Municipalidad de Alajuela



INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2012

Elaborado por:

Antonio Castillo G. Asistente de Planificación MBA. Jernando Zamora B. Coordinador Proceso Hacienda Municipal

Febrero 2013

INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL DEL AÑO 2012 RESUMEN EJECUTIVO

En acato a las directrices dadas por la Contraloría General de La República, EL Concejo Municipal y la Administración se presenta el informe de la gestión física y financiera correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2012.

A través de este instrumento se da el seguimiento a la ejecución física de las metas (cumplimiento de objetivos y metas) así como a la ejecución financiera de las mismas, se pretende obtener con este análisis un panorama real y preciso de la gestión municipal y con ello aportar a la administración, concejo municipal y al ente contralor los resultados físicos y económicos muestran el nivel de cumplimientos de las metas e indicadores institucionales establecidos para el año 2012.

El análisis de las metas propuestas en el Plan Anual Operativo; así como de los principales indicadores financieros expuestos en el presupuesto ordinario; se realiza con base en la información que suministran los Coordinadores/as de Procesos, Subprocesos y Actividades, así como de funcionarios responsables de la ejecución de las metas establecidas en dicho Plan.

El cumplimiento de las metas se fundamenta según los cuatro programas a pesar de que el programa IV Partidas por su caracterización todas sus metas se programan para el segundo semestre, lo que provoca que tanto por ese hecho y por la aprobación de presupuestos extraordinarios, se acumulen para el segundo semestre un gran porcentaje de la programación, es así como a continuación se detallan los resultados obtenidos en los siguientes cuadros.

CUMPLIMIENTO FISICO DE LAS METAS

PROGRAMA	META PRO	GRAMADA
PROGRAMA	I SEM.	II SEM
I	20%	80%
II	29%	71%
III	16%	84%
IV	0%	100%
TOTAL	16,25%	83,75.%

	ALCANZAD	0
I SEM.	III TRIM.	GLOBAL
20%	57%	76,8%
23%	61%	84%
6%	43%	49%
0%	59%	59%
12,25%	55%	67,22%



EJECUCION FINANCIERA CON COMPROMISOS

PROGRAMA	NOMBRE	ASIGNADO AÑO 2012	GASTO REAL CON COMPROMISOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	Dirección y Administración General	5.939.251.146,54	5.145.716.366,34	86.63%
П	Servicios Comunales	7.839.417.758,92	5.951.857.407,40	75.92%
III	Inversiones	12.786.019.954,15	6.541.779.987,53	51.16%
IV	Partidas Específicas	256.589.236,71	103.240.638,90	40.23%
	TOTAL	26.821.278.096,32	17.742.594.400,14	66.15%

Se debe destacar que la programación de las metas del presupuesto 2012 alcanzo un total de 222, las cuales fueron distribuidas porcentualmente en los dos semestres del año de la siguiente forma; primer semestre un 16,31% y para el segundo semestre un 83,66%; destacándose desde luego que el mayor porcentaje de la programación recae para el segundo semestre.

De esta forma como se puede observar en el cuadro de cumplimiento físico de las metas, del 100% que debía cumplirse para este período se alcanzó un 67.22%, mostrando una desviación del 32.87%, el programa I, Dirección y Administración General, alcanzo un 76,8% de cumplimiento, el programa II, donde se programan en su mayoría metas que corresponden a la actividad ordinaria de los servicios que brinda la Municipalidad a la comunidad, fue el que alcanzo el mayor porcentaje de avance con un 84%; asimismo el programa III, donde se programan las obras de inversión pública; alcanzo un 49%, El programa IV Partidas Específicas alcanzo un porcentaje de ejecución del 59%, lo anterior pone de manifestó que el porcentaje de ejecución obtenido en el presente no cumple con las metas establecidas.



En cuanto al alcance de metas según su clasificación (objetivos de mejora y operativas) los resultados son los siguientes:

CUMPLIMIENTO METAS OBJETIVOS OPERATIVOS Y DE MEJORAS

Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2012 al 31 de Diciembre de 2012

X 7	% Cumplimetas de	miento de mejora	% Cumpli metas op	miento de erativas	% Cumplimiento de metas (general)				
Variable	%	%	%	%	%	%			
	Programad	Alcanzado	Programad	Alcanzado	Programado	Alcanzado			
Programa I	100%	59%	100%	99%	100%	76,8%			
Programa II	100%	83%	100%	84%	100%	84%			
Programa III	100%	51%	100%	37%	100%	49%			
Programa IV	100%	70%	100%	0%	100%	59%			
General									
(Todos los programas)	100%	65.75%	100%	55%	100%	67,22%			

En cuanto al alcance de metas según su clasificación (objetivos de mejora y operativas) los resultados son los siguientes

CUMPLIMIENTO METAS OBJETIVOS OPERATIVOS POR SEMESTRE

	PROGRAMA	META PRO	GRAMADA
	PROGRAMA	I SEM.	II SEM
ı		45%	55%
=	Obj.	50%	50%
Ш	Operativos	33%	67%
IV		0,0%	100%
	TOTAL	32%	68%

M	ETA ALCANZA	DA
I SEM.	II SEM.	GLOBAL
45%	54%	99%
43%	41%	84%
0%	37%	37%
0%	0%	0%
22%	33%	55%



CUMPLIMIENTO METAS OBJETIVOS DE MEJORA

	PROGRAMA	META PROGRAMADA									
	PROGRAMA	I SEM.	II SEM.								
-		0%	100%								
II	Obj.	20%	80%								
Ш	De Mejora	15%	85%								
IV		0%	100%								
	TOTAL	8,75%	91.25%								

M	ETA ALCANZA	DA
I SEM.	II SEM.	GLOBAL
0%	59%	59%
14%	69%	83%
7%	44%	51%
0%	70%	70%
5.25%	60,50%	65.75%

Cabe mencionar que las metas relacionadas con objetivos operativos o sea aquellos que responden a la actividad ordinaria de la organización, es decir los que son necesarias para el desarrollo normal de los procesos que coadyuvan al cumplimiento de las actividades; se considera que el porcentaje obtenido de 55% es bastante bajo. No obstante, el cumplimiento de las metas que responden a objetivos de mejora, es decir aquellas que se programaron con el propósito de mejorar los procesos de producción, coadyuvando a su vez al cumplimiento de las áreas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo y en procura de mejorar la gestión institucional; alcanzaron un porcentaje de ejecución del 65.75%, un resultado apenas aceptable

Como medida correctiva se solicito a los responsables de proyectos que llenaran una matriz para que justificaran e hicieran las recomendaciones y propuestas correctivas acerca de aquellas metas que no se cumplieron en el 100% conforme lo programado, muy parecido a años anteriores manifiestan entre otras cosas que algunos de los proyectos que quedaron pendientes se debió a que estaban en el proceso de licitaciones en la proveeduría municipal, lo que escapaba a las posibilidades personales, asimismo aducen situaciones ajenas como es el cambio dado en algunos proyectos y algunas deficiencias en la misma programación de la meta; no obstante es destacable que algunos coordinadores no las presentaron o lo hicieron parcialmente.

Es importante destacar que del total de metas establecidas en el Plan Anual Operativo 2012, 103 alcanzaron porcentajes del 100% de ejecución. 6 obtuvieron un porcentaje entre 70% y 76%, 21 entre 45% y 52%, y 50 metas obtuvieron un porcentaje de 0% que representan un 22.52% del total de metas propuestas; las metas restantes se ubican con diferentes porcentajes en rangos que van de 1 a 99 % de cumplimiento. (Ver Anexos)

En cuanto a la ejecución del gasto los resultados obtenidos no alcanzan un nivel satisfactorio de ejecución ya que la ejecución financiera incluyendo compromisos apenas cumplió con el 66.15% de eficiencia reflejándose una



desviación del 33.85%, ubicándose por debajo del porcentaje de cumplimiento físico de las metas, situación a la cual la administración le debe prestar mucha atención toda vez que en comparación con la ejecución del año 2011, este año tuvimos un descenso importante en gestión lo que pone de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos y un cambio de actitud de todos los gerentes institucionales de proyectos para que podamos cumplir con las metas propuestas tanto el Plan Anual Operativo como lo establecido en el Plan de Desarrollo Cantonal.

Cabe destacar que en cuanto a la programación de proyectos de la Ley 8114, el resultado obtenido en la ejecución físico fue de un 50%; y en la ejecución económica se ejecutó apenas un 47.39%, resultados todavía inferiores a los porcentajes globales de ejecución.



ANALISIS INDICADORES FINANCIEROS AÑO 2012

Introducción

El año 2012 se presenta como un año de consolidación de las nuevas autoridades, enmarcado por el inicio de una serie de proyectos alineados con el plan de trabajo del Alcalde y la nueva visión del desarrollo del cantón.

Durante este año se tramitaron tres presupuestos extraordinarios producto de la incorporación del superávit y la recalificación de ingresos, de los cuales uno fue improbado, también se tramitaron ocho modificaciones presupuestarias de primer orden y una de tercer orden.

Los ingresos totales crecieron un 5.73%, incluidos los ingresos por superávit, no obstante los ingresos corrientes crecieron 15.52% y los de capital 13.57%. Si la inflación interanual fue inferior al 5%, el crecimiento real fue de alrededor del 10%. Este crecimiento sostenido de los ingresos se genera gracias a la actualización de valores de las propiedades, el impuesto a las construcciones y la actualización de tarifas por los servicios brindados.

Los gastos alcanzaron un nivel del 71.18% respecto de los ingresos reales, considerando los compromisos presupuestarios que se registran como cuentas por pagar; 1.39% inferior al gasto ejecutado durante el año 2011.

Análisis Vertical

Balance General

Activo

El activo circulante o corriente durante los años precedentes ha venido siendo proporcionalmente menor con respecto del activo total; para el año 2011 se eleva ligeramente, constituyendo el 38.96% en ese período y vuelve a disminuir en el 2012 a 36.96%. Entre las subcuentas la más importante la constituye las inversiones de corto plazo que pasan del 24.24% al 22.68%, seguida de las cuentas por cobrar de corto plazo, representando el 7.73% y finalmente la cuenta de caja y bancos que pasa de 5.38% a 5.60%; lo cual refleja un mejor uso del flujo de efectivo a efecto de obtener rendimientos provenientes de los excesos del mismo. En esta última cuenta están incluidos los recursos provenientes de la caja única que está en manos de la tesorería nacional y que representan el 68.66% del total de esta cuenta contable; de las cuales no se tiene su administración.

El activo fijo neto constituye el 53.83% del activo total, teniendo un aumento del 2.88% del activo total con respecto al año 2011. Se presenta un aumento en la cuenta propiedad, planta y equipo explotados de 15.95% a 23.23 como parte del activo total, y una disminución en la cuenta bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio que pasa de 39.25% a 35.29 en el 2012.



La cuenta otros activos disminuye de 10.09% a 9.41 debido a que se continúa con la depuración de las cuentas por cobrar a corto y largo plazo.

Pasivo y Patrimonio

El pasivo total disminuyó de 22.46% del total del pasivo y patrimonio a 17.34%, producto de las amortizaciones a los préstamos y la disminución en la cuenta de depósitos en garantía por devolver.

Consecuentemente con esta disminución en el pasivo aumento en el pasivo, se produce un incremento relativo en el erario, pasando del 77.54% en el 2011 al 82.66% en el 2012, siendo la cuenta más afectada el patrimonio que pasa del 57.37% a 62.27%.

Estado de Resultados

El estado de resultados está constituido por los ingresos y gastos municipales, generando como resultado de su comportamiento un déficit o excedente presupuestario.

Los ingresos corrientes representaron el 65.01% del total de ingresos y los ingresos de capital el 4.90%. Lo cual implica que la municipalidad depende poco de las transferencias del Gobierno Central y más de su gestión de recaudación. Los ingresos provenientes de vigencias anteriores y financiamiento disminuyó con respecto al 2011, pues pasaron de 35.95% en el 2011 a 30.10% en el 2012, cifra considerablemente alta lo que indica la problemática en la ejecución presupuestaria de los años anteriores al 2010, a pesar de ello se muestra un monto menor aunque no es significativa.

Los gastos con respecto a los ingresos reales pasan del 72.57% al 71.18%. En su composición interna sufre una importante variación entre lo gastado en el año 2011 en el programa II servicios comunales pues pasa de 33.08% a 23.88%, debido a que en el año 2011 se canceló la indemnización por la expropiación de un terreno, mientras que en el programa III inversiones se incrementó de 19.96% a 26.24% cuyo aumento significativo los constituyeron las transferencias de capital a organizaciones privadas.



Análisis Horizontal

Balance General

Activo

En el activo circulante se refleja un aumento en la cuenta de caja y bancos de 16.69% relativa y de ¢288.15 millones absoluta; del saldo final ¢1.372 millones son saldos de las cuentas en caja única, por lo que los restantes ¢593 millones corresponden a recursos propios; en este sentido como la Municipalidad cerró las oficinas administrativas el 21 de diciembre, fue imposible realizar inversiones financieras. Pese a ello las inversiones financieras a corto plazo crecieron en ¢378 millones para un aumento relativo del 4.87%. Gracias a este incremento en el volumen de inversiones financieras y al aumento en las tasas de interés se logró sobrepasar la meta de ingresos por intereses.

Las cuentas por cobrar a corto plazo mostraron un crecimiento absoluto de ¢4.36 millones y relativo de 16.88%; en ello sigue influyendo la puesta al cobro de tributos sobre fincas inexistentes producto de la contaminación de la base de datos; ello a pesar de mantener en operación un proceso de depuración de la base de datos mencionada.

Los inventarios de materiales no mostraron movimiento debido a que durante el año 2012 se empezó a implementar un software, para lo cual se está realizando el inventario que aún no ha finalizado, por lo cual no se generaron reportes a la contabilidad.

El activo fijo creció un 18.44%, producto de nuevas inversiones fijas y avalúos de propiedades municipales.

En la cuenta de otros activos se observa un aumento de ¢722.74 millones en las cuentas por cobrar de largo plazo para una variación porcentual de 27.17%; y una disminución en los depósitos en garantía recibidos de ¢572.32 millones debido a que se reclasificaron como un pasivo las garantías recibidas en efectivo y las que se respaldan con documentos no negociables solo se revelarán en las notas de los estados financieros de acuerdo con la NICSP N° 30.

Pasivo y Patrimonio

En el pasivo circulante se genera una disminución en la cuenta compromisos pendientes de pago por el orden de ¢104.74 millones. Esta cuenta corresponde a compromisos presupuestario pendientes de cancelar de acuerdo con la aplicación del artículo N°107 del Código Municipal.

El pasivo de largo plazo refleja una disminución de ¢329.23 millones debido a la amortización en los préstamos que se realizó durante el año, en especial el crédito con el BID para mejoras en el acueducto municipal. También se presenta una disminución la cuenta depósitos en garantía por devolver por la aplicación de la norma N°30 de las NICSP.




En el erario la cuenta que muestra mayor variación es el patrimonio, con una variación relativa de 21.69% y absoluta de ¢3.989.56 millones; generada por el incremento en el activo circulante y el activo fijo.

Estado de Resultados

<u>Ingresos</u>

Los ingresos corrientes crecieron ¢2.177.65 millones en cifras absolutas y 15.52% en valores relativos, mientras que los ingresos de capital crecieron en ¢145.851 millones para una incremento porcentual de 13.57%, ambos con respecto a la recaudación lograda en el 2011. Los ingresos ordinarios (corrientes y de capital) mostraron un crecimiento de 15.39%, mientras que los ingresos totales (incluyendo el financiamiento) crecieron un 5.73%. Este menor aumento con respecto al año 2011 se debe a que en ese año se recibió un empréstito del Banco Nacional de Costa Rica por la suma de ¢2.148 millones.



Nuevamente al igual que el año anterior, el mayor crecimiento en los ingresos se generó por el impuesto sobre los bienes inmuebles, con un crecimiento real de ¢927.67 millones y porcentual de 29.35%. Cabe destacar que por primera vez en el cantón se realizó el proceso de declaración dirigida en 7 distritos durante el 2010 y los restantes 7 distritos durante el 2011, en ambos casos con base en las nuevas plataformas de valores gestionadas por el Organo de Normalización Técnica. Este crecimiento es producto de la aplicación de las declaraciones voluntarias del período 2011, y un mejor control de los permisos de construcción, hipotecas, cédulas hipotecarias y avalúos; queda por implementar el proyecto de valoración de omisos, que fue declarado infructuoso en el año 2012.




El segundo rubro en crecimiento de los ingresos lo constituyen los obtenidos por el impuesto a las patentes comerciales, con un incremento absoluto de ¢566.86 millones y relativo de 20.75%; el cual es el reflejo de cómo el cantón de Alajuela se ha venido convirtiendo en un importante centro de negocios del país, influenciado por la zona industrial interpistas y el crecimiento urbano.

Un tercer rubro en importancia lo constituyó el impuesto sobre las construcciones que creció en ¢297.7 millones en monto absoluto y 52.80% en crecimiento relativo con respecto al ingreso del año 2011; de acuerdo con información del Colegio de Ingenieros y arquitectos, Alajuela se ubica como el segundo cantón del país en la cantidad de metros construidos con una inversión cercana a los \$172.3 millones.

Los ingresos provenientes de los servicios de recolección de basura, servicio de parques y ornato, venta de agua potable y alcantarillado sanitario muestran tasas crecientes relativamente bajas, dado que las tarifas no se modificaron durante el año por lo que dicho aumento corresponde al crecimiento vegetativo de la población. Mención especial merece la recalificación tarifaria del servicio de aseo de vías que permitió un crecimiento de ¢77.5 millones en monto absoluto y 30.62% en cifras relativas, por cuanto este servicio ha venido siendo deficitario en los años precedentes, socavando ingresos que podrían haberse destinado a inversiones en el cantón, a pesar de ello el servicio sigue siendo deficitario.

Los ingresos provenientes del financiamiento mostraron una disminución de ¢972.94 millones. Debe recordarse que durante el año 2011 se solicitó un préstamo por ¢2.148 millones al BNCR que incrementó esta partida en ese año. En el año 2012 se solicitó un préstamo a ese mismo banco por ¢2.700 el cual se encuentra aprobado y se espera se ejecute durante el año 2013.





Egresos

La ejecución de gastos incluyendo los compromisos presupuestarios alcanzó un 65.90% con respecto a los egresos presupuestados; ello implicó un incremento del 3.69% con respecto a los egresos del 2011 y una variación absoluta de ¢631.5 millones. La ejecución presupuestaria en general fue de 66.15% incluyendo compromisos presupuestarios los cuales ascendieron a ¢2.890.661.096.36.

Los gastos crecieron 3.69% con respecto a lo ejecutado en el año 2011. A nivel de programas el crecimiento en Dirección y Administración General fue de un 17.52% y una ejecución de 86.64%. Los servicios comunales mostraron una disminución de 23.68%, esta disminución está dada por cuanto en el año 2011 se canceló una indemnización por más de ¢2.000 millones, la cual fue un gasto extraordinario para una variación absoluta de ¢-1.846.90 millones, de ahí la fuerte caída en la partida de transferencias corrientes.

Los gastos en el programa de Inversiones ascendieron a ¢6.541.8 millones, para un crecimiento del 39.02% lo que en cifras absolutas representa ¢1.836.18 millones; siendo la partida de mayor crecimiento las transferencias de capital, las cuales mostraron un aumento del 138.37% y un aumento absoluto de ¢1.326.34 millones para un total de ¢2.284.9 millones transferidos y una ejecución del 96%, esta condición es congruente con la política de la Alcaldía de involucrar fuertemente a las organizaciones sociales del cantón para que en forma conjunta se atienda la problemática de infraestructura de los distritos. La ejecución presupuestaria en este programa fue de 51.16% siendo

el mayor problema el gasto en la partida de bienes duraderos, el cual la administración deberá abocarse a mejorar por cuanto se pierde el valor del dinero y hay un grave daño a la ciudadanía al no ejecutarse obras importantes. Cabe destacar que durante el año 2012 se presupuestó la suma de ¢2.700 millones para ejecutar el proyecto pluviales del este con financiamiento bancario, no obstante aunque el préstamo está aprobado no fue posible concretar la adjudicación final dado que fue apelada por empresas concursantes y se encuentra en análisis en la CGR. Esta situación afectó tanto los ingresos como los gastos, pues hubiese aumentado en alrededor de 15%.

Los gastos en el programa de partidas específicas disminuyeron en -54.73, lo cual implicó que solamente se ejecutara un 40.24%; dado el monto que esta municipalidad destina a obras en los distritos, el monto que se transfiere por partidas específicas no es significativo y produce un alto desgaste en la contratación y seguimiento en la ejecución. En muchas ocasiones hay declarar desiertos los procesos de contratación por cuanto no se presentan oferentes. Adicionalmente el Ministerio de Hacienda realiza la transferencia en el último trimestre del año y con un recorte, lo cual no permite iniciar procesos de contratación debido a la incertidumbre que se crea.

Congruencia entre el excedente de los estados financieros y la liquidación presupuestaria.

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2012 muestran un excedente por el monto de $\protect{\phi}7.185.196.671.28$, el cual muestra una diferencia por $\protect{\phi}1.405.000.00$ con respecto al resultado de la liquidación presupuestaria cuyo resultado es $\protect{\phi}7.183.791.671.28$. Esta diferencia se genera por notas de débito sin registrar por el monto antes mencionado.

Conclusiones

- 1) La institución continúa con el esfuerzo de mejorar los registros de las transacciones, activos y pasivos; ello se ve reflejado en la composición de la estructura del balance de situación.
- A partir de enero de este año se trasladará la contabilidad de caja a contabilidad por devengo; ello requerirá un esfuerzo institucional pues se genera un cambio absoluto.
- Se superaron las metas de ingresos corrientes y de ingresos de capital y a pesar de no ingresar los recursos provenientes del préstamo con el BNCR, los ingresos totales crecieron 5.73%.
- 4) La ejecución presupuestaria fue inferior en el 2012 a la lograda en el año 2011.
- 5) Es importante destacar ejecución alcanzada en las transferencias de capital a organizaciones del cantón para la ejecución de obras y



- proyectos; ello deberá revertirse en un mayor control, asistencia técnica y supervisión de los recursos públicos.
- 6) La ejecución del gasto sigue siendo un serio problema para la institución, la administración deberá revisar el proceso de planificación y uso de los recursos financieros, así como el proceso de proveeduría con el fin de fortalecerlo, tanto con recursos humanos, financieros y tecnológicos.



ANEXOS



ANEXO Nº 1 Cumplimiento De Metas

Municipalidad de Alajuela MATRIZ PARA EVALUAR EL POA PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

					INDICADORES	GENERALES					
INDICADO	RES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PR	OPUESTAS	METAS AL	CANZADAS	RESULT	ADO DEL INDIC	CADOR
					I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL
	1.1	cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	16,31%	83,69%	12,25%	54,97%	75,13%	65,68%	67,22%
INSTITUCIONALES	a)	cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	8,77%	91,23%	5,09%	60,65%	58,07%	66,49%	65,75%
INSTITU	b)	de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	32,08%	67,92%	22,12%	32,85%	68,94%	48,36%	54,97%
		presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	7.472.896.115,48	19.348.381.980,84	5.508.596.065,51	12.233.998.334,66	74%	63%	66,15%
SOS LEY 8114	1.3	cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114		100,00%	50%	50%	0%	50%	0,00%	100,00%	50,00%
RECURSOS	1.4	presupuestado con	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	268.243.526,31	321.414.736,15	0,00	279.442.715,19	0,00%	86,94%	47,39%



ANEXO Nº 2 Matriz con Resultados Físicos y Financieros de la gestión



Programa I Dirección y Administración General

PLAN OPERATIVO ANUAL Municipalidad de Alajuela 2012 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: 31 Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLANIFICACIÓ	N OPERA	ATIVA AN	NUAL					EVALUACIÓN							
PLAN DE					PROGR	AMACIÓ	N DE LA	META		ASIGNACIÓN PRESU	PUESTARIA POR META	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJE	CUCIÓN	DE LA ME	ТА	Resultado del
MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	nestre	%	nestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución de los	nestre	%	nestre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción	Isen		II ser							recursos por meta	l Sen		II Ser		programadas
Dimensión Institucional	4-1-4 Diseñar e implementar un plan de crecimiento sostenido de los ingresos de acuerdo a las necesidades y requerimientos financieros institucionales	, Mejora	4-1-4-2-I-1-1	Aumento de un 18,99% de los ingresos totales durante el año 2012, respecto de los ingresos totales ordinarios del año anterior		0%	18,99	100%	MBA. Fernand Zamora	0	1.000.000,00		864.603,20	86%		0%	18,99	100%	100%
Dimensión Institucional	4-1-4 Diseñar e implementar un plan de crecimiento sostenido de los ingresos de acuerdo a las necesidades y requerimientos financieros institucionales	i ,	4-1-4-2-I-1-2	Recuperar al finalizar el 2012 un 20% del total de 3,142,892,867,05 que corresponde al pendiente de cobro al 30 de junio 2011, de los y las contribuyentes que se encuentran en estado de morosidad, en los años 2009, 2007 y anteriores al 2005, considerando unicamente las cuentas mayores a cincuenta mil colones		0%	20	100%	Lic. Gonzalo Pérez		15.000.000,00		10.611.500,00	71%		0%	20	100%	100%
Dimensión Institucional	I-3-2 Integrar y documentar los procesos sustantivos, el control interno dentro de los mismos, con la valoración del riesgo de cada actividad, generando los reglamentos, manuales de funciones y puestos, con la responsabilidad sobre la ejecución de las diferentes actividades, asi como la estructura organizacional de cada proceso.	Mejora	4-3-2-2-1-1-3	Una Auditoria Externa contable financiera realizada a la Municipalidad de Alajuela al finalizar el segundo semestre del 2012		0%	1	100%	MBA. Fernan Zamora	0	10.000.000,00		7.500.000,00	75%		0%	0	0%	0%
Dimensión Institucional	4-3-2 Integrar y documentar los procesos sustantivos, el control interno dentro de los mismos, con la valoración del riesgo de cada actividad, generando los reglamentos, manuales de funciones y puestos, con la responsabilidad sobre la ejecución de las diferentes actividades, así como la estructura organizacional de cada proceso.	Mejora	4-3-2-1-1-4	Fortalecer el Sistema de Control Interno que permita una mayor transparencia en la gestión municipal, mediante la aplicación del Instrumento de Auto evaluación (GAE) y el Sistema de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRIM) logrando un mayor grado de madurez del sistema de control interno en contraposición al del año 2011, durante el período 2012		0%			Licda. Lorei Peñaranda		2.500.000,00		2.300.000,00	92%		0%	95	95%	95%
Dimensión Institucional	4-1-4 Diseñar e implementar un plan de crecimiento sostenido de los ingresos de acuerdo a las necesidades y requerimientos financieros institucionales		4-1-4-2-1-1-5	Lograr la elaboración de 3500 avalúos de propiedades de contribuyentes omisos de la presentación de la declaración del impuesto sobre bienes inmuebles, producto de la valoración de omisos y actualización en los 14 distritos del Cantón. Con el fin de aumentar en un 20% las bases imponibles para el cobro del impuesto con relación a las bases del año 2012		0%	3500	100%	Lic. Alexand Jiménez	or .	95.264.500,00		53.940.003,00	57%		0%	0	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL Municipalidad de Alajuela 2012

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: 31 Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN				PLANIFICACIÓ	N OPERA	AN AVITA	NUAL					EVALUACIÓN											
ESTRATÉGICA												I Provided I											
PLAN DE DESARROLLO				META	PROGRAMACIÓN DE LA META		META		ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del	EJE	CUCIÓN	DE LA MI	ΕTΑ	Resultado del indicador de					
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS								stre	%	stre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE					indicador de eficiencia en la ejecución	stre	%	stre	%	eficacia en el cumplimiento
AREA	OPERATIVOS			1	a wes		ame.		RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	de los	anes		me		de la metas				
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción	- Se		= 86							recursos por meta	Š		es =		programadas				
Dimensión	4-3-4 Fiscalizar y evaluar las	Coulgo	140.	Cumplir con el 100% de los	30	30%	70	70%	Licda. Flor Eugenia	54.910.943,34	127.247.334,45	80.460.601,09	84.092.761,20	90%	30	30%	66	66%	96%				
Institucional	operaciones contables,			cometidos definidos en el Plan Anual					González Zamora			·											
	financieras, administrativas y de otra naturaleza y de la			de Auditoría Interna para el año 2012																			
	Municipalidad con el propósito			20.2																			
	de proporcionar un servicio																						
	constructivo y de seguridad a la administración para que la	Operativo	4-3-4-1-1-2-1																				
	misma alcance sus metas y																						
	objetivos con mayor eficiencia, eficacia y economicidad, y así																						
	generar un valor agregado a																						
	los procesos de control, riesgos																						
	y dirección institucionales.																						
Dimensión	4-5-2 Atender las necesidades			Cumplir en forma eficaz y eficiente	29	50%	29	50%	Lic. Johanna	1.893.441.656,23	2.050.194.386,31	1.658.885.396,60	1.835.044.731,17	89%	29	50%	50	50%	100%				
Institucional	de equipamiento, sistemas,			con 31 gestiones administrativas de apoyo a los procesos, subprocesos y					Madrigal, Lic. Luis Abarca, Licda. Ana														
	suministros y recurso humano de acuerdo a las funciones y			actividades, durante el año 2012					Ma. Alvarado y														
	responsabilidades asignadas a	Operativo	4-5-2-3-I-1-6	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					Coordinadores de														
	cada unidad.								Procesos, Subprocesos y														
									Actividades del														
Dimensión	4-5-2 Atender las necesidades			Atender el 100% de requerimientos	50	50%	50	50%	Programa I Licda Johanna	52.253.912,56	213.962.138,06	9.951.570,70	85.632.498,46	36%	50	50%	50	50%	100%				
Institucional	de equipamiento, sistemas,			de maquinaria, mobiliario y equipo,	50	30%	50	30%	Madrigal, Lic. Luis	52.255.912,56	213.902.130,00	9.951.570,70	03.032.490,40	30%	50	30%	50	30%	100%				
	suministros y recurso humano			durante el año 2012					Abarca, Licda. Ana														
	de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas a	Operative	4-5-2-3-I-3-1						Ma. Alvarado y Coordinadores de														
	cada unidad.	Орегануо	4-3-2-3-1-3-1						Procesos,														
									Subprocesos y Actividades del														
									Actividades del Programa I														
Dimensión	4-5-2 Atender las necesidades			Atender el 100% de compromisos	50	50%	50	50%	Licda Johanna	564.620.941,54	858.855.334,07	573.166.598,10	743.266.102,82	92%	50	50%	50	50%	100%				
Institucional	de equipamiento, sistemas, suministros y recurso humano			por concepto de deudas y transferencias corrientes y de	1				Madrigal, Lic. Luis Abarca, Licda, Ana														
	de acuerdo a las funciones y			capital, durante el año 2012					Ma. Alvarado y														
	responsabilidades asignadas a	Operativo	4-5-2-3-I-4-1						Coordinadores de														
	cada unidad.								Procesos, Subprocesos v														
									Actividades del														
	SUBTOTALES					1,8		7,2	Programa I	2.565.227.453,66	3.374.023.692,88	2.322.464.166,49	2.823.252.199,85	122%		1,8		5,1					
TOTAL POR PROGRA	AMA					20%		80%			5.939.251.146,54		5.145.716.366,34			20%		57%	76,8%				
	56%	Metas de C	Objetivos de Me	ejora		0%		100%								0%		59%	59,0%				
	44%	Metas de C	Objetivos Opera	ativos		45%		55%								45%		54%	99,0%				
_	9	Metas forn	nuladas para el	l programa									_										



Programa II Servicios Comunales

PLAN OPERATIVO ANUAL Municipalidad de Alajuela

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN				PLA	ANIFICACIÓN OPE	RATIVA									EVAL	UACIÓN				
PLAN DE DESARROLLO				META		PROGE	RAMACIÓ	N DE LA M	ETA	FUNCIONARI	ASIGNACIÓN PRESI		GASTO REAL	L POR META	nual del	EJE	CUCIÓN	DE LA M	ETA	Resultado del indicador de
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			MEIA	INDICADOR	nestre	%	nestre	%	O RESPONSAB	ISEMESTRE	II SEMESTRE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la	nestre	%	nestre	%	eficacia en el cumplimiento
AKEA ESTRATEGICA		Código	No.	Descripción		- Sen		II Ser		LE					ejecución de los	l sen		II ser		de la metas programadas
		oodigo	140.	01 ASEO DE VÍAS Y	SITIOS PUBLICO	S	_		l						0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-10-8 Implementar un plan de	Operativo	3-10-8-2-II-1-1	Prestar el Servicio de Limpieza de		90.560	50%	90.560	50%	Ing. Giovanni	191.074.228.68	230,771,294,87	171.865.869.19	176.103.848.84	82%	87317	48%	90560	50%	98%
	limpieza y ornato de vías y			Vías Públicas a 90,560 m durante	prestados					Sandoval										
	sitios públicos bajo			256 días al año; tomando en																
	parámetros de calidad que			cuenta las características y																
	permitan contar con un cantón			necesidades de mujeres y hombres																
	más limpio y sano			del cantón, así como las destrezas																
				y requerimientos de las y los																
				funcionarios que trabajan en este																
				servicio, durante el 2012	de las															
					caracterísitcas, necesidades v															
					necesidades y destrezas de las															
					personas que															
					hacen uso o															
					prestan el															
					servicio															
	l.				00111010	TOTA	ASFOR	E VÍAS Y S	SITIOS PI	IBLICOS	191.074.228.68	230.771.294,87	171 865 869 19	176.103.848,84	82%		0%		0%	0%
				02 RECOLECCIO	ON DE BASURA	10170		,_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			10110141220,000	20011111201101	11 110001000,10	11011001010,01	0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-1-1 Mejorar la prestación del	Mejora	3-1-1-2-II-2-1	Manejar adecuadamente un	Un máximo de	39.900	50%	39.900	50%	Ing. Giovanni	1.190.206.534,50	1.229.642.911,92	818.043.925,59	1.019.565.455,05	76%	34080,4	43%	39587	50%	92%
	servicio de recolección de	-		máximo de 78,800 tm de residuos	79,800 tm de					Sandoval										
	basura en el cantón Central de			ordinarios, aplicando las acciones y	residuos															
	Alajuela.				manejados															
				Gestión Integral de Residuos,																
					tomando en															
				características y necesidades de																
				las mujeres y hombres que hacen uso del servicio, durrante el 2012																
				uso dei servicio, durrante el 2012	características y															
					necesidades de las personas															
					usuarias del															
					servicio del															
			I.		SELVICIO	TC	TAL REC	OLECCIÓ	I DE BAS	SURA	1.190.206.534.50	1.229.642.911.92	818 043 925 59	1.019.565.455.05	76%		0%		0%	0%
				05 PARQUES Y OB	RAS DE ORNATO		TAL ILL	OLLOGIO	T DE DAG	JONA	1.130.200.334,300	1.223.042.311,32	010.040.020,00	1.013.303.433,03	0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-8-2 Fortalecer la	Operativo	3-8-2-2-II-5-1	Dar cobertura a 135,668 metros		135668	50%	135668	50%	Ing. Jorge	63.000.000,00	72.562.386,97	15.316.480,58	64.124.689,86	59%	135668	50%	135668	50%	100%
	institucionalidad ambiental a		1	cuadrados con la prestación del						Vargas		, • .								
	nivel local y regional,				áreas de					l Č l										
	reforzándola para lograr la			mejoras en los parques y zonas	parques y zonas					l l										
I	plena aplicación del Sistema			verdes ubicados en el distrito	verdes					l l										
			ı	Alajuela del cantón de Alajuela	atendidos					l l										
	Nacional de Gestión																			
	Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la			durante todo el año 2012																
	Nacional de Gestión																			
	Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la			durante todo el año 2012		тоти	AL PARQ	UES Y OBF	AS DE O	RNATO	63.000.000,00	72.562.386,97	15.316.480,58	64.124.689,86	59%		0%		0%	0%
	Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la dimensión regional.			durante todo el año 2012 06 ACUEI	DUCTOS					•					0%	00000	0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la dimensión regional. 3-12-1 Brindar mantenimiento	Operativo	3-12-1-1-II-6-1	durante todo el año 2012 06 ACUE Brindar un servicio en forma	DUCTOS 28.900 usuarios	TOT /	AL PARQ	UES Y OBR	AS DE 0	Ing. María	63.000.000,00 1.037.115.696,07	72.562.386,97 971.909.430,54	15.316.480,58 610.890.977,48			28900		28900		
Dimensión Ambiental	Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la dimensión regional. 3-12-1 Brindar mantenimiento y operación a los sistemas de	Operativo	3-12-1-1-II-6-1	durante todo el año 2012 06 ACUEI Brindar un servicio en forma continua, con calidad y cantidad, a	DUCTOS 28.900 usuarios con servicio de					Ing. María Auxiliadora					0%	28900	0%	28900	0%	0%
Dimensión Ambiental	Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la dimensión regional. 3-12-1 Brindar mantenimiento y operación a los sistemas de cloración existentes, así como	Operativo	3-12-1-1-II-6-1	durante todo el año 2012 06 ACUEI Brindar un servicio en forma continua, con calidad y cantidad, a 28.900 usuarios del sistema de	DUCTOS 28.900 usuarios con servicio de					Ing. María					0%	28900	0%	28900	0%	0%
Dimensión Ambiental	Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la dimensión regional. 3-12-1 Brindar mantenimiento y operación a los sistemas de coloración existentes, así como implementar o instalar nuevos	Operativo	3-12-1-1-II-6-1	durante todo el año 2012 Rindar un servicio en forma continua, con calidad y cantidad, a 28.900 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante el	DUCTOS 28.900 usuarios con servicio de					Ing. María Auxiliadora					0%	28900	0%	28900	0%	0%
Dimensión Ambiental	Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la dimensión regional. 3-12-1 Brindar mantenimiento y operación a los sistemas de cloración existentes, así como implementar o instalar nuevos y efectuar el control de la	Operativo	3-12-1-1-II-6-1	durante todo el año 2012 06 ACUEI Brindar un servicio en forma continua, con calidad y cantidad, a 28.900 usuarios del sistema de	DUCTOS 28.900 usuarios con servicio de					Ing. María Auxiliadora					0%	28900	0%	28900	0%	0%
Dimensión Ambiental	Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la dimensión regional. 3-12-1 Brindar mantenimiento y operación a los sistemas de cloración existentes, así como implementar o instalar nuevos y efectuar el control de la calidad del agua por medio de	Operativo	3-12-1-1-11-6-1	durante todo el año 2012 Rindar un servicio en forma continua, con calidad y cantidad, a 28.900 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante el	DUCTOS 28.900 usuarios con servicio de					Ing. María Auxiliadora					0%	28900	0%	28900	0%	0%
Dimensión Ambiental	Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la dimensión regional. 3-12-1 Brindar mantenimiento y operación a los sistemas de cloración existentes, así como implementar o instalar nuevos y efectuar el control de la	Operativo	3-12-1-1-11-6-1	durante todo el año 2012 Rindar un servicio en forma continua, con calidad y cantidad, a 28.900 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante el	DUCTOS 28.900 usuarios con servicio de					Ing. María Auxiliadora					0%	28900	0%	28900	0%	0%

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN	I			PLA	ANIFICACIÓN OP	ERATIVA									EVAL	LUACIÓN				
ESTRATÉGICA PLAN DE											ASIGNACIÓN PRES	IDLIESTADIA DOD			Resultado				1	
DESARROLLO				META		PROGR	AMACIÓ	N DE LA M	IETA	FUNCIONARI	MET		GASTO REAL	L POR META	anual del indicador de	EJE	ECUCIÓN	DE LA M	ETA	Resultado del indicador de
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS				INDICADOR	stre	%	stre	%	O RESPONSAB					eficiencia en la	stre	%	stre	%	eficacia en el cumplimiento
AREA ESTRATÉGICA	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					Seme		Seme		LE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los	seme		seme		de la metas programadas
		Código	No.	Descripción 07 MERCADOS, P	AZAC V EEDIAG	<u> </u>		-							rocursos 0%	=	0%	=	0%	0%
Dimensión Institucional	4-2-5 Brindar a los ciudadanos	Operativo	4-2-5-3-II-7-1	Brindar un adecuado servicio de		308	50%	308	50%	Lic. Jorge	156.208.653,55	122.075.055,65	70.435.314,40	117.861.750,72	68%	224	36%	295	48%	84%
Dimonolori moddoloridi	alajuelenses servicios que	Ороганто	.200	mantenimiento y mejoras a las	corrales y 4	000	0070	000	0070	González y	100.200.000,00	122.010.000,00	70.100.011,10	111.001.1100,12	3070		3070	200	1070	0170
	cumplan con los supuestos de			instalaciones del Mercado	locales en					Sr. Diego										
	cobertura, calidad, oportunidad, costeabilidad v			Municipal y la Plaza de Ganado, efectuando una eficiente	óptimas condiciones v					Ocampo										
	atención al usuario			fiscalización y recaudación de los																
				alquileres de los 250 tramos del	efectiva															
				Mercado y 54 corrales y 4 locales en la Plaza de Ganado, así mismo																
				en el Mercado se pretende																
				impulsar una campaña de																
				mercadeo y publicidad y una	ı															
				estrategia de seguridad bajo monitoreo por circuito cerrado,																
				durante todo el año 2012																
	I	1	I		I		AL MER	CADOS, PL	AZAS Y F	ERIAS	156.208.653,55	122.075.055,65	70.435.314,40	117.861.750,72			0%		0%	0%
Dimensión Social	1-21-1 Diseñar y ejecutar un	Moiore	1-21-1 2 11 0 2	09 EDUCATIVOS, CULTU Adquisición de 3 juegos de		RTIVOS	0%		100%	Licda. Marilyn		4.000.000.00		2.905.620.00	0% 73%		0%	6	0% 75%	0% 75%
Dimension Social	Plan Anual Cultural orientado a	iviejora	1-21-1-2-11-9-2	partituras originales y 5			0%	8	100%	Arias		4.000.000,00		2.905.620,00	13%		0%	ь	75%	75%
	los 14 distritos del cantón que			instrumentos musicales para ser																
	contemple diversas			otorgados a la Banda del Instituto	1															
	expresiones artísticas, para promover la interacción social.			de Alajuela durante el Segundo Semestre 2012																
	desarrollando muestras de			Genresite 2012																
	teatro en distritos																			
Dimensión Social	1-15-4 Realizar Domingos	Meiora	1-15-4-1-11-0-3	Realizar 12 actividades recreativas	12 actividades		0%	12	100%	Licda. Marilyn		3.180.000,00		2.900.000,00	91%	 	0%	12	100%	100%
Dimension Social	Recreativos donde las mujeres	iviejora	1-13-4-1-11-9-3	durante el 2012 en diferentes			078	12	10078	Arias		3.100.000,00		2.900.000,00	5176		078	12	10078	10076
	puedan gozar de espaciós en			distritos del cantón para mejorar la	efectuadas															
	los distritos para realizar			salud física y mental de la ciudadanía	ı															
	deporte y actividades recreativas.			ciudadania																
Dimensión Social	1-21-1 Diseñar y ejecutar un	Mejora	1-21-1-2-II-9-4				0%	14	100%			5.000.000,00		3.636.325,00	73%		0%	14	100%	100%
	Plan Anual Cultural orientado a los 14 distritos del cantón que			la promoción cultural efectuando 14 presentaciones artísticas de						Arias										
	contemple diversas			diversas disciplinas en los distritos																
	expresiones artísticas, para			del Cantón, durante el año 2012																
	promover la interacción social,																			
	desarrollando muestras de teatro en distritos.																			
Dimensión Social	1-21-1 Diseñar y ejecutar un Plan Anual Cultural orientado a	Mejora	1-21-1-2-II-9-6	Realizar en término de siete meses dos peñas culturales mensuales	14 peñas		0%	14	100%	Licda. Marilyn Arias		7.000.000,00		4.224.000,00	60%		0%	14	100%	100%
	los 14 distritos del cantón que			que permitan la sensibilidad, el						Anas										
	contemple diversas]	encuentro humano y el				1												
	expresiones artísticas, para			acercamiento de los artistas y	•															
	promover la interacción social, desarrollando muestras de			promotores de la cultura en un clima de cooperación y solidaridad,																
	teatro en distritos			durante el año 2012																
Dimensión Social	1-21-2 Mejorar los niveles de	Meioro	1-21-2-2-11-0 7	Incentivar la participación de 25	1 concurso		0%	-1	100%	Licda. Marilyn		4.000.000,00		3.313.101,00	83%	₽	0%	1	100%	100%
Dimension Social	aprendizaje de los jóvenes a	ivicjuia	1 21-2-2-11-9-7	escuelas y 16 colegios del cantón			078	'	100/6	Arias		4.000.000,00		3.313.101,00	03%		076	'	10078	10076
	través de concursos y			de Alajuela en la celebración del																
	festivales educativos en las]	concurso académico Prometeo,				1												
	instituciones del cantón.			donde cada escuela participará con un docente tutor y un grupo de																
]	excelencia académica conformado				1												
				por 4 estudiantes y cada colegio o																
]	liceo estará representado por un docente encargado y un grupo de				1												
]	docente encargado y un grupo de excelencia académica conformado				1												
]	por 5 estudiantes, durante el año				1												
				2012																
	•		•	•	•					•										

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLA	NIFICACIÓN OPE	ERATIVA									EVAL	UACIÓN				
PLAN DE DESARROLLO				META		PROGI	RAMACIÓ	N DE LA N	IETA	FUNCIONARI	ASIGNACIÓN PRESI		GASTO REAL	L POR META	Resultado anual del indicador de	EJE	CUCIÓN I	DE LA M	ETA	Resultado del indicador de
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	estre	%	estre	%	O RESPONSAB	ISEMESTRE	II SEMESTRE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la	estre	%	estre	%	eficacia en el cumplimiento
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Sem		II Sem		LE	ISEMESIKE	II SEMESTRE	ISEMESIKE	IISEMESTRE	ejecución de los	Isem		II sem		de la metas programadas
	1-21-1 Diseñar y ejecutar un Plan Anual Cultural orientado a los 14 distritos del cantón que contemple diversas expresiones artísticas, para promover la interacción social, desarrollando muestras de teatro en distritos.			Promover la extensión cultural, la educación, la recreación y deporte en los 14 distritos del cantón central de Alajuela, durante el año 2012	proyecto de extensión	7	50%	7	50%	Licda. Marilyn Arias	11.954.178,62	64.446.287,88	28.038.813,45	37.198.089,93	85%	7	50%	7	50%	100%
	1-21-5 Promover el desarrollo cultural y arte que permitan la socialización de la comunidad y su identidad con el ser alajuelense mediante la programación permente de actividades artísticas en el Teatro Municipal	Mejora		Proyección cultural en el Teatro Municipal mediante la realización de 12 presentaciones artísticas durante el año 2012 (Revalidación de Saldo 2011)	presentaciones artísticas	12	100%	0	0%	Licda. Marilyn Arias	5.205.833,40	25.000.000,00		25.606.784,00	85%	7	58%	7	0%	100%
	1-21-3 Crea y poner en marcha programas sociales en el Parque Infantil Estercita Castro para proporcionar a los niños y niñas del Cantón programas específicos para desarrollo de sus habilidades y destrezas	Mejora		Puesta en funcionamiento de una ludoteca en el Parque Estercita Castro implementando 12 talleres de expresión artística con sus respectivas actividades de interacción social, durante el año 2011 (Revalidación de Saldo 2011)	expresión artística realizados	12	100%	0	0%	Licda. Marilyn Arias	1.000.000,00	18.389.260,08		9.563.757,20	49%	7	58%	4	0%	92%
		•		•		TOTAL ED	UCATIVO	S, CULTUR	RALES Y	DEPORTIVOS	18.160.012,02	131.015.547,96	28.038.813,45	89.347.677,13	79%		0%		0%	0%

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Serv	vicios comunitarios																			
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLA	ANIFICACIÓN OP	ERATIVA									EVAL	LUACIÓN				
PLAN DE						PROGE	RAMACIÓ	N DE LA M	ETA		ASIGNACIÓN PRES		GASTO REAL	POR META	Resultado anual del	EJE	CUCIÓN	DE LA M	ETA	Resultado del
DESARROLLO	00 IETW00 DE ME 100 A			META				Φ	1	FUNCIONARI	ME.	TA		 	indicador de		2,	Ф		indicador de
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		1	ı	INDICADOR	estr	%	nestr	%	O RESPONSAB	ISEMESTRE	II SEMESTRE	LSEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la	estre	%	nestr	%	eficacia en el cumplimiento
AREA ESTRATEGICA						Sem		II Sen		LE	TOLINEOTRE	II OLINEOTTE	TOLINLOTTE	II OLINICOTAL	ejecución de los	sem		ll sen		de la metas programadas
		Código	No.	Descripción 10 SERVICIOS SOCIALE	S COMPLEMENT	ARIOS									recursos 0%		0%	_	0%	0%
Dimensión Social	1-4-1 Atender las demandas prioritarias y concertadas en la Red Cantonal de las Personas con Capacidades limitadas en cumplimiento con la Ley 7600	Mejora	1-4-1-4-II-10-1	Tres Talleres para difundir la Ley 7600 dirigidos a un grupo relevante de personas con Patentes en el Cantón y un mínimo de setenta y cinco personas empresarias del cantón, capacitadas en el tema, durante el año 2012			0%	3	100%	Licda. Bertalía Vega		3.000.000,00		3.000.000,00	100%		0%	3	100%	100%
Dimensión Social	1-4-1 Atender las demandas prioritarias y concertadas en la Red Cantonal de las Personas con Capacidades limitadas en cumplimiento con la Ley 7600	Mejora	1-4-1-4-II-10-2	Cuatro talleres sobre la aplicación de la Ley 7600 impartidas a los y las Funcionarias municipales y un mínimo de cien personas trabajadoras del Municipio debidamente capacitadas en el tema, durante el primer semestre del 2012		4	100%		0%	Licda. Bertalía Vega	4.000.000,00		4.000.000,00		100%	3	75%	1	0%	100%
Dimensión Social	1-7-1 Disminuir los indices de población indigente del cantón de Alajuela mediante procesos de rehabilitación y la inserción en el ámbito laboral, educativo y familiar			dependencia retomen en un futuro cercano la vida cotidiana de una forma digna, y productiva mediante programas y actividades que les colabore en lograr un cambio integral en sus vidas para la inserción a la sociedad, durante el año 2012	condición de indigencia reinsertados en la sociedad		0%	10	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		25.000.000,00		21.500.000,00	86%		0%	10	100%	100%
Dimensión Social	implementar la Agenda Mayor para atender las necesidades prioritarias de las personas de la Tercera Edad	Mejora	1-3-1-3- -10-4	consolidación de la Red Cantonal de la Persona Adulta Mayor Alajuelense, la cual dentro de sus fines y objetivos debe incluir lo siguiente: Lograr capacitar, mediante la contratación de profesionales y la búsqueda de convenios con entidades estatales, en aspectos como ejercicios, baile, derechos, autoestima, etc. al menos al 60 % de los grupos de personas Adultas Mayores del Cantón Central de Alajuela. Celebrar con los grupos de adultos mayores el Día Mundial de la persona Adulta Mayor. Realización de una Feria del Adulto Mayor Alajuelense, donde se proyecten como personas productivas dentro de la sociedad Alajuelense. Celebrar al menos una actividad anual donde los grupos de personas adultas mayores unturales y de socialización. Fomentar el respeto, aceptación y solidardad de la ciudadanía Alajuelense, lacia las personas Adultas Mayores, durante el año 2012	funcionando		0%	100		Licda María Alexandra Oviedo		25.000.000,00		24.900.000,00	100%		0%	10	10%	10%
Dimensión Social	1-20-2 Crear un centro de información e investigación virtual integrando las bibliotecas virtuales de los distritos, para brindar servicios de accesibilidad y transmisión de información con tecnología de punta, científica e investigati	Mejora	1-20-2-3-II-10-5	Acondicionamiento de todos los centros virtuales municipales existentes, así como dotación de mínimo 10 equipos de cómputo para el centro virtual de la Ludoteca Estercita Castro con su respectivo mantenimiento y stock de repuestos, durante el año 2012			0%	10	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		19.500.000,00		3.561.066,00	18%		0%	0	0%	0%

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PL	ANIFICACIÓN OP	ERATIVA									EVAL	UACIÓN				
PLAN DE						PROGE	RAMACIÓ	N DE LA N	/IETA			SUPUESTARIA POR	GASTO REA	L POR META	nual del	EJE	CUCIÓN	DE LA MI	ΞTΑ	Resultado del
DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	Semestre	%	Semestre	%	FUNCIONARI O RESPONSAB LE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución	semestre	%	semestre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		==		Ë							de los	<u> </u>		Ë		programadas
	1-1-1 Construir e implementar la Agenda Juventud promoviendo espacios que permitan a los jóvenes atender sus necesidades prioritarias.		1-1-1-3-11-10-6	Seis días de actividades culturales recreativos, educativas, en e Teatro Municipal, así como ur concierto en el Parque Juar Santamaría, con la participaciór masiva de los jóvenes en las actividades organizadas por e Grupo Agenda Juventud, el Comité Cantonal de la Persona Joven y le Municipalidad de Alajuela, durante una semana del mes de agosto de 2012	culturales, recreativas y educativas efectuadas		0%	7	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		15.250.000,00		15.023.000,00	99%		0%	7	100%	100%
	1-15-1 Desarrollar talleres, charlas y actividades de Autocuidado y promoción de la salud donde participen las mujeres del Cantón y de la Municipalidad			Dos grupos de promotores de la ne violencia, un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar, tres grupos en estiso de vida saludables, un grupo terapéutico para hombres cor problemas de poder y control, 14 distritos recibiendo charlas y talleres en diversos temas relacionados con la salud integra de las mujeres, a diciembre de 2012	acciones en salud impletadas		0%	14	100%	Acuña ⁻		20.000.000,00		19.965.714,00			0%	14	100%	100%
Dimensión Social	1-14-3 Proponer y ejecutar planes, proyectos y acciones afirmativas a favor de las mujeres		1-14-3-3-II-10-8	Celebración de cuatro fechas emblemáticas que tienen como fir sensibilizar acerca de la necesidad de avanzar hacia la equidad de género y la eliminación de todo tipo de discriminación y exclusión socia celebradas con la participación de hombres y mujeres, distribución er la población en general del Cantór de brochures y material informativo sobre violencia intrafamiliar y corresponsabilidad doméstica y amiliar, a diciembre del 2012	emblemáticas en pro de la mujer celebradas		0%	4	100%	Licda. Magali Acuña		2.500.000,00		2.274.313,00	91%		0%	4	100%	100%
	1-15-3 Realizar talleres, charlas, mesas redondas o foros donde se informe y sensibilice a la población sobre los derechos de las mujeres			Al menos el 80% de las madres y padres de familia del Cantón que se inscriben en el grupo Educando Asertivamente a los Hijos/as lo logren concluir de manera exitosa aprendiendo y poniendo en práctico forma asertivas y no violentas deducar a los hijos/as. Al menos e 50% de los colegios públicos de Cantón reciban los talleres para adolescentes y estos generer cambios en sus comunidades, a diciembre de 2012	madres educados		0%	80	100%	Acuña ⁻		4.000.000,00		4.000.000,00			0%	78,57	98%	98%
	1-14-2 Desarrollar acciones de sensibilización y capacitación a personal municipal en género	Mejora		Primera fase de inducción implementación y monitoreo de la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad da Alajuela iniciando la ejecución cor al menos 10 acciones precisas de Plan de enero a diciembre del 2012	Plan implementadas		0%	10	100%	Acuña		8.000.000,00		7.986.800,00			0%	7	70%	70%
	1-14-3 Proponer y ejecutar planes, proyectos y acciones afirmativas a favor de las mujeres	ł	1-14-3-3-II-10-11	40 mujeres lideresas de los diferentes distritos que conformar el Cantón reunidas y capacitadas en liderazgo femenino cor conciencia de género y a las necesidades específicas de las mujeres, a diciembre de 2012	capacitadas		0%	40	100%	Licda. María Alexandra Oviedo		3.000.000,00		2.987.105,00	100%		0%	40	100%	100%

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

DI ANIIFIO A OLÈTT					ANUELO A OLÓNI	-DATIMA									E					
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PL.	ANIFICACIÓN OPE	ERATIVA									EVAL	UACIÓN				
PLAN DE DESARROLLO				META		PROGE	RAMACIÓ	N DE LA M	ETA	FUNCIONARI	ASIGNACIÓN PRES		GASTO REAL	L POR META	anual del	EJE	ECUCIÓN	DE LA M	ETA	Resultado del indicador de
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		l	META	INDICADOR	amestre	%	mestre	%	O RESPONSAB LE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución	mestre	%	emestre	%	eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		- S		- S							de los	- Se		= 8		programadas
Dimensión Social	1-13-1 Implementar procesos de capacitación y asesoría técnica en administración de la microempresa dirigidos a mujeres del cantón			Dos cursos "Creando Empresarias' en el que se capaciten por Imenos a 50 mujeres microempresarias del Cantón, una actividad de exposición de productos y servicios realizada er el Distrito Primero con actividades productivas en marcha, a diciembre del 2012	impartidos		0%	2	100%	Licda. Agnes Molina		16.880.000,00		14.752.000,00	87%		0%	2	100%	100%
Dimensión Social	2-13-1 Elaborar e implementar un Plan Estratégico donde se establezcan las directrices básicas para potenciar las ventajas competitivas del cantón favoreciendo la creación de una plataforma para la atracción de inversión nacional y extranjera que proporcione trabajo digno y bien remunerado	·		100% de las actividades de Proyecto Alajuela Empleable implementado durante el año 2012	actividades implementadas		0%	100	100%	Licda. Grethel Bolaños		10.000.000,00		8.000.000,00	80%		0%	80	80%	80%
Dimensión Social	1-10-1 Diseñar y ejecutar un Plan de Educación Formal y técnica vinculado a la demanda laboral en el cantón central de Alajuela, que genere oportunidades específicas para la población en riesgo social	Mejora		Capacitar a 800 personas hombres y mujeres, en procesos para la búsqueda de empleo; 500 personas, de ambos sexos, cor acompañamiento individual y orientación ante situaciones de vulnerabilidad personal coscioeconómica relacionada a desempleo, sensibilizar a 100 representantes empresariales para que apliquen la perspectiva de género en los procesos de reclutamiento y selección de personal; capacitar a 500 personas en capacidades técnicas que le permitan incursionar en nuevos y mejores empleos; certifica experiencias, habilidades y destrezas por parte del Institut Nacional de Aprendizaje a 200 personas y capacitar a 50 personas en Emprendedurismo y autogestión, durante el 2012	beneficiarios de procesos de empleabilidad		0%	2150	100%	Licda. Grethel Bolaños		11.255.700,00		9.640.000,00	86%		0%	2150	100%	100%
Dimensión Social	1-5-1 Conformar agendas de desarrollo que incluyan las demandas de los diversos sectores poblacionales de los distritos, asignando recursos anuales para atender las prioridades definidas en las mesas de concertación	Operativo	1-5-1-2-II-10-15	Atender durante el año 2012 las demandas sociales de la població del cantión de Alajuela, mediante la cogerencia del 100% de los proyectos asignados al Proceso de Desarrollo Social	proyectos a cogerenciados	100	50%	100	50%	Licda. María Alexandra Oviedo	111.420.733,03	134.986.187,86	115.198.294,65	73.881.855,84	77%	100	50%	40	20%	70%
	1		1	ı	<u>'</u>	TOTAL SE	RVICIOS	SOCIALES	COMPLE	MENTARIOS	115.420.733,03	298.371.887,86	119.198.294,65	215.471.853,84	81%		0%		0%	0%

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PL/	ANIFICACIÓN OP	PERATIVA									EVAI	LUACIÓN				
PLAN DE DESARROLLO				META		PROG	RAMACIĆ	N DE LA M	IETA	FUNCIONARI	ASIGNACIÓN PRES ME		GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJI	ECUCIÓN I	DE LA MI	ETA	Resultado del
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	mestre	%	mestre	%	O RESPONSAB LE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución	nestre	%	mestre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		- Se		= Se							de los	l sei		II se		programadas
		Coulgo	NO.	11 ESTACIONAMIEN	TOS Y TERMINA	LES						l .			recursos 0%		0%		0%	0%
Dimensión	2-7-1 Ampliar la cobertura del	Meiora	2-7-1-4-11-11-1	Brindar un adecuado servicio de		550	50%	550	50%	Ing. William	78.543.554,80	80.324.434,79	66.655.304.14	71.141.866.02	87%	550	50%	550	50%	100%
	I servicio de aparcamiento a los	,		aparcamiento en los 550 espacios			5575		0070	Hidalgo			.,		3175		0070			
Desarrollo	alrededores del casco central y	,		públicos destinados a dicho fin						Monge										i
	cubrir al menos cuatro distritos			durante el año 2012	aparcamiento					. 3.										Í
	del cantón de Alajuela,				adecuado															i
	efectuando la demarcación																			i
	correspondiente																			1
							ESTACIO	DNAMIENT	OS Y TEF	RMINALES	78.543.554,80	80.324.434,79	66.655.304,14	71.141.866,02			0%		0%	0%
				13 ALCANTARILLA											0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental	3-13-3 Elaborar e iniciar la	Operativo	3-13-3-3-II-13-1	Brindar un servicio de calidad a los			50%	8400	50%	Ing. Luis	327.475.455,00	358.130.223,32	236.607.734,23	344.865.199,78	85%	8400	50%	8400	50%	100%
	ejecución de un plan maestro	1		8.400 usuarios del alcantarillado		•				Francisco										i
	que contenga los lineamientos	i		sanitario municipal, durante el año 2012	calidad					Alpízar										l
	generales para plantear			2012																i
	proyectos de reconstrucción y ampliación de la red de																			i
	alcantarillado sanitario																			l
	existente																			l
	CAISTORIC	l .		<u> </u>		TOTA	AL ALCAR	NTARILLAD	OS SANI	TARIOS	327.475.455,00	358.130.223,32	236 607 734 23	344.865.199,78	85%		0%		0%	0%
				18 REPARACIONES MENORE	S DE MAQUINAR			***************************************		.,	02711101100,00	000.100.220,02	200.007.1701,20	01110001100,10	0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-2-5 Brindar a los ciudadanos	Operativo	4-2-5-3-II-18-1			50	50%	50	50%	Lic. Edgar	3.408.681,39	3.408.681,38	2.132.206,28	2.297.471,24	65%	50	50%	50	50%	100%
	alajuelenses servicios que			mantenimiento preventivo y	vehículos		5575		0070	Palma							0070			1
	cumplan con los supuestos de			correctivo al 100% de los vehículos	Municipales del	ı														i
	cobertura, calidad,			municipales del Sub Proceso de	Sub Proceso de	:														l
	oportunidad, costeabilidad y	r		Servicios Administrativos, durante																l
	atención al usuario			el año 2012	Administrativos															l
					con															Í
					mantenimiento															i
					efectuado	<u> </u>		 												
					ARACIONES MEN		AQUINA	RIA Y EQUI	PO		3.408.681,39	3.408.681,38	2.132.206,28	2.297.471,24			0%		0%	0%
	1404 0: 1	ha ·	1 40 4 0 11 00 4	23 SEGURIDAD Y VIGILA			500/		I 500/	I MARIE	107 117 001 00	477 407 540 00	440 004 005 00	100 000 000 01	0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-18-1 Brindar el servicio de seguridad ciudadana y	iviejora	1-18-1-3-11-23-1	1 Cumplir con el 100% del programa de seguridad ciudadana durante el		50	50%	50	50%	Ing. William Hidalgo	187.117.094,93	177.487.542,93	112.981.235,62	130.006.993,81	67%	45	45%	50	50%	95%
	promover la organización de]		2012, efectuando tres operativos				l		Monge										
	seguridad comunitaria en los			nocturnos por mes, supervisando y	Cumpildo					wonge										i
	14 distritos del cantón	1		controlando dirariamente las ventas				l												
				ambulantes, viligando parques,				l												1
				monitoreando cámaras de																l
				vigilancia y brindando respuesta	ı															i
				armada en el menor tiempo																i
				posible.																l
																				i
	<u>l</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		L					<u> </u>							
							URIDAD	Y VIGILAN	CIA EN L	A COMUNIDAD	187.117.094,93	177.487.542,93	112.981.235,62	130.006.993,81			0%		0%	0%
				25 PROTECCIÓN DE											0%		0%		0%	0%
Dimensión Ambiental		Operativo	3-8-2-2-II-25-1	Atender y fiscalizar con perspectiva		50	50%	50	50%	Ing. Félix	48.514.913,04	48.614.913,03	39.661.908,85	40.937.511,95	83%	100	50%		0%	100%
	institucionalidad ambiental a	1		de género el 100% de los				l		Angulo										1
	nivel local y regional,	1		proyectos que puedan atentar	tiscalizados			l												1
	reforzándola para lograr la	1		contra los recursos naturales	1			l												
	plena aplicación del Sistema	1		patrimonio de los Alajuelenses,	1			l												1
	Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la	1		durante el año 2012				l												
	dimensión regional.	1		1				l												1
	dimension regional.	1	1	1	1	TOTAL	PROTEC	CIÓN DEL	MEDIC A	MDIENTE	48.514.913,04	48.614.913.03	39.661.908.85	40.937.511.95	83%		0%		0%	0%
						IOTAL	PROTEC	CION DEL	MEDIO A	MIDIENIE	48.514.913,04	48.614.913,03	39.661.908,85	40.937.511,95	83%		0%		0%	U%

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN				PL/	ANIFICACIÓN OF	PERATIVA									EVAL	LUACIÓN				
ESTRATÉGICA PLAN DE						PROGE	AMACIÓ	N DE LA M	FΤΔ		ASIGNACIÓN PRES		GASTO REA	I POR META	Resultado	FIE	CUCIÓN I	DELAMI	та	Resultado del
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	estre	%	estre	%	FUNCIONARI O RESPONSAB	ME				anual del indicador de eficiencia en la	estre	%	estre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		l Sem		II Sem		LE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los	I sem		ll sem		de la metas programadas
				28 ATENCIÓN DE EMER	GENCIAS CANTO	ONALES				•		•			0%		0%		0%	0%
Dimensión Institucional	4-2-6 Ejecutar obras de	Operativo	4-2-6-3-II-28-1	Realizar el 40% de acciones	40% de	20	50%	20	50%	Licda. Ileana	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	35	50%	88%
	inversión pública en todos los			preventivas ante posibles riesgos						Roblero										
	distritos del cantón de acuerdo con las prioridades			que puedan provocar emergencias,																
	con las prioridades establecidas en diferentes			así como dar atención de las emergencias acaecidas en el																
	mesas de concertación v			cantón central de Alajuela																
	cumpliendo con parámetros de			provocadas por desastres																
	calidad			naturales en forma oportuna e	considerando															
				incorporando en las acciones la	las															
				perspectiva de genero, durante el	características y	,														
				2012	necesidades de	:														
					hombres y	1														
					mujeres															
					afectados por															
					los eventos	i														
					acaecidos	TOTAL ATE	NOIÓN E	E EMEDO	THOLAG C	CANTONALES	5.000.000,00	10.000.000,00	0.00	0.00	0%		0%		00/	0%
			20 DOD IN	CUMPLIMIENTO DE DEBERES DE I	OS DEODIETAE				ENCIAS C	ANTONALES	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0%		0%		0% 0%	0%
Dimensión Ambiental	3-10-2 Realizar una aplicación	Operativo		Garantizar el adecuado sistema de		10	50%	10	50%	Ing. Laura	40.780.377,44	62.047.564,41	25.887.893,13	61.929.952,27	85%	8	40%	6	30%	70%
Dimension Ambiental	más estricta del reglamento y	Орстануо	0 10 2 1 11 20 1	monitoreo y control en la aplicación			3070	10	3070	Alfaro	40.700.077,44	02.047.304,41	20.007.000,10	01.323.332,21	0070	Ŭ	4070	Ŭ	3070	1070
	apercibir para que se ejecuten			del Reglamento para el						7 111010										
	obras de conservación de las			establecimiento y cobro de tarifas																
	fachadas de casas o edificios			por el incumplimiento de deberes	institucional de															
	visibles desde la vía pública,				obras en a															
	cuando por motivos de interés			Municipalidad de Alajuela, con la		•														
	turístico, arqueológico o				del total de	•														
	histórico, el municipio lo exija,			detectadas por la omisión de los																
	específicamente en el sector				previamente															
	central de la cuidad de Alajuela.			apercibidos, a través de la contratación o ejecución	los cuales aúr															
	Alajueia.			institucional de las obras o labores																
				requeridas durante el año 2012	omisión de															
				roquoridad duranto or and 2012	deberes															
	I.	ı		II.		TOTAL POR	INCUME	PLIMIENTO	DE DEBI	ERES DE LOS	40.780.377.44	62.047.564.41	25.887.893.13	61.929.952.27	85%		0%		0%	0%
				30 ALCANTARIL	LADO PLUVIAL										0%		0%		0%	0%
Dimensión	2-6-8 Mejorar los sistemas de	Mejora	2-6-8-1-II-30-1	Atender en forma efectiva y con	732,237 ml de	732.237	50%	732.237	50%	Ing. Lawrence	130.500.000,00	450.529.948,84	63.496.182,02	279.494.535,86	59%	219671	15%	980237	50%	82%
Infraestructura para el	alcantarillado pluvial de los 14		1		alcantarillado					Chacón Soto		1	·							
Desarrollo	distritos del cantón de Alajuela,			problemática que se presente	pluvial atendidos	•														
	a partir de los ingresos			dentro del sistema pluvial del		1														
	generados por concepto de			cantón de Alajuela, el cual																
	recaudación			comprende 732,237 ml en trece																
				distritos y crear nuevos sistemas pluviales en los sectores donde se																
				requiera mejorar la calidad de vida	1															
				de las y los habitantes, durante el																
				año 2012																
			•		•	TO	TAL ALC	ANTARILL	ADO PLU	JVIAL	130.500.000,00	450.529.948,84	63.496.182,02	279.494.535,86	59%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						10,5		25,5	5	3.592.525.934,45	4.246.891.824,47	2.381.212.139,61	3.570.645.267,79	150%		8,2		21,8	
TOTAL POR PROGRA	MA						29%		71%			7.839.417.758,92		5.951.857.407,40			23%		61%	83%
	69%	Metas de C	Objetivos de Mej	ora			20%		80%								14%		69%	83%
	31%	Metas de C	Objetivos Operat	ivos			50%		50%								43%		41%	84%
	36	Metas forn	nuladas para el p	programa																



Programa III Inversiones

PLAN OPERATIVO ANUAL Municipalidad de Alajuela MUNICIPAINDAID DE AIAJUEIA 2012 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IFICACIÓN OPE	RATIVA	١								EVAL	UACIÓN				
PLAN DE						PRO		ACIÓN D	E LA		ASIGNACIÓN PRES		GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJE	CUCIÓN D	E LA MET	ГА	Resultado del
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			META	INDICADOR	stre	%	estre	%	FUNCIONARI O RESPONSABL					indicador de eficiencia en la	sstre	%	estre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento
AREA	OPERATIVOS	01.11		Para tarifa		Seme		II Sem		E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los	l Seme		II Sem		de la metas programadas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción 01 EDIF	10106										recursos 0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la	Mejora	1-6-1-3-III-1-1	Construcción de 36m2 de techo en		36	100%	1	0%	Arg. Bersay	8.000.000,00	7.000.000.00	0.00	7.534.370.00	50%	0	0%	18	0%	50%
billersion 300a	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		10.13.11.11	construction metálica, y compra de mobiliario para 150 personas en el Salón Multiuso de la Urbanización La Perla, durante el primer semestre del 2012		30	100 /8		076	Quesada	5.500.500,00	7.500.000,00	0,00	7.334.370,00	50.76	Ü	078	10	078	30 /8
Dimensión Social	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social			Instalación de 60m2 de malla ciclón para cancha multiuso Urb. San Gerardo, Distrito de San Rafael, durante primer semestre del 2012	malla ciclón instalada	60	100%			Arq. Bersay Quesada	4.500.000,00		978.784,00	2.350.416,00	74%	0	0%	60	0%	100%
Dimensión Social	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora		Construcción de cancha multiuso en el salón multiuso las Melisas, distrito de San Rafael, en concreto, con un área de 200m², en el primer semestre del año 2012	cancha en concreto construida	200	100%			Arq. Fabián González	8.000.000,00		0,00		93%		0%	200	0%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-III-1-4	Construcción de edificio para Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de Alajuela en mamposteria de bloques de concreto y estructura de techo metálica con un área aproximada de construcción de 360 metros cuadrados, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas suministradas a la Municipalidad, y equipamiento completo del centro, durante el segundo semestre del año 2012	construidos y 100 de		0%	460	100%	Arq. Fabián González		180.000.000,00		0,00	0%		0%	185	40%	40%

PLAN OPERATIVO ANUAL Municipalidad de Alajuela

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN	Proyectos de Inversion			PLAN	IFICACIÓN OPI	ERATIVA	A								EVAL	UACIÓN				
PLAN DE						PRO		ACIÓN D	DE LA			SUPUESTARIA POR	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJEC	CUCIÓN D	E LA MEI	-Δ	Resultado del
DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	nestre	%	nestre ALE	%	FUNCIONARI O RESPONSABL	I SEMESTRE	TA II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la	nestre	%	estre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Sen		= Ser							ejecución de los recursos	I Sen		E Sem		de la metas programadas
Dimensión Institucional	4-5-1 Desarrollar e implementar un programa de mejora estructural de las instalaciones actuales, que se adapte a los nuevos requerimientos estructurales y de los procesos de gestión de cada unidad técnica-administrativa - enfoque del personal		1-6-1-3-III-1-5	Ejecución del 100% de la primer etapa de proyecto de mejora de la infraestructura del Plantel Municipal que consiste en el diseño incluyendo estudios de suelo, estructural, eléctrico y correspondiente visado de planos ante el CFIA; e inicio de las obras de demolición y limpieza en un 50%, construcción total de los vestidores para los empleados (150m2) y construcción de un módulo de oficinas para los ingenieros (125m2) a diciembre del 2012 Revalidación	100%		0%	100	100%	Ing. Kasey Palma		100.399.644,62		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajueliense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social			Construcción de una acera perimetral, área de parqueo, en el exterior y en el interior, reconstrucción el entrepiso con sistema prefabricado de viguetas de concreto livianas, así como las paredes de segunda planta y el balcón, colocación de pisos de cerámica en lo dos pisos y escaleras, repello estructural en paredes internas de planta baja, pintura de paredes interiores, colocación de tapa vientos en estructuras metálicas laterales y colocación de la acometida de agua potable, para un área de de 170m2 en el edificio del salón multiusos sector este, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	construidos		0%	170	100%	Arq. Manuel Salazar		57.000.000,00		57.000.000,00	100%		0%	85	50%	50%
Dimensión Institucional	implementar un programa de mejora estructural de las instalaciones actuales, que se adapte a los nuevos requerimientos estructurales y de los procesos de gestión de cada unidad técnica-administrativa - enfoque del personal-			Habilitación de la nueva bodega municipal con un área total de 221 m2, que implica la restauración de la estructura, reintalación de la cubierta, construcción de paredes, instalación del sistema eléctrico e iluminación, construcción de servicios sanitarios, construcción de oficinas, construcción de comedor y piso, a diciembre de 2012 Revalidación	bodega habilitados				100%	González		50.000.000,00		0,00			0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-22-1 Efectuar mejoras en edificios públicos, especialmente aquellos que cuentan con declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónico		1-6-1-3-III-1-8	Reconstrucción al 100 % del antiguo Kiosco en el Parque Central Tomás Guardia incluyendo una batería de servicios sanitarios en un nivel subterráneo, a partir del segundo semestre del 2012 Revalidación			0%	100	100%	Arq. Fabián González		190.000.000,00		25.000.000,00	13%		0%	30	30%	30%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajueliense, especialmente a los sectores con mayor yulnerabilidad social		1-6-1-3-111-1-1	Cierre perimetral de 30 metros lineales de malla ciclón con tubería galvanizada de 2 pulgadas de pared gruesa, además de la construcción de un planche de concreto de 80 metros x 50 metros en el lote donde se ubica el parque infantil de la Cancha de La Pradera en la Guácima de Alajuela, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	linelaes de		0%	100	100%	ing Kasey A Palma CH		6.323.583,00		6.186.000,00	98%		0%	100	100%	100%

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	NIFICACIÓN OPI	ERATIVA	١								EVAL	UACIÓN				
PLAN DE DESARROLLO				META		PRO		ACIÓN D ETA	E LA	FUNCIONARI	ASIGNACIÓN PRES ME		GASTO REA	L POR META	Resultado anual del indicador de	EJEC	UCIÓN D	E LA ME	ГА	Resultado del indicador de
MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		1	META	INDICADOR	nestre	%	mestre	%	O RESPONSABL E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la eiecución	nestre	%	mestre	%	eficacia en el cumplimiento de la metas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Ser		II Sei		E					de los recursos	- Ser		II Sei		programadas
	4-5-1 Desarrollar e implementar un programa de mejora estructural de las instalaciones actuales, que se adapte a los nuevos requerimientos estructurales y de los procesos de gestión de cada unidad técnica-administrativa - enfoque del personal	Mejora	4-5-1-5-III-1-1	Diseño, elaboración de planos y especificaciones técnicas para e reforzamiento estructural y planos de obras de protección pasiva y active contra incendicos de los Edificios A y B así como la elaboración de planos estructurales y electromecánicos de la ampliación del Edificio B del Centro Cívico Municipal de Alajuela, durante e primer semestre del 2011.	especificacion , es técnicas s elaborados a		0%	2	100%	Ing. Roy Delgado		9.591.270,42		9.591.270,42	100%		0%	2	100%	100%
Dimensión Social	1-22-1 Efectuar mejoras en edificios públicos, especialmente aquellos que cuentan con declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónicos.	,		Restauración del 100% del Centro Alajuelense de la Cultura que consiste en contratación de ingeniero eléctrico y estructural incorporado al CFIA reforzamiento estructural de 1700 m2 renovación de la primer etapa de instalación eléctrica en un área de 600 m2, cambio de 741m2 de cubierte (clavadores a cada 0.80m) 83m1 de canoas en HG #2 42 y pintura total de edificio en un área aprox. de 1700m2 durante el segundo semestre del 2011.	mejoras / efectuadas		0%	50	100%	Muñoz		104.437.174,40		97.359.565,40			0%	50	100%	100%
	2-5-1 Realizar una intervención oportuna, adecuada y ambiciosa del Mercado Municipal de Alajuela que permita proyectarlo como un modelo trascendente en calidad estética, funcionalidad, accesibilidad y confort	Mejora	2-5-1-3-III-1-1:	Diseño y reestructuración del sistema eléctrico (voz y datos, teléfono iluminación pública, de emergencia tomas, etc.) en 3 cuadrantes más de Mercado Municipal que se unan a primero, lo anterior en un áres aproximada de 3000m2, durante e segundo semestre del 2011 y el año 2012	, con mejoras , en el sistema l eléctrico l		0%	3 GRUPO	100%	Muñoz	20.500.000.00	197.085.000,00	978.784.00	126.336.557,02			0%	1,5	50%	50%

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

	Proyectos de inversión																			
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IFICACIÓN OPI	ERATIVA	١.								EVALU	JACIÓN				
PLAN DE						PRO		ACIÓN D ETA	E LA		ASIGNACIÓN PRES	SUPUESTARIA POR	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJEC	UCIÓN D	E LA ME	ГА	Resultado del
MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	mestre	%	mestre	%	FUNCIONARI O RESPONSABL E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución	mestre	%	mestre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		l Se		es II		_					de los	- Se		II Sen		programadas
ESTRATEGICA		Coulgo	NO.	02 VIAS DE CO	MUNICACIÓN										recursos 0%		0%		0%	0%
Dimensión		Mejora	2-1-1-4-III-2-1				0%	3000	100%	Ing. José Luis		206.523.954,60	43.732.783,00	162.749.544,50	100%		0%	2974,09	99%	99%
Infraestructura para el Desarrollo	intervención de las rutas de mayor prioridad y que estén codificadas para colocar la mezcla asfáltica en bacheos preventivos en todo el cantón de Alajuela	: !		mezcla asfáltica en boca de planta y 18000 litros de emulsión asfáltica, para ser utilizada en los 14 distritos del cantón según sus necesidades, durante el año 2012	asfáltica					Chacón										
Dimensión	2-1-2 Estudiar por medio	Mejora	2-1-2-4-III-2-2	Recarpeteo en una longitud de 300 ml		300	100%		0%	Ing. José Luis	13.041.000,00			13.017.345,90	100%	300	100%	300	0%	100%
Infraestructura para el Desarrollo	de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.			para colocación de una carpeta asfáltica de 5 cm de espesor para un total aproximado de 216 toneladas métricas, entre la escuela Juan Rafael Meoño y El Brasil de Alajuela, durante el primer semestre del 2012	carpeta					Chacón										
Dimensión	2-1-2 Estudiar por medio	Mejora	2-1-2-4 -III-2-3	Recarpeteo en una longitud de 300 ml		300	100%		0%	Ing. José Luis	19.433.249,66			19.433.249,66	100%	300	100%	300	0%	100%
el Desarrollo	de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.			para colocación de una carpeta asfáltica de 6 cm de espesor para un total aproximado de 324 toneladas métricas, en calle Los Higuerones por el mayoreo 2000, durante el primer semestre del 2012	carpeta colocada					Chacón										
Dimensión	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de	Mejora	2-1-2-4-III-2-4	Recarpeteo en una longitud de 300 ml para colocación de una carpeta		300	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	12.261.044,00			12.261.044,00	100%	300	100%	300	0%	100%
el Desarrollo	perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.			astáltica nueva de 4 cm de espesor para un total aproximado de 203 toneladas métricas en las calles del Barrio San Luis, durante el primer semestre del 2012	carpeta colocada					Chacon										
Dimensión	2-1-2 Estudiar por medio	Mejora	2-3-1-2-III-2-5	Construcción de calle Los Llanos en		700	100%		0%	Ing. José Luis	100.000.000,00			99.284.457,45	99%	700	100%	700	0%	100%
Infraestructura para el Desarrollo	de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.		141411126	una longitud de 700 metros con un ancho de 7 metros y la obra consistirá en el tritura (pixeo y reconformación) del pavimento existente, colocación de una sub-base de 20 centímetros de espesor, una base granular de 25 centímetros de espesor y una carpeta de 10 centímetros de espesor y una carpeta de 10 centímetro de espesor con las siguientes características: PG del asfalto, minimo 65-70 (temperatura superior) y un tamaño máximo de 12 o 19 mm, según requerimientos del CR-2010, durante el primer semestre del 2012 (Ley 8114)	carretera nueva	2500	100%		09/.	Chacón	168.243.526.31		87.062.538.55	36.315.761.52	73%	2500	100%		0%	100%
Dimension Social	de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.			Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en el conector entre San Isidro y Carrizal, recarpeteando una longitud aproximada de 2.5 Km, en un ancho promedio de 5,2 metros, durante el primer semestre del año 2012 Ley 8114)	recarpetados	2500			0%	Ing. José Luis Chacón							100%		0%	
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas		2-1-2-4-111-2-7	Recarpeteo en una longitud de 250 ml para colocación de una carpeta asfáltica nueva de 6 cm de espesor para un total aproximado de 216 toneladas métricas, en calle costado este del parque central de Urbanización La Trinidad, durante el primer semestre del 2012	lineales de carpeta	250	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	12.955.500,00		0,00	12.784.004,92	99%	250	100%		0%	100%

PLAN OPERATIVO ANUAL Municipalidad de Alajuela

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

	royectos de inversión				urio tolóti e r										F17	IA QUÁN				
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IIFICACIÓN OPE	ERATIVA	`								EVAL	UACIÓN				
PLAN DE						PRO		ACIÓN D ETA	E LA	FUNCIONARI	ASIGNACIÓN PRES ME		GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJE	CUCIÓN D	E LA ME	Α	Resultado del
DESARROLLO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			META	INDICADOR	stre	%	stre	%	O RESPONSABL					indicador de eficiencia en la	stre	%	stre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento
AREA	OPERATIVOS					Seme		II Seme		E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los	Seme		II Seme		de la metas programadas
ESTRATÉGICA Dimensión	2-1-2 Estudiar por medio	Código	No.	Descripción Recarpeteo en una longitud de 738 ml	738 metros	738	100%	=	0%	Ing. José Luis	29.872.422,00			29.580.691,00	recursos 99%	0	0%	738	0%	100%
	de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	1	2-1-2-4-111-2-0	para colocación de una carpeta para colocación de una carpeta asfática nueva de 5 cm de espesor para un total aproximado de 436 toneladas métricas en calles internas en Urb. Sylvia Eugenia, durante el primer semestre del 2012	lineales de carpeta	736	100%		0%	Chacón	29.072.422,00			29.360.691,00	33 76	Ü	0%	730	076	100%
el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas			Elaboración de estudios previos de topografía y estudios de suelos pertinentes, y diseño del puente vehicular a doble carril en un ancho promedio de 9.5m como mínimo conteniendo paso peatonal en una longitud aproximada de 30m de luz, en calle Santa Rita, durante el primer semestre del 2012	previo para construcción de puente		100%			ing. José Luis Chacón	50.000.000,00			0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas			Recarpeteo de 1000 metros lineales con un espesor promedio de 0.07 metros, para el cual se beberán utilizar 840 toneladas de mezcla asfáltica en calle entre entronque de Las vueltas a Escuela 11 de abril, Nuestro Amo, durante el primer semestre del 2012	lineales de carpeta colocada	1000	100%		0%	Ing. José Luis Chacón	52.140.000,00			49.596.892,20	95%	0	0%	1000	0%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superfície de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	1	2-1-2-4-III-2-1	Amplicación de la vía principal de Pueblo Nuevo en un área aproximada de 1900 m2 donde se deberá de realizar el gaveteo para la sustitución de material en sub-base 20cm y base 15 cm, para luego colocar una carpeta asfáltica de 5cm de espesor y la colocación como minimo de 200 m de cordón y caño, durante el segundo semestre del 2012	cuadrados de		0%	1900	100%	Ing. José Luis Chacón		41.000.000,00		39.921.860,44	97%		0%	1900	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas			Recarpeteo de 1000 metros lineales con un espesor promedio de 0.05 metros, para el cual se beberán utilizar 600 toneladas de mezcla asfáltica, en calle La Doka, durante el primer semestre del 2012	lineales de carpeta colocada	1000	100%			Ing. José Luis Chacón	36.225.000,00			36.182.972,61	100%	1000	100%		0%	100%
el Desarrollo	demandas prioritarias y concertadas en la Red Cantonal de las Personas con Capacidades limitadas en cumplimiento con la Ley 7600			Gonstrucción de 90 rampas peationales para ser colocadas en el Cantón Central de Alajuela, durante el segundo semestre del 2012	colocadas		0%	90		Arq. Fabían González		35.000.000,00	323.294,00	31.704.710,30	92%		0%	68	76%	76%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-2-2 Identificar e inventariar las rutas que no están codificadas ó clasificadas con el fin de incluirlas en el sistema para incrementar los rubros presupuestarios de la Ley 8114 (Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria) y a la vez determinar el estado de las rutas	o de la companya de l	2-2-3-111-2-1	Ejecución del 100% de los proyectos del Plan de Mantenimiento Periódico y Rutinario de la red vial cantonal programados para el periodo 2012, estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y seguimiento en conjunto con los actores locales	proyectos programados para el 2012	50	50%	50	50%	Ing. José Luis Chacón	84.657.312,88	393.373.320,53	76.779.004,10	218.662.548,79	62%	2	2%	20	20%	22%

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN					PLAN	IFICACIÓN OPI	ERATIVA	١								EVALU	JACIÓN				
ESTRATÉGICA PLAN DE							PRO		ACIÓN E	DE LA			SUPUESTARIA POR	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJEC	CUCIÓN D	E LA MET	ГА	Resultado del
MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META		INDICADOR	mestre	%	mestre	%	FUNCIONARI O RESPONSABL E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la eiecución	mestre	%	mestre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
ESTRATÉGICA		Código	No.		Descripción		es I		es II							de los recursos	- % -		es II		programadas
Infraestructura para	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	•	2-1-2-4-III-2-15	bastiones, conformación perimetrales, señalización Calle Vieja,	y colocación de loza, 2 4 viga pedestal, de bordillos, barandas demarcación y en puente vehicular de durante el segundo 2012 Revalidación	100 % puente construido		0%	100	100%	Ing. Kasey Palma		40.000.000,00		0,00	0%	2	0%	50	50%	52%
Infraestructura para el Desarrollo	2-3-1 Ejecutar un proyecto de mantenimiento de los conectores peatonales.		2-1-2-4 -III-2-1I	Construcción bulevares del una longitud aj ancho promec comprenden c existente inclu colocar una es 20 cm de sut una carpeta estampado y decorado actu	de calzada en los centro de Alajuela, en proximada de 800 m y un dio de 5 m, los trabajos desde quitar la superficie yendo la base para luego structura de pavimento de base, 15cm de base y a asfáltica de 7cm a color para mantener el ual, durante el segundo 2012 Revalidación	calzada		0%	800		ing. José Luis Chacón		174.158.014,98		174.158.014,98	100%	0	0%	800	100%	100%
Infraestructura para	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vias con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	.,.	2-1-2-4-111-2-17	avenida 4 el una longitud a ancho de calz- de una estruc cm de sub granular y una cm de espes complementar	de carretera nueva en distrito de Alajuela, con proximada de 480 m, un ada de 7.5 m, colocación tura de pavimento de 25 base, 15 cm de basea ca queta asfática de 7.5 sor, con algunas obras ias pluviales, durante el emestre del 2012	carretera		0%	480	100%	Ing. José Luis Chacón		280.000.000,00		277.019.569,74	99%	2	0%	200	42%	42%
Infraestructura para	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4- -2-18	ampliación de 1100m lineal movimiento laterales y ta conformación pavimentos (0 carpeta asfál calzada a 6 Buríos como San Isidro,	nfraestructura vial para la via en una longitud de les, donde comprende de tierra en gavetas ludes, obras pluviales y de nueva estructura de v.2 cm de base y 5cm de tlica) para ampliar la m de ancho, en Calle segunda etapa, distrito durante el segundo año 2012 Revalidación y eta	nueva estructura de pavimentos		0%	725	100%	ing. José Luis Chacón		252.963.903,68		159.981.768,56	63%	2	0%	600	83%	83%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: F	royectos de inversión																			
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IIFICACIÓN OPE	RATIVA	1								EVALU	JACIÓN				
PLAN DE DESARROLLO				META		PRO		ACIÓN D ETA	E LA	FUNCIONARI		SUPUESTARIA POR ETA	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del indicador de	EJEC	UCIÓN D	E LA ME	ГА	Resultado del indicador de
MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	Semestre	%	Semestre	%	O RESPONSABL E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la ejecución	Semestre	%	Semestre	%	eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		<u>"</u>		=							de los recursos	==		=		
	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-III-2-1	Movimiento de tierra con excavación para la estructura de pavimento en un área de 700 m2, colocación de sub base en un espesor de 25 cm, colocación de base granular en un espesor de 20 cm, construcción de cordón y caño en una longitud aproximada de 200 ml, construcción de tragantes según norma Urbanisticas, colocación de tubería pluvial de concreto 60/100 cm, C-14 en una longitud aproximada de 30m., colocación de mezcla asfáltica en área aproximada de 700 m2, con un espesor de 6 cm compactado, demarcación horizontal línea continua en amarillo a todo lo largo del trayecto, demarcación horizontal de 2 altos, suministro y colocación de 2 señales de alto, en el conector entre calle Los Targuases y ruta nacional Las Américas, Distrito de Desamparados, durante el segundo semestre del 2012	carpeta colocada		0%	700	100%	Ing. José Luis Chacón		32.000.000,00		29.981.432,13	94%	2	0%	700	100%	100%
el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-2 ⁱ	Construcción de dos muros de gaviones en calle El Cerro, distrito de Sabanilla, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	gaviones		0%	2	100%	Ing. José Luis Chacón		43.000.000,00		0,00	0%	2	0%		0%	100%
	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III-2-2	Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en una longitud aproximada de 150m lineales, donde comprende movimiento de tierra, obras pluviales y conformación de nueva estructura de pavimentos en Calle antigua Tenería-INS, durante el segundo semestre del año 2012 Revalidación	nueva estructura de pavimentos		0%	150	100%	Ing. José Luis Chacón		35.000.000,00		29.863.976,38	85%		0%	150	100%	100%
el Desarrollo .	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	,		Asfaltado de calle por el Gato Verde en una longitud de 205 metros con un espesor promedio de 5 cm, para el cual se beberán utilizar 278 toneladas de mezda asfáltica, escarificación y gaveteo de pavimento existente en un total de 1740 m² para colocar 15cm de base granular graduación C, colocar 190m lineales de cunetas prefabricadas en concreto de 38 cm de ancho, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	lineales de asfalto colocado		0%			Ing. José Luis Chacón		20.000.000,00		19.963.763,76			0%	205	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	Mejora	2-1-2-4-III- <u>2</u> -2	Mantenimiento total que incluye calzada, cuneteado, y cajas de registro entre otros, de la Calle Colegio de Licenciados y Profesores en una longitud de 900 metros lineales, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	mezcla asfáltica colocadas		0%	2700	100%	Ing. José Luis Chacón		93.797.387,60		93.797.387,60	100%		0%	2700	100%	100%

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN				PLAN	IIFICACIÓN OPI	ERATIVA									EVAL	JACIÓN				
PLAN DE						PRO	GRAMAC MET		E LA		ASIGNACIÓN PRESU		GASTO REAL	L POR META	Resultado anual del	EJEC	UCIÓN D	E LA MET	·A	Resultado del
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			META	INDICADOR	stre	%	stre	%	FUNCIONARI O RESPONSABL		A			indicador de eficiencia en la	stre .	%	stre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento
AREA ESTRATÉGICA	OPERATIVOS	Código	No.	Descripción		I Semes		II Seme		E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los recursos	l Semes		II Seme		de la metas programadas
Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vias con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.			Colocación de base granular en un espesor de 15 cm, en un área aproximada de 1724 m, colocación de 182 Toneladas de mezcla asfáltica, con un espesor de 4 cm compactado y construcción de cordón y caño en una longitud aproximada de 766 m y mejoras en el sistema pluvial en calle Hogar Comunitario, distrito de San Rafael, durante el segundo semestre del 2012.	de carpeta asfáltica colocada					Ing. José Luis Chacón		50.000.000,00		0,00		0	0%	0	0%	0%
Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	,	2-1-2-4 -III-2-2	cuadrados de mescla asfáltica en los distritos de San Antonio, San José y Alajuela durante el segundo semestre del 2012.	cuadrados de asfalto colocado					Ing. José Luis Chacón		57.152.636,50		57.152.636,50		0	0%	34890	100%	100%
Infraestructura para	2-1-4 Construcción de cordón y caño, y aceras en el cantón de Alajuela			Colocación de 782 metros cuadrados de adoqín en el tramo CUNA-Pastas Roma, Proyecto de Boulevard Villa Bonita-ARPE	cuadrados de		0%			Manuel Salazar		181.910,33		181.910,33		0	0%	782	100%	100%
			,	•	·	TOTAL	GRUPO	02 VÍA	S DE C	OMUNICACIÓN	578.829.054,85	1.754.151.128,22	207.897.619,65	1.603.595.543,27	78%		0%		0%	0%

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN	Proyectos de Inversion			PLAN	IIFICACIÓN OPI	ERATIVA									EVAL	UACIÓN				
ESTRATÉGICA PLAN DE						PRO		ACIÓN D	ELA		ASIGNACIÓN PRES	SUPUESTARIA POR	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJEC	UCIÓN D	E LA MET	ГА	Resultado del
DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	Semestre	%	Semestre	%	FUNCIONARI O RESPONSABL E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución de los	semestre	%	Semestre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		-		=							recursos	-		=		programadas
Dimensión	lo 40 4 Dahahilitaa	IMaiaaa	h 40 4 4 III 5	05 INSTAL			0%	400	100%	Ing. Luis		72.100.000,00	0.00	0.00	0%		0%	40	0% 40%	0% 40%
Infraestructura para el Desarrollo			5-13-1-1-111-5-	Ejecución del 100% de la Etapa 3 del plan de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita, durante el segundo semestre del 2012	tratamiento rehabilitada		0%	100	100%	Francisco Alpizar		72.100.000,00	0,00	0,00	0%		0%	40	40%	40%
el Desarrollo	reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial			Instalación de 125 metros lineales de tubería de concreto de 1000 mm de diámetro y la construcción de 3 cajas de registro, así como todas las obras complementarias al sistema pluvial Calle El Bajo, durante el segundo semestre del 2012	lineales de tuberia instalada		0%	125		Ing. Lawrence Chacón		35.000.000,00		35.000.000,00	100%		0%	50	40%	40%
el Desarrollo	reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial			Instalación de 75 metros lineales de tubería de concreto de 1060 mm de diámetro y la construcción de 3 cajas de registro, así como todas las obras complementarias al sistema pluvial Cancas-El Brasil, durante el segundo semestre del 2012	lineales de tubería instalada		0%	75		Ing. Lawrence Chacón		13.000.000,00		13.000.000,00			0%	75	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	, i		Reparación de 60 metros lineales de tubería de concreto de 610 mm de diámetro y la construcción de 3 cajas de registro, así como todas las obras complementarias al sistema pluvial entre Sabanilla Centro y Liceo de Sabanilla, durante el segundo semestre del 2012	lineales de tubería reparada		0%	60	100%	Ing. Lawrence Chacón		15.000.000,00	0,00	14.650.000,00			0%	60	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial		2-6-1-1-111-5-5	Construcción de 80 metros lineales de canal de concreto, así como todas las obras complementarias al sistema pluvial Punta del Este, durante el segundo semestre del 2012	lineales de canal en		0%	80	100%	Ing. Lawrence Chacón		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100%		0%	40	50%	50%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-5 Sustituir los tramos de tubería de distribución de agua potable en riesgo de colapso por tuberías nuevas de acuerdo a parámetros de diseño que determinen las capacidades hidráulicas y estructurales de cada una		2-4-1-3-III-5-€	Cambio y protección de la línea de conducción proveniente de la Naciente Cabezas, en tubería PVC o en polietileno de alta densidad, en 12" de diámetro y con una longitud de 600 metros, durante el año 2012	lineales de tubería de conducción		0%	600	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		65.000.000,00		55.000.000,00	85%		0%	300	50%	50%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-5 Sustituir los tramos de tubería de distribución de agua potable en riesgo de colapso por tuberías nuevas de acuerdo a parámetros de diseño que determinen las capacidades hidráulicas y estructurales de cada una		2-4-1-3-111-5-7	Cambio de 1000 metros de tubería correspondiente a la línea de conducción que proviene de la Naciente Quebradas, en tubería PVC ó polietileno de alta densidad. Además de la construcción de 4 pasos elevados de tubería, durante el segundo semestre del 2012	lineales de tubería de conducción colocada		0%	1000	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		72.338.468,82		65.000.000,00	90%		0%	500	50%	50%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-6 Realizar limpieza de los tanques de almacenamiento de agua potable tanto interna como externa, así como al entorno de los mismos, reparar de la infraestructura existente y construir nueva		2-4-6-1-111-5-8	Mantenimiento de las estructuras de 8 tanques utilizados para almacenar agua potable y reparación de los cierres perimetrales, de las instalaciones en donde su ubican 7 de esos tanques, durante el año 2012	mantenimiento		0%	8	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		65.000.000,00		0,00	0%		0%	2	25%	25%

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN				PLAN	IFICACIÓN OPE	RATIVA									EVAL	UACIÓN				
ESTRATÉGICA PLAN DE						PRO	GRAM/	ACIÓN D	E LA		ASIGNACIÓN PRES	SUPUESTARIA POR			Resultado					
DESARROLLO	OBJETIVOS DE			META			ME	TA		FUNCIONARI	ME	TA	GASTO REA	L POR META	anual del indicador de	EJEC	UCION D	E LA MET	TA .	Resultado del indicador de
MUNICIPAL AREA	MEJORA Y/O OPERATIVOS				INDICADOR	Semestre	%	II Semestre	%	O RESPONSABL E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la ejecución de los	Semestre	%	II Semestre	%	eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
ESTRATÉGICA Dimensión	2-6-3 Dragados en los ríos	Código Meiora	No. I-13-1-1-III-5-1	Descripción Realizar 100 metros lineales de	100 metros de	_	0%	100	100%	Ing. María		35.003.025.79		0.00	recursos	_	0%	0	0%	0%
	donde por referencias pasadas se han presentado inundaciones			dragado en la Quebrada Santa Marta, alineando el cause de la misma, limpiándolo y desviando su desembocadura y construyendo un canal de concreto revestido con piedra, como obras de protección de la Naciente Los Herrera, durante el año 2012 Revalidación	dragado					Auxiliadora Castro				,,,						
Dimensión Ambiental	3-11-1 Realizar limpieza de las captaciones de agua potable y su entorno, reparar la infraestructura existente y construir nueva	ŕ		Restauración de tres fuentes de agua potable ubicadas en las nacientes Cebadilla, Turrúcares y San Miguel y que abastecen al acueducto del distrito de Turrúcares, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	restauradas		0%	3	100%	Auxiliadora Castro		18.837.024,90		10.144.656,96			0%	3	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-5 Sustituir los tramos de tubería de distribución de agua potable en riesgo de colapso por tuberías nuevas de acuerdo a parámetros de diseño que determinen las capacidades hidráulicas y estructurales de cada una		2-6-1-1-III-5-1:	Cambio de 1,5 km en la línea de conduccción de Desamparados proveniente del tanque de almacenamiento de agua potable sector de Rosales al sector del Colegio Saint Jhon, durante el primer semestre del 2012 Revalidación			0%	1,5	100%	Auxiliadora Castro		5.000.000,00	4.549.909,57	0,00			0%	2,5	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-3 Construir nuevos tanques de almacenamiento de agua potable con toda la infraestructura necesaria de acuerdo con las necesidades		2-6-1-1-III-5-1	Construcción de un tanque de almacenamiento de aproximadamente 1000 m3 de capacidad, para concluir en el segundo semestre del año 2012 y que servirá de complemento al sistema de acueducto La Pradera Revalidación			0%	1000	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		238.896.300,92		0,00	0%		0%	333	33%	33%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	tanques de almacenamiento de agua potable con toda la infraestructura necesaria de acuerdo con las necesidades	,		Construcción de una nueva línea de conducción de agua potable en el sistema de Setilialaes de Desamparados, en PVC de 4" de diámetro, con una longitud aproximada de 6 km, que proviene del sistema Los Ahogados y concluye en las cercanías del Abastecedor Yireh, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	tubería instalada		0%	6	100%	Auxiliadora Castro		165.000.000,00		0,00	0%		0%	1,5	25%	25%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	,	2-4-1-3-111-5-1	Mejoras en el sistema de alcantarillado pluvial de Urbanización Doña Bertilia efecutando la colocación de tubería en una longitud de 600 metros, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	tubería		0%	600	100%	Ing. Kasey Palma		25.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-5 Sustituir los tramos de tubería de distribución de agua potable en riesgo de colapso por tuberías nuevas de acuerdo a parámetros de diseño que determinen las capacidades hidráulicas y estructurales de cada una.		2-4-1-3-III-5-1 [°]	Mejorar el sistema de acueducto de Tuetal Norte, Tuetal Sur y Calle Loria, al sustituir 2.220 metros de red por 100 metros de red por tubería PVC de 100 mm, proveniente del Tanque de Marcos Castro y reparación de vía en un trayecto de 2930 metros lineales, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	red del sistema de acueducto sustituidos y 2930 metros lineales de reparación de		0%	5500	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		124.520.486,00		85.711.100,00	69%		0%	5500	100%	100%

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IFICACIÓN OPE	ERATIVA									EVAL	UACIÓN				
PLAN DE						PRO		ACIÓN D	E LA		ASIGNACIÓN PRES	SUPUESTARIA POR TA	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJEC	UCIÓN D	E LA MET	-A	Resultado del
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	META Descripción	INDICADOR	l Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARI O RESPONSABL E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución de los	l Semestre	%	II Semestre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
Dimensión	3-11-1 Realizar limpieza	,		Restauración obras de protección de			0%	3	100%			112.750.000,00		112.500.000,00	recursos 100%		0%	3	100%	100%
el Desarrollo	de las captaciones de agua potable y su entorno, reparar la infraestructura existente y construir nueva.			nacientes en 3 fuentes de agua potable (Los Herrera, Villegas y Rohrmoser), con las cuales se abastece a usuarios del acueducto municipal de Alajuela, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	rehabilitadas					Auxiliadora Castro										
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	almacenamiento de agua potable con toda la infraestructura necesaria de acuerdo con las necesidades	·		Un tanque metálico de almacenamiento de agua potable en Canoas funcionando y operando de acuerdo con lo propuesto en el estudio hidráulico que realizará una empresa privada, durante el período 2012, de tal forma que se asegure a los usuarios servicio de calidad potable, recomendado para consumo humano Revalidación	metálico funcionando		0%	1	100%	Auxiliadora Castro		25.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
el Desarrollo	las 6 plantas de tratamiento de aguas residuales pequeñas ubicadas en la periferia del casco central			Ejecución del 100% de las Etapas 1 y 2 del plan de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita, durante el segundo semestre del 2011	Rehabilitación PTAR ejecutado		0%	100		Ing. Francisco Alpizar		304.944.964,61		30.643.170,00	10%		0%	20	20%	20%
Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial.	Mejora	2-6-1-1-III-5-2	Instalación de sistema pluvial en Calle El Sesteo consistente en cunetas a lo largo de 750 metros, así como puentes sobre el cuneteado para el acceso a las propiedades colindantes, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	cunetas		0%	750	100%	Ing. Lawrence Chacón		23.625.500,00		23.625.500,00	100%		0%	375	50%	50%
el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial.	Mejora	2-6-1-1-III-5-2	Instalación de tubería pluvial de 500 metros de longitud, construcción de 8 cajas de registro, reparación de la via, contratación del análisis de sitio definitivo y el diseño e inspección de las obras a ejecutar y otras obras adicionales que mejoren el manejo de las aguas Calle El Bajo La Candela, durante el segundo semestre del año 2012 Revalidación	tubería y 8 cajas de registro		0%	500	100%	Ing. Lawrence Chacón		93.500.000,00		90.750.000,00	97%		0%	250	50%	50%
	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora		Instalación de 100 metros lineales de tubería y dos tuberías de concreto de 1.50 m de diámetro para el manejo de aguas de escorrentía pluvial y proteger naciente Los Herrera y el sistema de alcantarillado pluvial de Los Lagos del Coyol, La Garita, Alajuela, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	tubería instalados y dos tuberías de concreto colocadas		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón		30.000.000,00		22.500.000,00	75%		0%	50	50%	50%
Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial.	Mejora	2-6-1-1-III-5-2	Instalación de 230 metros lineales de tubería de concreto de 1000 mm, la construcción de 4 cajas de registro pluvial, construcción de un cabezal de salida, así como los respectivos movimientos de tierras y recuperación de las zonas afectadas por los trabajo, en Calle Mondoví durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	tubería		0%	230	100%	Ing. Lawrence Chacón		22.606.200,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
	2-6-6 Elaborar y ejecutar un Plan Director de Alcantarillado Pluvial de cada distrito del Cantón	Mejora	2-4-6-1-III-5-2	Construcción de dos sistemas de evacuación de aguas pluviales en el sector este de la ciudad de Alajuela, acordes al resultado directo de los estudios hidrológicos efectuados para este fin, durante el año 2012	evacuación		0%	2	100%	Ing. Roy Delgado		2.700.000.000,00		0,00	0%		0%	1,8	90%	90%

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

	Proyectos de inversión																			
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IFICACIÓN OPI	RATIVA									EVAL	JACIÓN				
PLAN DE DESARROLLO				META		PRO	GRAMA ME	CIÓN D	E LA	FUNCIONARI		SUPUESTARIA POR ETA	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del indicador de	EJEC	UCIÓN D	E LA ME	-A	Resultado del indicador de
MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		l		INDICADOR	Semestre	%	Semestre	%	O RESPONSABL E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la ejecución	Semestre	%	Semestre	%	eficacia en el cumplimiento de la metas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		- I S		=							de los recursos	-8		= 8		programadas
el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial		-13-1-1-III-5-2i	metros de longitud y 1200mm de diámetro, construcción de 3 cajas de registro y el relleno de la zanja restante con tierra sin contaminar, en quebradas Sardinas, Distrito de San Antonio, durante el segundo semestre del 2012.	tubería instalada		0%	100		Ing. Lawrence Chacón		11.476.474,75		0,00	0%		0%	100	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial			Instalación de una tubería pluvial de 85 metros de longitud de 910mm de diámetro y construcción de 4 cajas de registro, en San Miguel de Turrúcares, durante el segundo semestre del 2012.	lineales de tubería colocada		0%	85		Ing. Lawrence Chacón		9.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
el Desarrollo	2-4-1 Diseñar y construir obras para la instalación de nuevas tuberías de distribución de agua potable en zonas donde sea técnicamente viable de acuerdo a la capacidad de los sistemas.			Construcción de al menos tres líneas de distribución de agua potable independientes, en material PVC de diferentes diámetros, con una longitud total de 1110 metros en el sub-sistema de Tuetal Norte en San Isidro y el sistema de Naciente Los Caimitos en el distrito de La Garita, durante el segundo semestre del 2012.	lineales de tubiería de distribución colocadas		0%	1110		Auxiliadora Castro		40.000.000,00		35.000.000,00			0%	555	50%	50%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-6 Elaborar y ejecutar un Plan Director de Alcantarillado Pluvial de cada distrito del Cantón	Operativ o	2-6-1-1-III-5-32	Inventario de al menos un 50% de la infraestructura pluvial de la parte oeste del distrito San José y la influencia que estos tengan sobre el distrito La Garita, durante el segundo semestre del 2012			0%	1	100%	Ing. Lawrence Chacón		25.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial.	· 1	2-6-1-1- -5-33	Instalación de una tubería pluvial de 100 metros de longitud, construcción de 4 cajas de registro, reparación de la carretera, la construcción de un canal de desfogue y otras obras adicionales que mejoren el manejo de las aguas del lugar, tales como tragantes pluviales, en Calle La Paula y Calle Las Mesas, durante el segundo semestre del 2012.	tubería		0%	100	100%	Ing. Lawrence Chacón		16.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	· 1	2-6-1-1-III-5-34	Instalación de una tubería pluvial de 200 metros de longitud en 1200mm de diámetro, construcción de 6 cajas de registro y el relleno de la zanja restante con tierra sin contaminar, en Calle Limón, Distrito de La Garita, durante el segundo semestre del 2012.	tubería		0%	200	100%	Ing. Lawrence Chacón		26.000.000,00		26.000.000,00	100%		0%	100	50%	50%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	almacenamiento de agua potable con toda la infraestructura necesaria de acuerdo con las necesidades.			Construcción de un tanque de almacenamiento en la comunidad de ltiquis, con una capacidad de 1000 m3, concluido en el segundo semestre del año 2013.	almacenamien to construido		0%	1	100%	Auxiliadora Castro		250.000.000,00		0,00	0%		0%	0,33	33%	33%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial		2-6-1-1-III-5-36	Instalación de 400 metros lineales de cordón y caño, construcción de dos muros de contención y limpieza del río en Villa Bonita, durante el segundo semestre del 2011	cordón y caño y 2 muros de		0%	400	100%	Ing. Lawrence Chacón		20.000.000,00		19.427.500,00	97%		0%	400	100%	100%

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

				PLAN	IFICACIÓN OPI	ERATIVA	`								EVAL	JACIÓN				
ESTRATÉGICA PLAN DE						PRO		ACIÓN D	E LA		ASIGNACIÓN PRES	SUPUESTARIA POR	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJEC	UCIÓN D	E LA MET	TΑ	Resultado del
DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	emestre	%	emestre	%	FUNCIONARI O RESPONSABL E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución	emestre	%	Semestre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		Š		<u> </u>							de los recursos	es –		=		programadas
Dimensión Ambiental	3-13-1 Rehabilitar y operar las 6 plantas de tratamiento de aguas residuales pequeñas ubicadas en la periferia del casco central	Mejora	F13-1-1-III-5-:	Sistema de Tratamiento de aguas residuales de Urbanización La Trinidad funcionando al 100%, mediante la instalación de un nuevo sistema de aireación al tanque de almacenamiento y construcción de obras de protección en los equipos ubicados dentro de las instalaciones de la planta, durante el primer semestre del 2010. (Se pretende con esta meta cubrir compromisos adquiridos en el período 2009, según art. 107 del Código Municipal y oficio CGR 10135)	Tratamiento de Aguas Residuales funcionando al		0%	100	100%	Luis Francisco Alpízar		22.500.000,00		0,00	0%		0%	75	75%	75%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1- -5-3	Instalación de 265 metros lineales de tubería de concreto de 24 pulgadas de diámetro, y de un sistema de 465 metros lineales de cunetas de concreto de 18 pulgadas de diámetro, además de 2 cruces de calle, 7 cajas de registro y un cabezal, en Calle El Salto, durante el primer semestre del 2010	sistema de alcantarillado pluvial		0%	730		Ing. Lawrence Chacón		2.600.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora		Mejorar el sistema de Alcantarillado Pluvial de lotes Pitina, efectuando la instalación de 120 metros lineales de tubería de concreto de 18 pulgadas de diámetro, y 4 cajas de registro, cama de lastre y sello con asfalto, durante el primer semestre del 2011.	tubería instalados		0%	120		Ing. Lawrence Chacón		1.465.600,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-4-1 Diseñar y construir obras para la instalación de nuevas tuberías de distribución de agua potable en zonas donde sea técnicamente viable de acuerdo a la capacidad de los sistemas	Mejora	2-4-1-3-III-5-4	Nueva línea de conducción y de distribución de agua potable, con una longitud aproximada de 5 km, instalada desde el puente sobre el Río Segundo hasta la Quebrada Cañas, sobre la Ruta Nacional N° 3, a partir del segundo semestre del 2011	tubería		0%	5	100%	Ing. María Auxiliadora Castro		336.000,05		336.000,05	100%		0%	5	100%	100%
el Desarrollo	reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial			Instalación de 75 metros lineales de tubería de concreto de 610 mm. de diámetro, rehabilitación de 150 metros de alcantarillado, construcción 4 cajas de registro e instalación de 30 metros de tubería de 450 mm. Para mejorar el sistema pluvial de Pacto del Jocote, durante el primer semestre del 2011	alcantarillado pluvial con mejoras efectuadas		0%	255		Ing. Lawrence Chacón		861.087,90		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-6-1 Construcción y a reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial.	Mejora	2-6-1-1-111-5-4	Instalación de 1000 metros lineales de tubería de plástico que varía desde 1500 mm hasta los 1800 mm, la construcción de 15 cajas de registro pluvial y 3 cruces de carretera en Calle Montenegro durante el segundo semestre del 2011	de tubería		0%	1000	100%	Ing. Lawrence Chacón		12.492.875,00		12.492.875,00	100%		0%	500	50%	50%
Dimensión Ambiental	3-13-1 Rehabilitar y operar las 6 plantas de tratamiento de aguas residuales pequeñas ubicadas en la periferia del casco central	Mejora	i-13-1-1-III-5-4	Elaboración de 28 Reportes Operacionales para las Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de urbanizaciones La Giralda, La Cataluña, La Maravilla, Silvia Eugenia, Portón de Andalucía la Independencia y la Trinidad, y presentación de los mismos ante el Ministerio de Salud, durante el porimer semestre del 2011.	operacionales		0%	28	100%	Luis Francisco Alpízar		1.340.300,00		1.340.300,00	100%		0%	28	100%	100%

2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IFICACIÓN OPI	ERATIVA	A								EVAL	UACIÓN				
PLAN DE						PRO		ACIÓN D	E LA		ASIGNACIÓN PRES		GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJEC	UCIÓN D	E LA MET	-A	Resultado del
DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	emestre	%	nestre	%	FUNCIONARI O RESPONSABL E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución	emestre	%	Semestre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		es I		II Ser							de los recursos	es I		= 8		programadas
				06 OTROS PI											0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor yulnerabilidad social		1-6-2-3-III-6-1	Instalación de dos cámaras de vigilancia en el centro de Sabanilla con el objetivo de monitorear y así evitar y prevenir las alteraciones a la ley, durante el I semestre del año 2012	vigilancia	2	100%		0%	Licda. Nancy Calderón	4.000.000,00		0,00	0,00	0%		0%		0%	0%
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-6-2-3-III-6-2	Adquisición de un vehículo apto para convertir en ambulancia para ser donado a la Cruz Roja de San Rafael de Alajuela durante el primer semestre del 2012		1	100%		0%	Licda. Nancy Calderón	19.000.000,00		0,00	19.000.000,00	100%		0%	1	0%	100%
Dimensión Social	1-19-6 Construir y/o remodelar, equipar y brindar seguridad a los principales parques y puntos estratégicos de los centros urbanos de los distritos a fin de crear un sistema de células de desarrollo urbano		1-19-6-2-III-6-	Instalación de 5 (cinco) juegos infantiles de 50 a 55m² aproximadamente, con capacidad de 15 a 18 niños en edades comprendidas de 4 a 10 años, compuesto por tobogán de fibra de vidrio, araña, arenero, hamacas, mesas de picnic, juego de argolla, sube y baja y basureros, en distintos parques del distrito Alajuela, durante el primer semestre del 2012.		5	100%		0%	Ing. Jorge Vargas	8.000.000,00		0,00	0,00	0%			1	0%	20%
Dimensión Institucional	el sistema de Catastro Multifinalitario del Cantón, pasando de un 65% a un 80% en el 2011	o		Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones táctico operativas relativas a Catastro Multifinalitario durante el año 2012	gestiones realizadas		50%		50%	Alfaro	58.700.143,59	59.356.903,59	44.659.847,25	43.489.663,80	75%		0%	100	50%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	y aplicar el Plan Regulador Urbano, incorporando la variable ambiental (ÍFA)	o ·		17.1.1. Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones táctico-operativas encausadas al desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura pública y del espacio público del cantón y el control constructivo, así como la planificación urbanística, durante el año 2012	gestiones realizadas	50	50%		50%	Ing. Roy Delgado	479.122.734,16	746.975.437,51	379.593.205,24	543.943.569,78			0%	100	50%	100%
Dimensión Institucional	4-4-1 Dar cumplimiento a la Planificación de Desarrollo en TI, requerido por la Contraloria General de la República, incorporando en el plan el Proyecto de Gobierno Digital.		4-4-1-2-111-6-8	Cumplir con 100% del Plan de Desarrollo Informático reemplazando e incrementando el hadware de la institución, adquiriendo 8 equipos de cómputo completos, 1 computadora personal, 18 impresoras, 8 ups, 1 proyector y 2 scanner, así como actualización del software de base de datos oracle y adquisición de un aire acondicionado de precisión, durante el 2012 Revalidación	cumplimiento		0%	100	100%	Ing. Jorge Cubero		30.677.560,40	0,00	15.168.450,40	49%			91	91%	91%

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN	Proyectos de Inversion			PLAN	IIFICACIÓN OPI	ERATIVA									EVALU	JACIÓN				
ESTRATÉGICA PLAN DE						PRO		ACIÓN D	ELA			SUPUESTARIA POR	GASTO REA	I DOD META	Resultado	EJEC	UCIÓN D	E LA MET	-^	Resultado del
DESARROLLO	OBJETIVOS DE			META			ME	TA	l	FUNCIONARI	ME	TA	GASTOREA	L FOR META	anual del indicador de	EJEC	OCION D	E LA MEI	A	indicador de
MUNICIPAL	MEJORA Y/O OPERATIVOS				INDICADOR	estre	%	nestre	%	O RESPONSABL	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la	estre	%	nestre	%	eficacia en el cumplimiento
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Serr		II Sen		E	TOLMESTRE	II SEMESTRE	TOLMESTRE	II OLMESTRE	ejecución de los recursos	I Serr		II Sen		de la metas programadas
Dimensión Social	remodelar, equipar y brindar seguridad a los principales parques y puntos estratégicos de los centros urbanos de los distritos a fin de crear un sistema de células de desarrollo urbano			Construcción de una parada de autobuses, 3 Basureros, limpieza en general del área 1780m², confección de jardinería 410m², construcción de rampas 51m², y construcción de cordón y caño 180ml. En el Boulevard de Los Higuerones, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	realizadas		0%	100		Arq. Fabián González		51.299.000,00	0,00	51.299.000,00	100%			75	75%	75%
Dimensión Social	1-17-1 Implementar el programa de seguridad ciudadana vencer el miedo en coordinación con la Fuerza Pública, brindando respuesta inmediata a los actos delictivos detectados en las cámaras de vigilancia		-17-1-4-III-6-1	Nueve cámaras de vigilancia inalámbricas para la seguridad ciudadana del Distrito de Alajuela con 5 UPS, puestas en operación en forma conjunta con el Ministerio de Seguridad durante el primer semestre del 2012 Revalidación	instaladas y en operación		0%	9	100%	Sr William Hidalgo		776.488,24	0,00	0,00	0%			4	44%	44%
Dimensión Social	1-19-10 Ejecutar un proyecto de mantenimiento del Parque Juan Santamaría	Mejora	-19-10-2-III-6-1	Construcción de la cuarta etapa de La Plaza de La Patria Juan Santamaria, colocando 2,234 metros cuadrados de adoquines y verificando mediante pruebas de laboratorio la calidad de las obras a construir, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	cuadrados de adoquines colocados		0%	2234	100%	Arq. Fabián González		11.998.000,00	0,00	0,00	0%			0	0%	0%
Dimensión Social	1-19-6 Construir y/o remodelar, equipar y brindar seguridad a los principales parques y puntos estratégicos de los centros urbanos de los distritos a fin de crear un sistema de células de desarrollo urbano		-19-6-2-III-6-1	Siembra de 800 árboles, en vías de acceso a la ciudad, Calle ancha y avenida Tomas Guardía en atención al Plan de arborización urbana, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	sembrados		0%	800	100%	Ing. Jorge Vargas		7.000.000,00	0,00	0,00	0%			0	0%	0%
Dimensión Social	remodelar, equipar y brindar seguridad a los principales parques y puntos estratégicos de los centros urbanos de los distritos a fin de crear un sistema de células de desarrollo urbano.			Ejecución de la segunda etapa del Parque del Agua que comprende la construcción de 3.000 metros cuadrados para senderos, módulo administrativo y parqueo, durante el año 2012 Revalidación	construidos		0%	3000	100%	Angulo		23.457.000,00	0,00	0,00	0%			3000	100%	100%
Dimensión Social	1-11-1 Incubar al menos 4 microempresas por año conformadas por grupos de personas pertenecientes a una comunidad del Cantón de Alajuela, que se encuentran en riesgo social o condición de pobreza extrema, principalmente mujeres jefas de hogar	,	-11-1-2-III-6-1	Acondicionamiento y equipado de 4 centros de acopio comunales de 25 metros cuadrados cada uno y 40 alajuelenses capacitados en administración de microempresa y manejo de Desechos sólidos, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	acopio de 25 metros cuadrados construidos y 40 personas		0%	4	100%	Ing. Félix Angulo		4.411.684,00	0,00	4.411.284,00	100%			4	100%	100%

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN				PLAN	IFICACIÓN OPE	RATIVA									EVAL	UACIÓN				
ESTRATÉGICA																				
PLAN DE						PRO		ACIÓN D Eta	E LA	FUNCIONARI	ASIGNACIÓN PRES ME	SUPUESTARIA POR TA	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJEC	UCIÓN D	E LA MET	Α.	Resultado del indicador de
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			META	INDICADOR	stre	%	stre	%	O RESPONSABL					indicador de eficiencia en la	stre	%	stre	%	eficacia en el cumplimiento
AREA	OPERATIVOS					Seme		Seme		E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los	Seme		Seme		de la metas programadas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		_		-							recursos	=		=		
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los	Mejora	1-6-1-3-111-6-18	Mejoras en 47.72ml de muro frontal y acceso principal, construcción de 47.72 de acera pestonal de 2.5 m de ancho con su respectiva área verde y cordón y caño, en el Cementerio de Desamparados, durante el segundo semestre del 2012			0%	47,72	100%	Arq. Fabián González		10.000.000,00	0,00	0,00	0%			0	0%	0%
	sectores con mayor																			
Dimensión Social	proyecto de mantenimiento del Parque Próspero Fernández	Mejora		Ejecución del 100% de la tercer etapa del Parque Próspero Fernández, por el cementerio que consiste en la construcción de 1.000 m2 de aceras de adoquín, 400 metros cuadrados de concreto estampado, construcción y colocación de mobiliario urbano, restitución del 100% de áreas verdes y demolición de obras existentes, durante el segundo semestre del 2012 Revalidación	del Parque Próspero Fernández ejecutada en un 100%		0%		100%	González		13.548.000,00	0,00	1.550.000,00				0	0%	0%
Dimensión Social	proyecto de mantenimiento del Parque Palmares	Mejora		Ejecución del 100% de la tercer etapa del Parque Palmares que consiste en la construcción de 1.000 m2 de aceras de adoquín, de tres pérgolas de madera para los exteriores y de 5 grandes bancas para los vecinos que usen el parque, así como la restauración de la fuente antigua de hierro y restitución de 3.787.3 m2 metros cuadrados de vegetación, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	del Parque Palmares ejectuada en un 100%		0%		100%	González		14.748.900,00	0.00	2.750.000,00				0	0%	0%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-3-2 Construcción de equipamiento urbano en los parques, edificios y sitios públicos del cantón (paradas, muppies, casetas de vigilancia, etc.).	Mejora	2-3-2-1-III-6-21	Instalación de mobiliario urbano en los conecctores peatonales consistente en 15 nuevas bancas metálicas de 3,5m lineales, siembra de 5 árboles (uno de ellos con su contenedor) y mantenimiento de las bancas existentes, a setiembre del 2012			0%	15	100%	Arq. Fabián González		17.500.000,00	0,00	15.961.800,00	91%			15	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor yuherabilidad social	Mejora	1-6-1-3-111-1-22	Cerramiento de 25ml en cancha multiusos, mejoras en kiosco y malla existente y siembra de zacate dufue, en la cancha multiuso del Salón Comunal Urbanización La Torre, Distrito de la Garita, durante el segundo semestre del 2012.	linelaes de cerramiento		0%	25	100%	Arq. Bersay Quesada		7.500.000,00	0,00	6.084.000,00	81%			25	100%	100%

PLAN OPERATIVO ANUAL Municipalidad de Alajuela MUNICIPAIDA DE PARAJUETA
2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: F	Proyectos de inversión																			
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLAN	IFICACIÓN OPI	ERATIVA	· ·								EVAL	JACIÓN				
PLAN DE DESARROLLO				META		PRO		ACIÓN D ETA	E LA	FUNCIONARI		SUPUESTARIA POR ETA	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del indicador de	EJEC	UCIÓN D	E LA MET	A	Resultado del indicador de
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			MEIA	INDICADOR	estre	%	nestre	%	O RESPONSABL	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la	lestre	%	nestre	%	eficacia en el cumplimiento
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Sem		II Sen		E	ISEMESTRE		ISEMESTRE		ejecución de los recursos	I Sem		II Sen		de la metas programadas
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora		Compra y colocación de play de 30 a 35m² para niños en edades comprendidas de 3 a 6 años con capacidad de 12 a 15 niños, compuesto por tobogán, araña, hamacas, sube y baja mesas y basureros en el Parque de Residencial Alajuela, durante el segundo semestre del 2012	1 play instalado		0%	1	100%	Ing. Jorge Vargas		2.000.000,00		0,00	0%		0%	0,25	25%	25%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social			Diseño de la estructura y cubierta autoportante en cancha multiuso de Cristo Rey, Distrito de Alajuela, con un área de (18x36m) 648m2, para el segundo semestre del 2012, construcción de cimentación de estructura en cancha multiuso de Cristo Rey, Distrito de Alajuela, con un área de (18x36m) 648m2, para el segundo semestre del 2012 y mejoramiento de graderias en constado este de la cancha multiuso de Cristo Rey, Distrito de Alajuela, para el segundo semestre del 2012	mejoras en parque efectuadas		0%	648		Vargas		25.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Ambiental	3-1-5 Mejorar la coordinación administrativa entre la Municipalidad y Actores Externos, sean públicos o privados, en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón de Alajuela			500 personas capacitadas en GIRS. El 50% de ellas a diciembre 2012 y el restante durante el 1 semestre 2013, 80 sistemas alternativos para la recolección selectiva de residuos valorizables instalados en centros educativos, instalaciones comunales y otros. Quince de ellos a diciembre 2012 y sesenta y cinco al tercer trimestre de 201, 400 basureros colocados en diversas cabeceras del cantón Alajuela mediante la suscripción de catoroe convenios de uso y mantenimiento con asociaciones comunales. Esto durante el año 2013, Incremento del 20% del peso total del material valorizado en los CRRV municipales a diciembre 2013, reducción del 8% del peso total de los residuos generados en la Municipalidad mediante la adopción de cinco estrategias de P+L al iniciar el II semestre 2013, Una feria en GIRS al terminar el 2013, 20e actores forman parte de una APP para la GIRS en el circuito comercial de la ciudad de Alajuela lo que les permite reciclar un 35% del peso total de los residuos generados a diciembre de 2013	1 Plan implementado		0%	1	100%	Licda. Yamileth Oses Villalobos		456.249.654,26	0,00	160.692.485,07	35%			0,5	50%	50%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN				PLAN	IFICACIÓN OPE	RATIVA									EVALU	JACIÓN				
ESTRATÉGICA PLAN DE															Resultado I					
						PRO		ACIÓN D Eta	E LA	FUNCIONARI	ASIGNACION PRES	SUPUESTARIA POR TA	GASTO REA	L POR META	anual del	EJEC	UCIÓN D	E LA MET	Α	Resultado del
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	estre	%	estre	%	FUNCIONARI O RESPONSABL	I SEMESTRE	II SEMESTRE	LOGMESTER	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la	estre	%	estre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento
AREA ESTRATÉGICA	OFERATIVOS	Código	No.	Descripción		I Sem		II Sem		E	ISEMESIKE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los recursos	I Sem		II Sem		de la metas programadas
el Desarrollo	1-19-6 Construir y/o remodelar, equipar y brindar seguridad a los principales parques y puntos estratégicos de los centros urbanos de los distritos a fin de crear un sistema de células de desarrollo urbano.	Mejora	I-6-1-3-III-6-26	Remozamiento del 100% del Parque de Cristo Rey (excepto cancha de basket) en un área aproximada de 2000 metros cuadrados, durante el segundo semestre del año 2012 y el primero del 2013			0%	100	100%	Arq. Gerald Muñoz		80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	100%			50	50%	50%
	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor yuherabilidad social	ŕ		Š	lineales de tapia perimetral construidos		0%			González		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00				35	50%	50%
	Diseñar e implementar un plan de mejoras, dinamización y adecuación del mercado municipal, propiciando el fortalecimiento de la competitividad de los comerciantes	Mejora	2-5-2-2-111-6-28	Cumplir con el 100% de la primer etapa del Proyecto de Mercado Minorista de Alajuela como Motor de Crecimento Económico y Dinamización Social, de acuerdo con el cronograma de ejecución, durante el año 2011	primer etapa		0%	100	100%	Lic. Jorge González		32.761.243,68	0,00	32.761.243,68	100%			100	100%	100%
	2-16-1 Revisar, actualizar y aplicar el Plan Regulador Urbano, incorporando la variable ambiental (ÍFA)	Mejora	-16-1-3-III-6-2	Realizar el 100% de la tercer etapa del estudio hidrogeológico y elaborar el 100% de Indices de Fragilidad Ambiental para completar el análisis en la aprobación del Plan Regulador Urbano Ambiental, al finalizar el segundo semestre del 2011.	etapa del estudio efectuada y 100% de IFAS		0%	100	100%	Ing. Roy Delgado		13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100%			70	70%	70%
	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	-6-2-3- -6-30	Adquisición de 72 implementos deportivos para ser donados al Comité Cantonal de Deportes de Alajuela, y utilizados en la práctica de diversas actividades deportivas en el distrito de San Rafael, durante el II semestre del	implementos deportivos		0%	72	100%	Licda. Bertalía Vega		3.997.719,87	0,00	3.606.150,00	90%			70	97%	97%
	•	•				TOT	AL GRU	JPO 06 0	OTROS	PROYECTOS	568.822.877,75	1.622.257.591,55	424.253.052,49	1.003.717.646,73	65%		0%		0%	0%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN				PLAN	IFICACIÓN OPE	RATIVA									EVAL	JACIÓN				
ESTRATÉGICA PLAN DE		1				PRO	GRAMA	CIÓN D	FΙΔ		ASIGNACIÓN PRES	SUPUESTARIA POR			Resultado		,			
DESARROLLO				META				TA		FUNCIONARI	ME		GASTO REA	L POR META	anual del indicador de	EJEC	UCION D	E LA MET	ГА	Resultado del indicador de
DESARROLLO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			META	INDICADOR	ē	%	J.	%	O					eficiencia	ē	%	ē	%	eficacia en el
MUNICIPAL	OPERATIVOS				INDICADOR	est	/0	nest	/0	RESPONSABL	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	en la	iest	76	nest	70	cumplimiento
AREA						Serr		Sen		Е	TOLMEOTICE	II OLINEOTRE	TOLMLOTKE	II OLINLOTTE	ejecución de los	Serr		Sen		de la metas programadas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		<u> </u>		=							recursos	=		=		. •
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la	Mejora	161211171	07 OTROS FONDOS Fiscalización y supervisión durante el		ES	0%	5	100%	Licda. Mayela		52.838.112,93		52.838.112,93	0% 100%		0%	6	0% 100%	0% 100%
Dimension Social	infraestructura de los	iviejora	1-0-1-3-111-7-1	año 2012 de los recursos de			0%	5	100%	Hidalgo y		52.636.112,93		32.030.112,93	100%		0%	0	100%	100%
	centros de asistencia			Presupuestación Pública Participativa						equipo de										
	sociocultural			ejecutados por entidades idóneas para						ingenieros										
	indispensables de tal manera que cuenten con			administrar recursos públicos, y destinados a 3 proyectos de																
	espacios idóneos para			Alcantarillado Pluvial	piuviai															
	desarrollar los programas			Alcantamiado i luviai																
	sociales de promoción																			
	dirigidos a la población																			
	alajuelense,																			
	especialmente a los sectores con mayor																			
	vulnerabilidad social																			
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la	Mejora	1-6-1-3-III-7-2	Fiscalización y supervisión durante el			0%	38	100%	Licda. Mayela		385.793.953,65	46.591.032,42	321.135.209,24	95%		0%	3	8%	8%
	infraestructura de los			año 2012 de los recursos de						Hidalgo y										
	centros de asistencia			Presupuestación Pública Participativa						equipo de										
	sociocultural indispensables de tal			ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y	de ensenanza					ingenieros										
	manera que cuenten con			destinados a proyectos que																
	espacios idóneos para			comprenden mejoras en 17 centros de																
	desarrollar los programas			enseñanza																
	sociales de promoción																			
Dimensión Social	dirigidos a la población 1-6-1 Mejorar la	Mejora	404011170	Fiscalización y supervisión durante el	Ciaraliana: fa		0%	10	4000/	Licda. Mayela		53.469.475,00		53.469.475,00	100%		0%	1	10%	10%
Dimension Social	infraestructura de los		1-6-1-3-111-7-3	año 2012 de los recursos de			0%	10	100%	Hidalgo y		53.469.475,00		53.469.475,00	100%		0%	1	10%	10%
	centros de asistencia			Presupuestación Pública Participativa						equipo de										
	sociocultural			ejecutados por entidades idóneas para						ingenieros										
	indispensables de tal			administrar recursos públicos, y																
	manera que cuenten con			destinados a proyectos que																
	espacios idóneos para desarrollar los programas			comprenden mejoras en 5 centros de salud																
	sociales de promoción																			
	dirigidos a la población																			
	alajuelense,																			
1	especialmente a los																			
	sectores con mayor vulnerabilidad social									[
Dimensión Social		Mejora	1-6-1-3-III-7-4	Fiscalización y supervisión durante el	Fiscalización		0%	10	100%	Licda. Mayela		129.793.141,63		127.793.141,63	98%		0%	1	10%	10%
	infraestructura de los			año 2012 de los recursos de	de la inversión					Hidalgo y		, ,								
	centros de asistencia			Presupuestación Pública Participativa						equipo de										
1	sociocultural			ejecutados por entidades idóneas para	deportivos					ingenieros										
1	indispensables de tal manera que cuenten con			administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que																
	espacios idóneos para			comprenden mejoras en 4 centros																
ĺ	desarrollar los programas			deportivos o recreativos						[
	sociales de promoción																			
1	dirigidos a la población																			
	alajuelense, especialmente a los																			
	especialmente a los sectores con mayor																			
1	vulnerabilidad social																			
-										1										

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PLANIFICACIÓN				PLAN	NIFICACIÓN OPI	ERATIV	4								EVALU	JACIÓN				
ESTRATÉGICA PLAN DE						PRO		ACIÓN D	E LA		ASIGNACIÓN PRES		GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJEC	UCIÓN D	E LA MET	ГА	Resultado del
MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	mestre	%	mestre	%	FUNCIONARI O RESPONSABL E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de- eficiencia en la ejecución	mestre	%	mestre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		es I		es II							de los recursos	- Se		es II		programadas
	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-111-7-5	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participative ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 8 infraestructuras públicas	de la inversión en 8 infraestructura s públicas		0%	18	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		387.183.709,10		366.516.373,94	95%		0%	4	22%	22%
Dimensión Social	vanierabilitada socialitada de los servicios básicos requeridos por los centros de asistencia sociocultural indispensables para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-3-3-III-7-€	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participative ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que comprenden la atención des instituciones de Beneficiencia Social	de la inversión en 9 Instituciones de Beneficiencia		0%	19	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de Desarrollo Social		151.311.730,00		131.511.730,00	87%		0%	2	11%	11%
Dimensión Social	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social			Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 4 proyectos de mantenimiento periódico en la red vial	de la inversión en 4 proyectos de mantenimiento periódico en la red vial		0%			Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		796.932.077,13		795.177.435,13	100%		0%	2	7%	7%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	ŕ	1-6-1-3-III-7-E	Fiscalización y supervisión durante el año 2012 de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por entidades idóneas para administrar recursos públicos, y destinados a proyectos que comprenden mejoras en 4 parques y áreas verdes	de la inversión en 4 parques y áreas verdes		0%	20	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		171.470.346,82		163.470.346,82	95%		0%	1	5%	5%

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

				PLAN	IFICACION OPE	RATIVA									EVAL	UACIÓN				
ESTRATÉGICA																				
PLAN DE						PROC	RAMA ME	CIÓN DI TA	E LA		ASIGNACIÓN PRES ME		GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJEC	UCIÓN D	DE LA ME	ГА	Resultado del
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			META	INDICADOR	stre	%	stre	%	FUNCIONARI O RESPONSABL					indicador de eficiencia	stre	%	stre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento
AREA	OPERATIVOS					Semes		Seme		E	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	en la ejecución de los	Semes		Semes		de la metas programadas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		==		=							recursos	==		Ë		programadas
		Mejora	1-6-1-3-III-7-9	Fiscalización y supervisión durante el			0%	22	100%	Licda. Mayela		194.388.733,87	120.649.361,28	52.739.372,58	89%		0%	5	23%	23%
	nfraestructura de los				de la inversión					Hidalgo y										
	entros de asistencia			Presupuestación Pública Participativa						equipo de										
	ociocultural			ejecutados por entidades idóneas para	comunales					ingenieros										
inc	ndispensables de tal			administrar recursos públicos, y																
	nanera que cuenten con			destinados a proyectos que																
	spacios idóneos para			comprenden mejoras en 13 salones																
de	lesarrollar los programas			comunales																
so	ociales de promoción																			
dir	lirigidos a la población																			
ala	lajuelense,																			
es	specialmente a los																			
se	ectores con mayor																			
vu	ulnerabilidad social																			
Dimensión 4-	-5-2 Atender las	Operativ	4-5-2-3-III-7-10	Cumplir con el 100 % de los	100% de	50	50%	50	50%	Licda. Ana Ma.	146.990.794,77	93.256.245,70	0,00	0,00	0%		0%		0%	0%
Institucional ne	ecesidades de	0		mecanismos legales y técnicos	mecanismos					Alvarado										
eq	quipamiento, sistemas,			establecidos para la asignación	legales y															
su	uministros y recurso			presupuestaria de recursos ubicados en	técnicos															
	umano de acuerdo a las			cuentas especiales, durante el año	cumplidos															
	unciones v			2012																
res	esponsabilidades																			
	signadas a cada unidad.																			
Dimensión Social 1-6	-6-1 Mejorar la	Mejora	1-6-1-3-III-7-11	Fiscalización y supervisión durante el	Fiscalización		0%	4	100%	Licda. Mayela		55.000.000,00		53.000.000,00	96%		0%	2	50%	50%
	nfraestructura de los	.,			de la inversión					Hidalgo y										
ce	entros de asistencia			Presupuestación Pública Participativa	en 1proyecto					equipo de										
so	ociocultural			ejecutados por entidades idóneas para	de seguridad					ingenieros										
	ndispensables de tal				ciudadana					3										
	nanera que cuenten con			destinados a atender 1 proyecto de																
	spacios idóneos para			seguridad ciudadana																
	lesarrollar los programas			9	1															
	ociales de promoción				1															
	lirigidos a la población																			
	lajuelense,																			
	specialmente a los				1															
	ectores con mayor				1															
	ulnerabilidad social				1															
						TOTA	L GRU	PO 06 C	TROS F	ROYECTOS	146.990.794,77	2.471.437.525,83	167.240.393,70	2.117.651.197,27	87%		0%		0%	0%
SU	SUBTOTALES						18,0		94,0		1.315.142.727,37	11.470.877.226,78	804.919.759,41	5.736.860.228,12	50%		7,0		48,7	
TOTAL POR PROGRA	AMA						16%		84%			12.786.019.954,15		6.541.779.987,53			6%		43%	50%
	95%	Metas de	Objetivos de	Mejora			15%		85%								7%		44%	50%
	5%	Metas de	Objetivos Op	erativos			33%		67%								0%		37%	37%
	112	Metas for	muladas para	el programa																



Programa IV Partidas Específicas

2012

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

PLANIFICACIÓN				DI ANIEIO	ACIÓN OPERAT	TIV A									EVALUA	CIÓN				
ESTRATÉGICA				PLANIFICA	ACION OPERA	IIVA									EVALUA	CION				
PLAN DE DESARROLLO				META		PROGR	AMACI	ÓN DE L	A META			RESUPUESTARIA R META	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	E	JECUCIÓN D	E LA MET	A	Resultado del indicador de
MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	l Semestre	%	Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución de	mestre	%	mestre	%	eficacia en el cumplimiento de la metas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		s –		Š =							los recursos por meta	-Se		es =		programadas
LOTRATEGICA										EDIFICIOS										
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-6-1-3-IV- 1-1	Cambio en el 100% de la instalación eléctrica del Salón Comunal de Cinchona durante e primer semestre del 2012 (Revalidación)	Instalación electrica		0%	100		Arq. Gerald Muñoz		2.189.975,21		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-6-1-3-IV- 1-2	Mejoras varias en la infraestructura de los salones comunales de Cariblanco y Ujarrás, durante el primei semestre del 2012 (Revalidación)	2 Salones con mejoras realizadas		0%	2	100%	Ārq. Gerald Muñoz		1.451.642,50		0,00	0%		0%	2	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-6-1-3-IV- 1-3	Cambio en la estructura de tubo cuadrado de hierro negro y la cubierta de lámina esmaltada n°28 del Salón Comunal de Cinchona en un área de 210m2 a diciembre del 2012 (Revalidación)	estructura de techo		0%	210	100%	Arq. Fabián González		8.578.867,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-6-1-3-IV- 1-4	Construcción de un aula prefabricada en la Escuela de Cinco Esquinas de Carrizal, cor un área de 54 metros cuadrados, con piso lujado y sin acabados (obra gris), durante el primei semestre del 2012. (Revalidación)	construida		0%	1	100%	Ārq. Gerald Muñoz		4.031.839,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

PLANIFICACIÓN				PLANIFICA	ACIÓN OPERA	ΓΙVΑ									EVALUA	CIÓN				
ESTRATÉGICA																				
PLAN DE DESARROLLO				META		PROGR	RAMACI	ÓN DE L	A META			RESUPUESTARIA META	GASTO REAL	L POR META	Resultado anual del	EJ	ECUCIÓN D	E LA MET	4	Resultado del indicador de
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			MEIA	INDICADOR	stre	%	stre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE					indicador de eficiencia en la	stre	%	stre	%	eficacia en el cumplimiento
AREA	OPERATIVOS					Semestre		Semestre		RESPONSABLE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los recursos	Seme		Seme		de la metas programadas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		81		8							por meta	-		=		programadas
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-6-1-3-IV 1-5	Construcción de 90m2 de pared en estructura metálica, en 18 Salón Multiusos de Dulce Nombre, durante el segundo semestre del 2012 (Revalidación)			0%	90	100%	Arq. Bersay Quesada		441.184,48		0,00	0%		0%	90	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.		1-6	Construcción de 71 metros lineales de malla, dos portones metálicos de 5m cada uno en la Escuela Juan Rafael Meoño Hidalgo, Distrito de Alajuela, para el segundo semestre del 2012 (Revalidación)	constuidos		0%	71	100%	Arq. Bersay Quesada		1.306.068,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.		1-7	Instalación al 100% de 50m2 de cerámica, instalación eléctrica, 30ml de canoas, y la instalación de un tanque para agua de 2000 litros, en el EBAIS de Tuetal Sur, Distrito de San José, para el primer semestre del 2012 (Revalidación)	Instalación efectuada		0%	100		Arq. Bersay Quesada		889.682,00		0,00			0%	100	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor yulnerabilidad social.		1-6-1-3-IV 1-8	Mejorar al 100% el CENCINAl de Pavas, Distrito de Carrizal, efectuando la pintura de 1.920 m2, la reparación de 86 ml de canoas, cambio de 70m2 de cielo razo, reparación de 12 ml de tuberías potables de pvc con fugas y cambio de la totalidad de niples existentes en edificación por metal con limpieza de drenajes existentes, durante el tercer trimestre del 2012 (Revalidación)	mejoras		0%	100	100%	Arq. Bersay Quesada		4.479.734,00		4.014.684,70	90%		0%	50	50%	50%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

PLANIFICACIÓN				PLANIFICA	ACIÓN OPERA	TIVA									EVALUA	CIÓN				
ESTRATÉGICA PLAN DE						1				· ·	ASIGNACIÓN P	RESUPUESTARIA			Desultada					
				META		PROGR	AMACI	ÓN DE L	A META			META	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	E.	JECUCIÓN D	E LA MET	Ά	Resultado del indicador de
DESARROLLO	OBJETIVOS DE			MEIA	INDICADOD	9	%	rre	%	FUNCIONARIO					indicador de	re	%	tre	%	eficacia en el
MUNICIPAL	MEJORA Y/O OPERATIVOS				INDICADOR	est	70	nest	,,	RESPONSABLE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la ejecución de	est	,,	nesi	,,,	cumplimiento
AREA						Sem		Sen			TOLMESTICE	II OLINEOTICE	TOLINESTILE	II SEWILSTRE	los recursos	Serr		Sem		de la metas programadas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		_		=							por meta			=		
Dimensión Social	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense,		1-6-1-3-IV 1-9	Construcción de 200m2 de graderías del gimnasio del Liceo Otilio Ulate Blanco, distrito de San Isidro, durante el cuarto trimestre del 2012 (Revalidación)	construidos		0%	200	100%	Arq. Fabián González		6.835.161,00		0,00	0%		0%	200	100%	100%
	especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.																			
Dimensión Social			1-6-1-3-IV 1-10	instalación de 240 m2 de piso en el gimnasio de la Escuela Enrique Pinto Fernández del distrito San Rafael de Alajuela, en el segundo semestre del año 2012 (Revalidación)	construidos		0%	240	100%	Arq. Bersay Quesada		491.646,00		0,00	0%		0%	240	100%	100%
	especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.																			
Dimensión Social	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor yulnerabilidad social.		1-11	-Techado de 310 m2 en la Escuela Aeropuerto Cacique, Distrito de Río Segundo durante el primer semestre del 2012 (Revalidación)	construidos		0%	310	100%	Ing. Kasey Palma Arq. Bersay		4.183.182,00		2.998.795,70			0%	100	100%	100%
Dimension Social	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor yulnerabilidad social.		1-12	-Instalacion ai nuvo der Issteria, Eléctrico, Puertas y Ventanas, de la Escuela de San Miguel de Turrúcares, para el segundo semestre del 2012 (Revalidación)	instalado		0%	100	10076	Arq. Bersay Quesada		340.980,00		0,00	0%		- 0%	100	100%	100%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

PLANIFICACIÓN				PLANIFICA	ACIÓN OPERAT	ΓΙVΑ									EVALUA	CIÓN				
ESTRATÉGICA																				
PLAN DE DESARROLLO				META		PROGR	RAMACI	ÓN DE L	A META			RESUPUESTARIA META	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	E	JECUCIÓN D	E LA MET	A	Resultado del indicador de
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			MEIA	INDICADOR	stre	%	stre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE					indicador de eficiencia en la	stre	%	stre	%	eficacia en el cumplimiento
AREA	OPERATIVOS					Ë		əme		RESPONSABLE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los recursos	a e		Semest		de la metas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Sen		es II							por meta	-Se		Ë		programadas
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.		1-6-1-3-IV 1-13	 Construcción de 54m2 de Aule en la Escuela de Quebradas, Distrito de Tambor, para el segundo semestre del 2012 (Revalidación) 	construidos		0%	54	100%	Arg. Bersay Quesada		420.912,90		0,00	0%		0%	54	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.		1-6-1-3-IV 1-14	Comunal de La Garita de Alajuela, para el segundo semestre del 2012 (Revalidación)	pintados		0%	373		Arq. Bersay Quesada		4.953.869,00		0,00			0%	0	0%	0%
Dimensión Social	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor yulnerabilidad social.		1-15	- Instalación de 500 metros cuadrados de cerámica para el piso, los baños y la cocina, además de la pintura de 1000 metros cuadrados para el exterior e interior del salón, así como para el techo, en el Salón Comunal del Corazón de Jesús, Distrito de San Miguel, durante el año 2012 (Revalidación)	instalados		0%	500		Arq. Gerald Muñoz		1.221.382,20		728.048,70			0%	500	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.		1-6-1-3-IV 1-16	-100% cierre perimetral y compra de productos metálicos de la plaza de deportes del Brasil de Alajuela conocida como plaza "Maracaná, durante el segundo semestre del 2012	cierre perimetral		0%	100	100%	Ing. Kasey Palma		3.963.133,44		3.900.000,00	98%		0%	100	100%	100%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

PLANIFICACIÓN				PLANIFICA	ACIÓN OPERAT	ΓΙVΑ									EVALUA	CIÓN				
ESTRATÉGICA																				
PLAN DE DESARROLLO				META		PROGR	AMACI	ÓN DE L	A META			RESUPUESTARIA META	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	E.	JECUCIÓN D	E LA MET	Α	Resultado del indicador de
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			MEIA	INDICADOR	stre	%	stre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE					indicador de eficiencia en la	stre	%	stre	%	eficacia en el cumplimiento
AREA	OPERATIVOS					me		eme		RESPONSABLE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los recursos	a e		Seme		de la metas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		ı Ser		es II							por meta	- Se		SII		programadas
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.		1-6-1-3-IV 1-17	Construcción de 35 metros cuadrados en sistema de mampostería y malla ciclón, con techo en estructura metálica con cubierta en zinc 28, en el Salón Comunal Urbanización La Amistad, durante el segundo semestre del año 2012	construidos		0%	35	100%	Ing. Kasey Palma		4.188.324,64		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor yulnerabilidad social.		1-18	Adquisición de materiales de construcción para realizar mejoras en la Escuela María Vargas Rodríguez de Ciruelas, Distrito San Antonio, las cuales comprenden construcción de caseta de seguridad de 8m2, arreglos varios en aula existente con un área de 54m2 durante el segundo semestre del 2012	reparados		0%	8	100%	Arq. Gabriela Bonilla		3.570.376,08		1.650.455,45	46%		0%	8	100%	100%
Dimensión Social	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor yulnerabilidad social.		1-19	correspondiente a piso y cielo raso del salon multituso Pro Fraccionamiento las Palmas, en el segundo semestre del año 2012	construidos		0%	209		Arq. Gabriela Bonilla		3.698.428,24		2.948.903,65			0%	209	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.		1-6-1-3-IV 1-20	- La construcción de un aula de 60 m2 para ser utilizada en el centro de cómputo de la Escuela de litiquis, Distrito de San Isidro y compra de productos metálicos, durante el segundo semestre del 2012	construidos		0%	60	100%	Ing. Kasey Palma		4.184.928,64		0,00	0%		0%	0	0%	0%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

PLANIFICACIÓN				PLANIFICA	ACIÓN OPERA	TIVA									EVALUA	CIÓN				
ESTRATÉGICA																				
PLAN DE DESARROLLO				META		PROGR	RAMACI	ÓN DE L	A META			RESUPUESTARIA META	GASTO REAL	L POR META	Resultado anual del	EJ	ECUCIÓN D	E LA META	4	Resultado del indicador de
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			MEIA	INDICADOR	stre	%	stre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE					indicador de eficiencia en la	stre	%	stre	%	eficacia en el cumplimiento
AREA	OPERATIVOS					Semestre		Semestre		RESPONSABLE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los recursos	Seme		Seme		de la metas programadas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		8		} =							por meta	-		=		programadas
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de ta manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.	1 1 3 5 1 1	1-6-1-3-IV 1-21	Colocación de 96 m2 de ciele raso y el techado del comedor en un área de 84 m2 en el Centro de Nutrición y Educación de San Rafael, durante el segundo semestre del 2012			0%	184	100%	Ing. Kasey Palma		3.717.081,92		3.681.475,26	99%		0%	184	100%	100%
Dimensión Social			1-6-1-3-IV 1-22	Construcción en un área de 50 m2 para la cubierta del área de juegos de la Escuela La California, Distrito de Río Segundo, durante el segundo semestre del año 2012			0%	50	100%	Arq. Bersay Quesada		2.454.070,56		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.		1-23	Adquisición de materiales de construcción para el cambio de 200m2 de estructura de techo e instalación de lámina de zinc en el comedor de la Escuela Manuela Santamaría, Distrito Desamparados, durante el segundo semestre del 2012	construidos		0%	200		Arq. Gabriela Bonilla		3.994.648,00		3.950.812,25			0%	200	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de la manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor yulnerabilidad social.		1-6-1-3-IV 1-24	Adquisición de materiales de construcción para la realización de 250m2 de losa de concreto fo=210kg/cm2 de 10cm de espesor con refuerzo de malla electro soldada sobre la superficie existente, en el Salón Multiuso de Tuetal Norte, Distrito de Tambor, durante el segundo semestre del 2012			0%	250	100%	Arq. Fabián González		2.931.552,00		2.927.407,90	100%		0%	250	100%	100%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

PLANIFICACIÓN				PLANIFICA	ACIÓN OPERA	ΓΙVΑ									EVALUA	CIÓN				
ESTRATÉGICA																				
PLAN DE DESARROLLO				META		PROGR	AMACI	ÓN DE L	A META			RESUPUESTARIA META	GASTO REAL	L POR META	Resultado anual del	EJ	ECUCIÓN D	E LA MET	4	Resultado del indicador de
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			MEIA	INDICADOR	stre	%	stre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE					indicador de eficiencia en la	stre	%	stre	%	eficacia en el cumplimiento
AREA	OPERATIVOS					Semestre		Semestre		REGI GROADEE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los recursos	Seme		Seme		de la metas programadas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		=		=							por meta	<u>~</u>		=		programadao
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de la manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor		1-6-1-3-IV 1-25	Instalación de 200 m2 de cielo raso y cambio de cubierta, en la Escuela Juan Rafael Meoño Hidalgo, Distrito de Alajuela, para el segundo semestre del 2012	cuadrados		0%	200	100%	Arq. Bersay Quesada		4.458.525,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	vulnerabilidad social 1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-26	Construcción de cimientos y bases para un área de 150m2, en el Salón Comunal Urbanización La Torre, Distrito de la Garita, durante el segundo semestre del 2012	cuadrados construidos		0%	150	100%	Arq. Bersay Quesada		3.496.322,00		0,00			0%	0	0%	0%
Dimensión Social	infraestructura de los conciocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor yulnerabilidad social		1-27	100% materiales de construcción para un Aula en sistema prefabricado, en la Escuela Juan Santamaría de las Vueltas de la Guacima, durante el primer semestre del 2012	materiales adquiridos		0%	100		Arq. Bersay Quesada		4.160.732,00		0,00			0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de la manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor yulnerabilidad social		1-6-1-3-IV 1-28	Construcción de seis bases de concreto para la estructura del Salón Comunal El Cerro de Sabanilla, para el segundo semestre del 2012	construidas		0%	6	100%	Arq. Bersay Quesada		4.604.422,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%

2012

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

PLANIFICACIÓN				PLANIFICA	ACIÓN OPERA	TIVA									EVALUA	CIÓN				
ESTRATÉGICA																				
PLAN DE DESARROLLO				META		PROGR	AMACI	ÓN DE L	A META			RESUPUESTARIA META	GASTO REAL	L POR META	Resultado anual del	EJ	ECUCIÓN D	E LA MET	4	Resultado del indicador de
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			MEIA	INDICADOR	stre	%	stre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE					indicador de eficiencia en la	stre	%	stre	%	eficacia en el cumplimiento
AREA	OPERATIVOS					Semestre		Semestre		NEO! ONO/IDEE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los recursos	Seme		Seme		de la metas programadas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		==		=							por meta	==		=		, •
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de la manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV 1-29	-Construcción de graderías en concreto con un área de 10m² en el Salón Multiusos COODEPLAN, durante el segundo semestre del 2012			0%	10	100%	Arq. Fabián González		3.213.927,00		0,00	0%		0%	10	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV 1-30	Reparación de losa existente con un área estimada de 100m², compra y colocación de play Ground de aproximadamente 55m², compuesto por un tobogán, una araña, hamacas, sube y baja, en el Parque Infantil de Barrio La Julieta, durante el segundo semestre del 2012	cuadrados de losa reparada y 55 metros cuadrados de play ground		0%	155	100%	Arq. Fabián González		2.760.829,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	infraestructura de los conciocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor yulnerabilidad social	Mejora	1-31	Cerramiento de dos paredes en un área de 5x 3.60 ml, haciendo un total de 18ml de pared; colocación de cielo raso en aula en un área de 80m2 y colocación de dos ventanas con un área de 2mtrs cada una, en el CENCINAI de Villa Bonita, durante el segundo semestre del 2012	lineales de pared y 80 metros cuadrados de cielo raso instalados		0%	98		Arq. Fabián González		4.016.673,00		0,00			0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencias sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV 1-32	-100% de materiales para la construcción de la obra gris, del aula de Educación para el Hogar, del Liceo Otilio Ulate Blanco, Distrito San Isidro, en sistema prefabricado con un área estimada de 50m²., durante el segundo semestre del 2012	cuadrados		0%	50	100%	Arq. Fabián González		4.708.045,00		2.438.790,78	52%		0%	50	100%	100%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

PLANIFICACIÓN				DI ANIEIO	ACIÓN OPERAT	TIV/A									EVALUA	CIÓN				
ESTRATÉGICA				PLANIFICA	ACION OPERA	IIVA									EVALUA	CION				
PLAN DE						PROGR	AMACI	ÓN DE L	A META			RESUPUESTARIA META	GASTO REA	L POR META	Resultado	EJ	IECUCIÓN D	E LA MET	A	Resultado del
DESARROLLO	OBJETIVOS DE			META		Φ		0		FUNCIONARIO	POR	MEIA			anual del indicador de	0		ø		indicador de eficacia en el
MUNICIPAL	MEJORA Y/O OPERATIVOS		_		INDICADOR	estre	%	estr	%	RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la ejecución de	estr	%	estr	%	cumplimiento
AREA	0.2	0 (11		. ,		l Seme		Semestre			TOEWESTRE	II SEMESTRE	ISEMESTRE	II SEWIESTRE	los recursos por meta	Sem		Sen		de la metas programadas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		-		=								-		=		
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de la manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-6-1-3-IV- 1-33	Pintura de estructura de Salón Multiuso de Siquiares, Distrito de Turrúcares, con un área de 400m², repello y pintura de paredes 250m², durante el segundo semestre del 2012	cuadrados de pintura y 250		0%	650	100%	Arq. Gabriela Bonilla		3.685.264,00		3.361.801,02	91%		0%	325	50%	50%
Dimensión Social			1-6-1-3-IV- 1-34				0%	12	100%	Arq. Gerald Muñoz		3.297.996,00		1.043.781,25	32%		0%	12	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de la manera que cuenten cor espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promociór dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-35	Construcción de 40 m2 de acera, pintura en general del salón y culminación de zona de bodegas en el Salón Comunal de Tuetal Sur, durante el segundo semestre del 2012	cuadrados de acera y pintura		0%	40	100%	Arq. Bersay Quesada		4.711.865,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%

PLAN OPERATIVO ANUAL Municipalidad de Alajuela 2012 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

PLANIFICACIÓN				PI AMIEIC	ACIÓN OPERAT	ΓΙΛ						ÓN PRESUBUESTADIA EVALUACIÓN								
ESTRATÉGICA				PLANIFICA	ACION OPERA	IIVA									EVALUA	CION				
PLAN DE						PROGR	RAMACI	ÓN DE L	A META			RESUPUESTARIA META	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	E	JECUCIÓN E	E LA MET	·A	Resultado del
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			META	INDICADOR		%	stre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE					indicador de eficiencia en la	stre	%	stre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento
AREA	OPERATIVOS					Seme		Seme		11201 0110/1222	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los recursos por meta	Seme		Seme		de la metas programadas
ESTRATÉGICA	101	Código	No.	Descripción	100 0/	-	00/	=	1000/			0.740.000.00		5.040.000.00			00/	=	4000/	1000/
	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-36	Construcción de 25mts de gradería durante el mes de diciembre y enero del 2011; la remodelación de los camerinos de la cancha de deportes de Cariblanco, con la batería de baños y duchas con un área de 100m2. durante diciembre 2011 y enero y febrero del 2012; el asfaltado de 100 metros lineales del acceso lateral de la cancha de deportes de Cariblanco durante el mes de febrero del 2012; el desfogue de 80m alcantarillado pluvial con su cabezal y cajas de registro durante los meses de enero y febrero del 2012 y la construcción de play ground cor capacidad para 15 niños en un área de cobertura cercanos a 50m2 en las áreas verdes cercana a la plaza de deportes de Cariblanco durante el mes de febrero del 2012	a trabajos efectuados e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		0%	100		Ing. Kasey Palma		6.716.609,00		5.916.000,00			0%	100	100%	100%
	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-25	Construcción de 375m2 de losa de concreto de 10cm de espesor en concreto de 210kg/cm2, en e área recreativa y deportiva de Salón Comunal de Canoas de Guadalupe, durante el primei semestre del año 2012 (Meta Nueva)	r construidos I de losa I		0%	375	100%	Arq. Gabriela Bonilla	0,00	134.349.882.81	0.00	0,00 39,560,956,66			0%	0	0%	0%
		L		VIAS DE (COMUNICACIÓ	N	1017	AL GRUP	O O I LUIF	10100	0,00	134.343.002,01	0,00	39.300.930,00	29% 0%		0%		0%	0%
Infraestructura para el	2-1-4 Construcción de cordón y caño, y aceras en el cantón de Alajuela	Mejora	2-1-4-2-IV- 2-1	Construcción de 1300 metros lineales de aceras en el Distrito de La Garita, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	aceras		0%	1300	100%	Ing. Bersay Quesada		2.286.943,00		0,00	0%		0%	1300	100%	100%
Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-2	-Construcción de 2 bastiones y compra de 4 vigas, para la construcción del puente sobre e río Poás en el sector de Calle La Doka, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	construidos y l 4 vigas a adquiridas		0%	6	100%	Ing. Kasey Palma Chavarría		20.347.093,00		0,00	0%		0%	3	50%	50%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

PLANIFICACIÓN				PLANIFICA	CIÓN OPERA	ΓΙVA							EVALUACIÓN JESTARIA Possiliado							
ESTRATÉGICA																				
PLAN DE DESARROLLO				META		PROGRA	AMACI	ÓN DE L	A META			RESUPUESTARIA META	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	E	JECUCIÓN D	E LA MET	A	Resultado del indicador de
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	Semestre	%	Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	indicador de eficiencia en la ejecución de	estre	%	estre	%	eficacia en el cumplimiento
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Sem		II Sen			TSEMESTRE	II SEMESTRE	TSEWESTRE	II SEMESTRE	los recursos por meta	I Sem		II Serr		de la metas programadas
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	:	2-1-2-4-IV- 2-3	Asfaltado de 700 metros cuadrados, con un espesor de 0.04 metros, en Calle Varela y colocación de 540 metros cuadrados de sub-base con un espesor de 0.10 metros, 540 metros cuadrados de base con un espesor de 0.10 metros y 540 metros cuadrados de carpeta asfáltica con un espesor de 0.04 metros en Calle Las Chinitas, Río Segundo, Alajuela, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	asfaltados y 540 m2 de base y sub- base		0%	1240	100%	Ing. José Luis Chacón		2.272.600,00		0,00	0%		0%	1240	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-IV- 2-5	Construcción del conjunto escultórico en honor a San Martín de Porres, con un área de 133,33m2, durante el cuarto trimestre del 2012 Revalidación	133,33 metros cuadrados construidos		0%	133,33	100%	Arq. Fabián González		498.500,00		0,00	0%		0%	133	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vías con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas	Mejora	2-1-2-4-IV- 2-6	Recarpeteo de 3750 metros cuadrados con un espesor promedio de 0.04 metros, para el cual se beberán utilizar 360 toneladas de mezcla asfáltica, en la carretera Sabanilla El Cerro Distrito de Sabanilla, durante el cuarto trimestre del 2012	cuadrados		0%	3750	100%	Ing. José Luis Chacón		2.963.682,80		0,00	0%		0%	3750	100%	100%
Dimensión Infraestructura para el Desarrollo	2-1-2 Estudiar por medio de la realización de perfiles, las vias con mayor problemática en la superficie de ruedo y que estén codificadas con el fin de reconstruirlas.	, , , ,	2-1-2-4-IV- 2-7	Colocación de 1350 metros cuadrados con un espesor de 0.10 metros de base granular y el asfaltado de 1350 metros cuadrados con un espesor de 0.04 metros, así como el lastrado de 2100 metros cuadrados con un espesor de 0.20 metros en diversas calles del distrito de San Miguel, durante el primer semestre del 2011	base graular colocada y asfaltados, y 2100 m2		0%	3450		Ing. José Luis Chacón		32.877.600,00		32.877.600,00			0%	3450	100%	100%
				INSTA	ALACIONES	тоти	AL GRU	IPO 02 VI	AS DE CO	MUNICACIÓN		61.246.418,80		32.877.600,00	54% 0%		0% 0%		0% 0%	0% 0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora	1-6-1-3-IV- 5-1	Cambio del 100% de la instalación eléctrica de los pabellones norte y este de la	100% de instalación		0%	100	100%	Arq. Fabián González Alvarado		703.257,74		0,00	0%		0%	0	0%	0%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

DI ANIITIO A GIÓN				DI AMISIO	LOIÁN ARERAS	T11.7.4									F.V.41114	orán				
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLANIFICA	ACIÓN OPERAT	TIVA									EVALUA	CION				
PLAN DE						PROGR	AMACI	ÓN DE L	A META			RESUPUESTARIA META	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJ	ECUCIÓN D	E LA MET	4	Resultado del
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			META	INDICADOR		%	estre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE					indicador de eficiencia en la	estre	%	estre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento
AREA ESTRATÉGICA	OPERATIVOS	Código	No.	Descripción		l Seme		II Semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los recursos por meta	I Seme		II Sem		de la metas programadas
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de ta manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promociór dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social	Mejora		Instalación de 12 lámparas halógenas metálicas de 1000 watts, 240 voltios, con su respectiva instalación eléctrica (146m de cable N°12, 292m de cable N°10, 200m de cable N°10, además de 4 cajas para interruptores, 8 interruptores termo-magnéticos y 2 gabinetes de hierro galvanizado con puerta para centro de carga en la Plaza de Deportes de las Vueltas en La Guácima, durante el primer semestre del 2012 Revalidación	instaladas		0%	12	100%	Arq. Gerald Muñoz		88.108,60		0,00	0%		0%	12	100%	100%
Dimensión Social	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-IV- 5-3	Instalación de 250 tubos de concreto de 24 pulgadas de diámetro en Barrio El Carmen, Sector Oeste Villa Nueva de Ríc Segundo, durante el primei semestre del 2012 Revalidación			0%	250	100%	Ing. Kasey Palma		3.767.348,00		2.975.000,00	79%		0%	250	100%	100%
Dimensión Social	2-6-1 Construcción y reemplazo de las líneas de tubería de alcantarillado pluvial	Mejora	2-6-1-1-IV 5-4	Colocación de 60 metros lineales de tubería de concreto de 1200 mm de diámetro y la construcción de 2 cajas de registro en la Quebrada Sardinas, distrito de Sar Antonio, durante el terce trimestre del 2012 Revalidación			0%	60	100%	Ing. Lawrence Chacón		5.600.244,30		5.600.244,30	100%		0%	60	100%	100%
Dimensión Social	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		5-5	Instalación de 16 lámparas en la Cancha de Tambor de Alajuela, durante el cuarto trimestre de 2012 Revalidación	instaladas		0%	16		Ing. Kasey A Palma		2.208.857,90		1.239.124,56			0%	16	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de ta manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-6-1-3-IV 5-6	Instalación de 16 lámparas en la Cancha de Desamparados de Alajuela, durante el cuarto trimestre del 2012 Revalidación	instaladas		0%	16	100%	Ing. Kasey A Palma ACIONES		2.498.526,58 14.866,343,12		26.503,08 9.840.871,94	1%		0%	16	100%	100%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

PLANIFICACIÓN				PLANIFICA	ACIÓN OPERA	ΓΙVΑ									EVALUA	CIÓN				
ESTRATÉGICA PLAN DE		l l				PROGR	AMACI	ÓN DE L	A META	l		RESUPUESTARIA	GASTO REA	L DOD META	Resultado	_	JECUCIÓN D	E I A MET		Resultado del
DESARROLLO	OBJETIVOS DE			META		n n		ON DE L			POR	META	GASTOREA	L FOR WIETA	anual del indicador de	0	JECOCION D	Ø		indicador de
MUNICIPAL	MEJORA Y/O OPERATIVOS				INDICADOR	estre	%	estr	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la ejecución de	estre	%	estr	%	eficacia en el cumplimiento
AREA	0.2	O fallana	N-	December 16 m		Sem		Sen			I SEWIESTRE	II SEMESTRE	I SEWIESTRE	II SEWIESTRE	los recursos por meta	Sem		Semes		de la metas programadas
ESTRATÉGICA		Código	No.		PROYECTOS	_		=							0%	_	0%	II	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-6-1-3-IV 6-1	-Construcción de un área de 140m2 para juegos, así como la nivelación de terreno y colocación de zacate para crear una plaza de futbol en Urbanización Punta del Este en Desamparados; durante el primer semestre del 2012 Revalidación	construidos		0%	140	100%	Ing. Gerald Muñoz		497.099,52		0,00	0%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-6-1-3-IV 6-2	Construcción de un Parque de Niños en Guadalupe, efectuando la nivelación de 254.60 metros cuadrados de terreno, durante el primer semestre del 2012 Revalidación			0%	254,6	100%	Arq. Gerald Muñoz		461.425,55		0,00	0%		0%	254,6	100%	100%
Dimensión Social	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.		6-3	Mejoras en la infraestructura de 2 cementerios del Distrito de San Miguel de Sarapiquí, durante el año 2012 Revalidación	mejorados		0%	2	100%	Muñoz		2.006.611,00		2.001.711,80	100%		0%	2	100%	100%
Dimensión Social	1-17-1 Implementar el programa de seguridad ciudadana vencer el miedo en coordinación con la Fuerza Pública, brindando respuesta inmediata a los actos delicitivos detectados en las cámaras de vigilancia	ŕ	1-17-1-5- IV-6-4	12 Policletos de Fuerza Pública debidamente equipados, funcionando en el distrito 1º del cantón de Alajuela a partir de diciembre del 2012 Revalidación	equipamiento		0%	12	100%	Sr. William Hidalgo		850.000,00		0,00	0%		0%	12	100%	100%
Dimensión Social	1-5-2 Brindar apoyo, capacitación y/o asistencia técnica a las organizaciones comunales para su fortalecimiento	Mejora	1-5-2-3-IV 6-5	Implementación de 14 talleres de capacitación en los distritos del cantón de Alajuela y 1 taller cantonal para la elaboración de planes de desarrollo distrital y cantonal durante el año 2012.	capacitación a organizacione s sociales		0%	12	100%	Antonio Castillo		3.000.000,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

DI ANIISIO AGIÓN				DI ANIISIO	LOIÓN OBERAS	FIX / A									F.V.1.114	OI ÓN				
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				PLANIFICA	ACIÓN OPERAT	TIVA									EVALUA	CION				
PLAN DE						PROGR	AMACI	ÓN DE L	A META			RESUPUESTARIA META	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJ	JECUCIÓN D	E LA MET	4	Resultado del
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META	INDICADOR	estre	%	Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE					indicador de eficiencia en la ejecución de	estre	%	estre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento
AREA ESTRATÉGICA	OPERATIVOS	Código	No.	Descripción		l Semestre		II Sem			ISEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	los recursos por meta	I Sem		II Sem		de la metas programadas
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencis centros de asistencis contros de asistencis contros de asistencis confectos de la manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-6-1-3-IV 6-6	Suministro de 150 metros lineales de malla ciclón, 60 unc de tubo de 50mm en HG, 195 und de varilla N°2 y 10 galones de esmalle fast dry para la construcción de la malla alrededor de la Cancha de Deportes de Carrizal, durante e segundo semestre del 2012			0%	150	100%	Arq. Gerald Muñoz		2.856.824,40		2.853.621,50	100%		0%	150	100%	100%
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/c modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultura indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		6-7	Adquisición de equipo médico para equipar Cruz Roja de distrito de Sabanilla (ur desfibrilador externo automático dos camillas, un oxímetro), durante el segundo semestre de año 2012	equipo médico adquirido		0%	100	100%	Licda. Nancy Calderón		4.092.819,36		3.470.000,00			0%	100	100%	100%
Dimensión Social	infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de ta manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		6-8	Construcción de 43ml de tapia perimetral y construcción de 43ml de acera, en el parque de Urbanización Santa Rosa, Distrito de Turrúcares, durante e segundo semestre del 2012	perimetral y acera construida		0%	43	100%	Arq. Gabriela Bonilla		3.275.789,92		3.198.800,00			0%	43	100%	100%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de ta manera que cuenten cor espacios idoneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-6-1-3-IV 6-9	-Construcción de un muro de contención de 15 mts de largo, por 1.50 mts de alto, entre el CENCINAI y el Salón Comuna de La Garita, durante el segundo semestre del 2012	construido		0%	15	100%	Ing. Kasey Palma		3.107.840,88		0,00	0%		0%	12	80%	80%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

PLANIFICACIÓN				PLANIFICA	ACIÓN OPERA	ΓΙVΑ									EVALUA	CIÓN				
ESTRATÉGICA																				
PLAN DE						PROGR	RAMACI	ÓN DE L	A META			RESUPUESTARIA META	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	E	JECUCIÓN D	E LA MET	Ά	Resultado del
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			META	INDICADOR	stre	%	stre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE					indicador de eficiencia en la	stre	%	stre	%	indicador de eficacia en el cumplimiento
AREA	OPERATIVOS					Seme		Seme		RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los recursos	Seme		Semestr		de la metas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		<u>s </u>		=							por meta	<u>-</u>		=		programadas
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-6-2-3-IV 6-10	- Adquisición de equipo médico de rescate (un desfibritador automático DEA R-200, Dos Camillas telescópicas para un rescatista, Dos Férulas largas de espalda, Dos Juegos de férulas inflables, Doce cuellos Cervicales, Dos juegos inmovilizadores de cabeza, Dos Pulsímetros de oxigeno, Dos férulas rigidas pediátricas, Dos Cinturones Araña, Dos Equipos rescate en agua, Dos lámparas para cabeza CMC, Una camilla plástica Advantange traverse, Un Equipo portátil de reanimación cardiopulmonar, Un succionador eléctrico, Una camilla Scud, Un cilindro para oxigeno tipo E, Dos reguladores, dos Humificadores, Dos Glucómetros) para equipar a la Ambulancia del distrito de San Miguel, en el II semestre del 2012	equipo médico adquirido		0%	100	100%	Licda. Nancy Calderón		5.970.319,44		4.437.077,00	74%		0%	90	90%	90%
Dimensión Social	1-6-1 Mejorar la infraestructura de los centros de asistencia sociocultural indispensables de tal manera que cuenten con espacios idóneos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigidos a la población alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-6-1-3-IV 6-11	Construcción de 100m2 para vestidores (obra gris) en la placido el Deportes de Ciruelas, durante el primer semestre del 2010. (Se pretende con esta metacubrir compromisos adquiridos en el período 2009, según art. 107 del Código Municipal y oficio CGR 10135)	vestidores construidos		0%	100	100%	Arq. Bersay Quesada		5.000.000,00		5.000.000,00	100%		0%	0	0%	0%
Dimensión Social	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Alajuelense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social		1-6-2-3-IV 6-12	-Compra de 14 computadoras de escritorio y 1 proyector de LCD para la Escuela Manuela Santamaría de Desamparados, durante el segundo semestre del 2012	computadoras adquiridas y 1 proyector		0%	15	100%	Arq. Gabriela Bonilla		4.493.979,00		0,00	0%		0%	0	0%	0%

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

PLANIFICACIÓN				DI ANIEIC/	ACIÓN OPERA	TI\/A									EVALUA	CIÓN				
ESTRATÉGICA				P EANII ICA	ACION OF LIKA										LVALUA	CIOI				
PLAN DE						PROGR	RAMACI	ÓN DE L	A META			PRESUPUESTARIA R META	GASTO REA	L POR META	Resultado anual del	EJ	ECUCIÓN DI	E LA MET	A	Resultado del
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O			META	INDICADOR	stre	%	stre	%	FUNCIONARIO					indicador de eficiencia en la	stre	%	stre	%	indicador de eficacia en el
AREA	OPERATIVOS					Semes		Seme		RESPONSABLE	ISEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	ejecución de los recursos	Semes		Seme		cumplimiento de la metas programadas
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		=		S =							por meta	-		=		programadas
	1-6-2 Dotar de equipamiento y/o modernizar el existente en los centros de asistencia sociocultural indispensables, brindando insumos para desarrollar los programas sociales de promoción dirigida a la población Ataiuelense.	Mejora	1-6-2-3-IV- 6-13	trompetas, 2 flautas traversa y 3 saxofón, a la banda de la Escuela Julia Fernández de 14 tenores, 17 redoblantes, 6 liras, 2 bombos, 1 timbaleta, 1 bongoes profesional, 1 cajón, 1 estuche guitarra clásica, 1 stand profesional para platillo, 1 set de	instrumentos musicales adquiridos		0%	70	100%	Licda. Nancy Calderón		4.181.717,00			0%		0%	0	0%	0%
	Adquetense, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social			congas y al Colegio de San Rafael de 2 saxofón alto, 2 flautas traversa, 3 trompetas, 2 trombón y 2 clarinetes para el segundo semestre del año 2012		7.	OTAL GE	SUPO 06	OTROS PI	ROYECTOS		39.794.426,07			0%		0%	0%		
		l	ı	OTROS FOND	OS E INVERSI		OTAL OF	.01 0 00 1	OTROOT	10120100		03.734.420,07		20.961.210,30	53% 0%		0%		0%	0%
	4-5-2 Atender las necesidades de equipamiento, sistemas, suministros y recurso humano de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas a cada unidad.	Operativo	4-5-2-3-IV- 7-1	Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos establecidos para la asignación presupuestaria de recursos ubicados en cuentas especiales, durante el año 2011	mecanismos legales y técnicos		0%	100	100%	Licda. Ana María Alvarado		6.332.165,91 6.332.165,91		0,00			0%		0%	0%
						TOTAL	GRUPO (7 OTRO	S FONDOS	E INVERSIONES		0%		0%		0%	0%			
	SUBTOTALES						0,0		63,0		0,00	256.589.236,71	0,00	103.240.638,90	40%		0,0		37,2	
TOTAL POR PROG	RAMA						0%		100%								0%		59%	59%
•	98%	Metas de	Objetivo	s de Mejora			0%		100%								0%		70%	70%
	2%	Metas de	Objetivo	s Operativos			0%		100%								0%		0%	0%
	63	Metas for	muladas	para el programa																



ANEXO Nº 3 Gestión Financiera

TOTAL DE EGRESOS POR PARTIDA DICIEMBRE 2012

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
REMUNERACIONES	6.019.111.023,54	5.426.364.657,26	592.746.366,28	90,15%
SERVICIOS	5.538.449.465,53	4.020.700.946,23	1.517.748.519,30	72,60%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.395.084.588,08	1.041.964.834,44	353.119.753,64	74,69%
INTERESES Y COMISIONES	390.782.666,01	351.110.020,94	39.672.645,07	89,85%
BIENES DURADEROS	8.759.910.399,26	2.803.352.772,59	5.956.557.626,67	32,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.690.516.958,10	1.470.157.113,58	220.359.844,52	86,96%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.378.197.165,49	2.284.891.590,96	93.305.574,53	96,08%
AMORTIZACION	369.000.000,00	344.052.464,14	24.947.535,86	93,24%
CUENTAS ESPECIALES	280.225.830,31	0,00	280.225.830,31	
TOTAL	26.821.278.096,32	17.742.594.400,14	9.078.683.696,18	66,15%

TOTAL DE INGRESOS DICIEMBRE 2012

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES	15.438.998.614,25	16.205.016.370,22	-766.017.755,97	104,96%
INGRESOS DE CAPITAL	1.196.051.410,31	1.220.578.368,96	-24.526.958,65	102,05%
INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	10.186.228.071,76	7.502.196.332,24	2.684.031.739,52	73,65%
TOTAL	26.821.278.096,32	24.927.791.071,42	1.893.487.024,90	92,94%

EJECUCION DE GASTOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCION	
REMUNERACIONES	2.815.307.795,42	2.678.343.445,80	136.964.349,62	95,14%	
SERVICIOS	1.211.219.184,25	911.281.215,44	299.937.968,81	75,24%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	108.307.269,34	65.716.903,68	42.590.365,66	60,68%	
BIENES DURADEROS	269.337.850,62	95.988.211,73	173.349.638,89	35,64%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.535.063.161,55	1.394.386.589,69	140.676.571,86	90,84%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.885,36	0,00	15.885,36	0,00	
TOTAL	5.939.251.146,54	5.145.716.366,34	793.534.780,20	86,64%	

PROGRAMA II

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
REMUNERACIONES	2.255.220.968,82	1.891.557.202,69	363.663.766,13	83,87%
SERVICIOS	3.422.185.571,36	2.573.408.934,65	848.776.636,71	75,20%
MATERIALES Y SUMINISTROS	619.760.732,19	469.442.637,98	150.318.094,21	75,75%
INTERESES Y COMISIONES	390.782.666,01	351.110.020,94	39.672.645,07	89,85%
BIENES DURADEROS	613.043.466,61	256.841.493,59	356.201.973,02	41,90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.777.730,00	65.444.653,41	70.333.076,59	48,20%
AMORTIZACION	369.000.000,00	344.052.464,14	24.947.535,86	93,24%
CUENTAS ESPECIALES	33.646.623,93	0,00	33.646.623,93	0,00%
TOTAL	7.839.417.758,92	5.951.857.407,40	1.887.560.351,52	75,92%

PROGRAMA III

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
REMUNERACIONES	948.582.259,30	856.464.008,77	92.118.250,53	90,29%
SERVICIOS	897.332.844,92	536.010.796,14	361.322.048,78	59,73%
MATERIALES Y SUMINISTROS	592.424.045,39	471.482.407,16	120.941.638,23	79,59%
BIENES DURADEROS	7.709.576.417,39	2.382.605.313,99	5.326.971.103,40	30,90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.676.066,55	10.325.870,48	9.350.196,07	52,48%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.378.181.280,13	2.284.891.590,96	93.289.689,17	96,08%
CUENTAS ESPECIALES	240.247.040,47	0,00	240.247.040,47	0,00%
TOTAL	12.786.019.954,15	6.541.779.987,50	6.244.239.966,65	51,16%

PROGRAMA IV

PARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
SERVICIOS	7.711.865,00	0,00	7.711.865,00	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	74.592.541,16	35.322.885,62	39.269.655,54	47,35%
BIENES DURADEROS	167.952.664,64	67.917.753,28	100.034.911,36	40,44%
CUENTSA ESPECIALES	6.332.165,91	0,00	6.332.165,91	0,00%
TOTAL	256.589.236,71	103.240.638,90	153.348.597,81	40,24%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA CUADRO DE INGRESOS POR IMPUESTOS Y SERVICIOS 2007-2012

SERVICIOS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	VAR ABSOLUTA	VAR %
Impuesto sobre los Bienes Inmuebles								
	\$\psi\$1.401.581.259,35	\$1.584.448.011,92	\$\psi_2.140.225.242,75	2.376.058.752,00	\$ 3.160.275.200,07	\$4.087.947.592,30	\$\psi\$927.672.392,23	29,35%
Impuesto sobre las Patentes								
Comerciales	\$1.753.299.538,75	\$ 1.885.189.983,26	\$\psi_2.545.197.495,62	\$2.648.176.038,46	\$2.731.249.517,68	\$ 3.298.114.064,80	\$ 566.864.547,12	20,75%
Impuesto sobre las patentes de licores								
	\$ 308.564,58	\$267.362,20	# 273.313,00	\$266.514,50	\$282.494,91	\$794.524,26	¢ 512.029,35	181,25%
Impuesto sobre la explotación de								
minas y canteras	\$106.456.995,42	¢ 169.262.250,09	 \$177.077.805,46	\$112.092.707,93	\$130.921.249,54	 \$124.461.420,83	- ¢ 6.459.828,71	-4,93%
Impuesto sobre Permisos de								
Construcción	# 413.422.555,93	# 480.020.681,60	# 498.456.301,46	¢ 543.174.382,17	\$ 563.777.019,24	\$61.446.476,49	\$297.669.457,25	52,80%
Impuesto sobre los espectáculos	#00 0=0 =00 00	# a a a a . = a	#0.4 = 0.4 000 40	**********	#0.1.0.1= ==0.00	****	#4 000 000 	
públicos	\$20.072.788,39	 \$60.094.784,41	 \$1.724.020,16	 \$88.194.811,08	\$31.245.556,88	\$33.178.625,45	\$ 1.933.068,57	6,19%
Ingresos por venta de timbres	#004 000 000 00	#070 400 700 00	#0.40.450.040.00	#005 540 004 50	Ø 100 001 000 01	# 405 000 7 00 00	#47.004.404.00	4 000/
municipales	# 331.036.322,26	¢379.199.762,09	\$\pi 243.156.840,02	\$\psi 285.512.931,50	# 423.801.293,31	\$405.866.798,38	,	-4,23%
Venta de Agua Potable	\$\psi\$1.267.897.516,36	\$\psi\$1.374.539.691,29	# 1.327.385.945,85	\$\psi\$1.619.978.697,16	\$\psi_2.067.369.401,34	\$\psi 2.132.720.455,39	\$65.351.054,05	3,16%
Servicio de alcantarillado sanitario	# 214.663.686,34	\$233.348.548,84	# 229.052.309,82	\$234.890.785,35	\$245.888.472,64	\$248.434.023,75	\$2.545.551,11	1,04%
Servicio de Recolección de Basura	\$1.183.922.846,13	\$\psi\$1.343.596.236,56	 \$1.650.086.201,78	\$1.989.909.977,59	\$2.385.025.228,77	\$\psi(2.501.763.146,00)	\$116.737.917,23	4,89%
Servicio de aseo de vías y sitios								
públicos	 \$112.920.252,78	\$140.099.313,16	 \$151.551.029,03	 \$166.730.950,00	# 253.118.034,77	\$330.613.580,80	\$77.495.546,03	30,62%
Servicio de parques y obras de ornato								
	\$ 95.747.354,49	¢ 107.461.171,53	# 93.174.590,17	 \$91.749.027,57	 \$123.047.824,82	# 138.183.729,68	\$15.135.904,86	12,30%
Derecho de estacionamientos y								
terminales	# 67.374.877,50	¢ 66.359.030,25	# 67.236.990,50	 \$74.402.907,00	# 86.919.382,50	\$ 94.459.949,00		8,68%
Infracciones de parquímetros	\$233.859.301,30	\$222.874.160,20	\$337.152.980,55	\$235.509.519,13	\$210.464.000,81	\$178.409.503,00	-¢32.054.497,81	-15,23%
Alquiler de mercado	\$27.426.848,42	# 24.781.023,51	\$24.739.582,35	# 29.931.389,81	# 214.255.861,93	# 192.022.551,39	-¢22.233.310,54	-10,38%
Derecho de plaza de ganado	\$26.438.780,00	\$32.331.600,00	# 25.563.500,00	\$22.968.700,00	 \$18.721.400,00	\$19.762.800,00	\$1.041.400,00	5,56%



ANEXO Nº 4 Copias de las Justificaciones y Medidas Correctivas

((() (UNIÓ LIDA EAU ELA () ()

SUBPROCESO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
3-12-1-1-II-6-1 Actividad Ordinaria del Servicio de Acueductos	El indicador es 28.900 usuarios con servicio de agua potable y a ese número de usuarios fue que se le brindó el servicio. Por lo que el resultado del indicador de eficiencia debería dar 100% con los 28,900 usuarios y no un 50%.	Que el Proceso de Planificación corrija la inconsistencia en la casilla de "Resultado del indicador de eficiencia en el cumplimiento de las metas programadas".
2-4-1-3-III-5-6 Cambio de Conducción Naciente Cabezas	De acuerdo con el perfil, la conclusión de este proyecto está programada para enero del 2013.	Planificación debe corregir la fecha de conclusión.
2-4-1-3-III-5-7 Cambio de Conducción Naciente Quebradas	De acuerdo con el perfil, la conclusión de este proyecto está programada para enero del 2013.	Planificación debe corregir la fecha de conclusión.
2-4-6-1-III-5-8 Mantenimiento Tanques de Almacenamiento de Agua Potable	Proveeduría declaró infructuoso este proyecto, por lo que se tuvo que volver a tramitar.	No depende de este Subproceso de Acueducto y Alcantarillado Municipal.
2-6-1-1-III-5-14 Construcción Tanque Almacenamiento La Pradera	Esta contratación fue declarada desierta según nota de Proveeduría que se nos remitió el de 18 de setiembre del 2012 . Por lo tanto, el trámite tuvo que volver a iniciarse a finales del año 2012.	No depende de este Subproceso de Acueducto y Alcantarillado Municipal.
2-4-1-3-III-5-15 Construcción Sistema de Conducción Setillal-Desamparados	La Decisión Inicial fue autorizada por el Concejo Municipal hasta finales de año 2012.	No depende de este Subproceso de Acueducto y Alcantarillado Municipal.
2-4-3-3-III-5-19 Tanque Almacenamiento Canoas	De acuedo con la consultoría contratada los recursos económicos son insuficientes para llevar a cabo el proyecto.	Incluir en el próximo presupuesto los recursos necesarios para llevar a cabo los trabajos requeridos.

2-4-1-3-III-5-30 Mejora Sistema Acueducto Tuetal Norte, Tuetal Sur y Calle Loría-IV Etapa (Reparación Via Tuetal Norte)	El presupuesto para este proyecto corresponde al Presupuesto Extraoradinario No.3, por lo que de acuerdo con el perfil, su conclusión está programada para mayo del 2013.	Planificación debe corregir la fecha de conclusión.
2-4-1-3-III-5-31 Cambio Redes de distribución	El presupuesto para este proyecto corresponde al Presupuesto Extraoradinario No.3, por lo que de acuerdo con el perfil, su conclusión está programada para mayo del 2013.	Planificación debe corregir la fecha de conclusión.
2-4-1-3-III-5-35 Construcción Tanque de Almacenamiento en Itiquís	El presupuesto para este proyecto corresponde al Presupuesto Extraoradinario No.3, por lo que de acuerdo con, su conclusión está programada para noviembre del 2013.	Planificación debe corregir la fecha de conclusión.
2-4-1-3-III-5-38 Construcción Obras Protección de Nacientes-VI Etapa	El presupuesto para este proyecto corresponde al Presupuesto Extraoradinario No.3, por lo que en el perfil se indicó que iniciaría en setiembre del 2012 y su conclusión será para junio del 2013.	Planificación debe corregir el período de conclusión.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD: SUB PROCESO DE GESTION VIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 INFORME DE EVALUACIÓN 3ER TRIMESTRE 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 2-1-1-4-III-2-1	SE ENCUENTRA EN EJECUCION	HACER CORTES MENSUALES PARA LIQUIDAR
N° Meta: 1-4-1-4-III-2-6	las especificaciones tecnicas de este proyecto se entrego desde 20 enero 2012, sin embargo por error del analista de procesos debido a que no se tramito la decisión inicial ante el consejo, el proceso se declaro desierto según oficio MA-SP-1140-2012. Una vez notificado se procedio a alistar la documentacion otra vez y se entrego las especificaciones ante la proveduría el 31 mayo 2012. Luego en el consejo se tardo mucho tiempo para resolver la adjudicacion debido a que hubo un reclamo de uno de los oferentes y se envio a la C.G.R., donde se desetimo la apelacion y se continuo con el debido proceso todo esto hasta diciembre del 2012, por lo que ya era evidente que no se podría ejecutar en ese año, por lo que se esta a la espera de que se entregue la orden de compra por parte de proveduría municipal para poder dar la orden de inicio	ejecutarse las obras una vez este la orden de compra
Nº Meta: 2-1-2-4 -III-2-16	el ya cuenta con la orden de compra y se le puede dar orden de inicio, sin embargo se llego a un acuerdo con el alcalde y con su aprobacion para der inicio en enero del 2013, esto debido varios factores que pueden poner en riesgo la calidad, tiempo de ejecucion y malestar del comercio de la zona, uno de esos riesgos es la epoca del año en la que nos encontramos debido a las fuertes lluvias y al problema de inundaciones que sufre la ciudad de Alajuela, por otra parte es que debido a que existe el riesgo de que las tuberias potables puedan ser dañadas durante la construccion esto debe ser asumido por acueducto municipal pero esta con un faltante de material importante ya que la compra no se ha podido concretar y esta en proveduría el proceso, y el otro factor de peso el cual el alcalde prefiere no iniciar ahora es que se acerca la epoca del año mas importante del comercio por lo que se podria incurrir en una afectacion directa	iniciar obras la primera semana de enero del 2013

100000000000000000000000000000000000000		
Nº Meta: 2-1-2-4-III-2-17	Debido a que se trataba de una licitacion publica, luego de la adjudicacion se debia refrendar por parte de la C.G.R. La aprobacion llego hasta el dia 5 de octubre del 2012por lo que se espera la ultima parte para obtener orden de compra y poder iniciar las obras. La obra se inicio a partir del 26/11/12 y se ha logrado un avance importante en las obras, sinembargo debido a que la municipalidad salio oficialmente a su periodo de vacaciones el 21 de diciembre y regreso el 7 de enero 2013 se suspendio la obras ya que no habia inspeccion tecnica, las obras se reiniciaran una vez concretada la reunion con empresarios de la zona los cuales se habian comprometido en la construccion del cordon y caño y aceras que es en la etapa en la que se encuentra el proyecto	se encuentra en ejecucion y avanzando
Nº Meta: 2-1-2-4-III-2-18	Este proyecto se llevara acabo en 2 etapas para lo cual la primera etapa ya esta 100% finalizada y liquidada, para la segunda etapa la orden de compra fue entregada hasta el día 21/12/12 ultimo día de trabajo de la municipalidad, por lo que se dara inicio a las obras en enero del 2013	II etapa iniciara en enero 2013
Nº Meta: 2-1-2-4-III-2-20	Se solicito a la proveduria mediante oficio MA- SGV-363-2012 se suspendiera el proceso de contratación relacionado con el oficio MA- 617-SGV-2011, "Especificaciones Técnicas para Muros de Gaviones en Calle El Cerro", esto debido a que en el mes de octubre del año 2011 suscitó un fuerte temporal de lluvia ocasionando un deslizamiento de gran magnitud en las cercanías de los puntos donde se pretendía realizar los muros de gaviones, por tal razón nos vimos obligados mediante informe de la Comisión Nacional de Emergencias y un Recurso de Amparo de la Sala Constitucional bajo expediente 12-000017-0007-CO, donde se condena a este municipio cerrar el paso en su totalidad, además indican que se debe reparar la vía en un periodo establecido de seis meses, por lo que se esta a la espera de los estudios solicitados para lograr determinar la posible solución, este proceso lo esta llevando acabo el Departamento de Planeamiento y Control de Infraestructura, por lo cual dependiendo de los resultados de dicho estudio y si el presupuesto que se pretendía para la construcción de los muros de gaviones alcanza, se deberá modificar la especificaciones por la solución resultante del proceso de los estudios que se realizan.	queda a la espera de los resultados de los estudios y recomendaciones de contruccion por parte de para hacer la modificacion de las especificaciones tecnicas, en procura de resolver el problema mas grande y cumplir con lo ordenado por la sala constitucional.
N° Meta: 2-1-2-4 -III-2-24	las especificaciones tecnicas se entregaron el 28/09/12, la adjudicacion por parte del consejo tardo mucho tiempo y debido a eso no se ha logrado tener orden de compra, para iniciar obras.	evaluar las ofertas en el menor timpo posible y ejecutar una vez este la orden de compra aprobada
№ Meta: 2-1-2-4-IV-2-3	este proyecto se ejecuto lo correspondiente a lo de calle Varela, sin embargo lo de calle Las chinitas tiene el problema de que no ha sido recibida formalmente por la Municipalidad de Alajuela, por lo que queda como un remanente que se debe destinar para otro proyecto	el dinero es un remanente del proyecto, se recomienda modificar el monto para aprovecharse en otro proyecto
Nº Meta: 2-1-4-2-IV-2-4	Debido al costo del proyecto, se tomo la decisión ya por acuerdo de la J.V.C. y comunicado al consejo donde tambien se aprobo para que el proyecto se financiara con el programa MOPT-BID, por lo que el dinero debera de redestinarlo la ADI para otro proyecto.	recomendar a la ADI que tomen el acuerdo para darle otro uso al dinero
N° Meta: 2-1-2-4-IV-2-7	este pryecto fue ejecutado en el 2010 por el ingeniero que me antecedio, sin embargo hubo un cambio de destino el cual no quedo claro, por lo que hay una investigacion por parte de la Auditoria interna, donde se investiga los hechos, pero no se ha emitido informe al respecto. por lo tanto este proyecto no se ha podido cancelar.	se debe esperar a que la auditoria interna emita informe, para acatar recomendaciones

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

A STATE OF THE STA	2 JUSTIFICACIÓN - 1	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 1-17-1-4-III-6-10 - 9 cámaras de	Al iniciarse la Remodelacion de la Casa de	SE esta coordinando para que en febrero 2013 de nuevo
vigilancia instaladas y en operación	la Cultura como a mediados de año el servicio tuvo que ser suspendido.	el servicio entre en funcionamiento.
Nº Meta:		
		·

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA					
ACTIVIDAD DE BIENES INMUEBLES					
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2012				
	INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012				
META	JUSTIFICACIÓN				
		1- Ejecución del proceso de valoración con el recurso humano asignado a esta			
	comunica que la Licitación Abreviada 2010LA-000041-01"fue declarada				
	infructuosa", debió solicitarse al subproceso de Presupuesto la anulación la				
	separación de recursos y la acreditación del monto a la cuenta respectiva,				
	con el fin de que el mismo esté nuevamente a disposición.	\$			
para el cobro del impuesto con relación a las					
bases del año 2012					
		2- Elaboración 785 avalúos administrativos con los peritos de la unidad;			
		conformar expedientes, notificar administrados, publicación de edictos, proceder			
	año 2011, se aprueba la decisión inicial para la "Contratación de Servicios				
ĺ	Profesionales de Ingeniero y Arquitectos Externos para Realizar la Labor de				
	Valoración de Bienes Inmuebles".				
	- En oficio Nº MA-ABI-005-2012 se efectuó la salvedad sobre los atrasos en	3- Recalendarizarse actividades de valoración, se encuentran sujetas al			
		proceso y adjudicación de la contratación de servicios profesionales externos.			
	actividades a ejecutar. Los recursos presupuestarios debieron ser	1.			
	revalidados mediante presupuesto extraordinario y ulterior aprobación por				
	parte de la Contratoría General de República, situaciones que influyeron en				
.31	el procedimiento de contratación.	·			
47		4- Medidas alternativas utilizar mecanismos como: actualización de gravámenes			
	Subproceso de Proveeduría solicitó al Subproceso de Presupuesto	hipotecarios de acuerdo a las bases del Registro Nacional proporcionadas por el			
₿ ₄ (A	constancia de separación de recursos.	ONT, la inclusión de permisos de construcción que impliquen modificaciones a			
		la base imponible del impuesto de bienes inmuebles, inclusión de declaraciones			
		aceptadas			
(A.A. W	El Subproceso de Proveeduria, promovió el proceso de Ligitación Abreviada	5- Se aumentó la base imponible en ¢ 290.765.574.111,89 , al 31 de diciembre			
	2012LA-00050-01.	de 2012 la base total imponible aumentó a ¢2.230.262.290.354,89 (15%)			
· ·	2012LA-00000-01,	aproximadamente)			
(F)	[1]	aproximadamente)			
	El proceso de contratación fue declarado infructuoso con base en el				
	oficio MA-SP-3186-2012, emitido por el Subproceso de Proveeduría, según				
	acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en sesión 51-2012 del 26 de				
	diciembre de 2012, artículo N° 7, capítulo V.				
		:			





MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA Proceso Hacienda Municipal

noces Bactom
PROCESS BACTOM
PROCESS

Licenciado José Francisco Moya Ramírez Coordinador de Planificación

Estimado señor:

Adjunto la evaluación física y financiera de las metas que le corresponden al proceso de Hacienda Municipal; sobre las mismas debo indicar que la meta 4-1-4-2-1-1-1 aumento de un 18.99 % de los ingresos no se evalúa por cuanto aún no se cuenta con los estados financiero0s y el informe de ejecución presupuestaria. La meta 4-3-2-2-1-1-3, realización de una auditoría externa, la misma quedó con orden de co9mpra pero no se realiza y cancela sino hasta que estén los estados financieros a diciembre del 2012.

Atentamente:

MBA. Fernando Zamora Bolaños Director de Hacienda Municipal



cc. Arch.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
NOMBRE ROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD
MAN OPERATIVO ANNAL 2012
INFORME DE EVALUACION AÑO 201

METÀ 1-21-1-2-II-9-∦	participò y instrumento	JUSTIFIC (In solament tenia el tria solicitado: p imprar los el s	una empirasa I de los or lo que mio se	Se recomiend a	MEDIDAS CORRECT que el so∯rante vaya utilizar en el mismo a cantidad de instrur	a revalida iòn para proyecto y
1- №1-3-2-II-9- (0	proveedor proveduria	licitación na de lo que fue de defrustuosa (de podiente a la d	realizando el	que se vuelva a asì la cantidad	as del Canlin para el	yecto y completar
Ñ ^q Meta:		(<u>), </u>		<u></u> , ∧	<u></u>	<u> </u>
N ^d Meta:	**************************************	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	##.'a	Water Name of the Control of the Con	Nagyangan na n	* (A **********************************
N ^o Meta:	4647	<u> Alemania de la composicación de la composica</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		American and on 170 July and a second of the	*//x

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META:	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
№ Meta:1-6-1-3-III-1-6		NO CORRESPONDE A MI DEPENDENCIA.
° Meta:		

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:

MERCADO - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PROYECTO Y OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN (Señalar las razones por las cuales no se logró cumplir con lo esperado)	MEDIDAS CORRECTIVAS (Detallar las acciones emprendidas o que se realizarán para atender la problemática que se presentó en la gestión)
SE DETERMINARON 2 PROYECTOS PRIORITARIOS: 1 CONTRATACION DE UNA FREGADORA INDUSTRIAL 2 CONTRATACION ANUAL DE UNA EMPRESA EXPERTA EN INOCUIDAD.	PROVEEDURIA DE AMBOS PROYECTOS	SE INICIO EL PROYECTO DE INOCUIDAD Y SE ESPERA LA ADJUDICACION PARA LA FREGADORA
PROYECTO CREACION DE LA OFICINA Y BODEGA DEL MERCADO MUNICIPAL	EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS POR MOTIVOS DE PRIORIDAD NO REALIZO LOS PLANOS PARA LA REMODELACION, ESTE PROYECTO QUEDA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2013	PROVEEDURIA EN 1 TRIMESTRE DE 2013 Y LAS OBRAS EN EL 2DO
COLOCACION DE EXTINTORES EN EL MERCADO.	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA ADJUDICACION	ESTAN DEBIDAMENTE INSTALADOS
COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA ADJUDICACION	ESTAN DEBIDAMENTE INSTALADAS

Responsable: JORGE LUI8S GONZALEZ

(Nombre y firma)

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

T META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
1-6-1-3-III-1-5	El proyecto no se realizo debido a un oficio enviado por nuestra jefatura en donde nos indica que la administracion se encuentra valorando la posibilidad de trasladar el plantel municipal a lo los dineros seran invertidos en esta nueva ubicacion	A espera de indiciones de la administracion
2-1-2-4-111-2-15	Se envio a solicitud de contratacion a proveduria el dia 13 de Junio del año anterior mediante el oficio MA-SOIP-314-2012 y a la fecha no se a obtenido respuesta del mismo desconocemos si se encuentra en proceso licitatorio	
	Proyecto a cargo del Ing Lawrence chacon,	
	sin embargo el proyecto no es viable	
2-4-1-3-III-5-16		Destinar estos recursos a otros proyectos o compra de materiales.
	Proyecto a cargo de la Arquitecta Gabriela	
1-6-1-3-IV-1-11	Bonilla	
1-6-1-3-IV-1-17	Proyecto iniciado por manuel salazar en donde no se nos suministra los planos ni aparecen en la oficina de diseño lo que no nos permite continuar la obra.	Demoler lo construido y empezar de cero las obras este año
1-6-1-3-IV-1-20	El proyecto se mando a cambiar a presupuesto a compra de materiales ya que el aula ya se encontraba construida pero falta terminarla a lo que se gastaran los recursos en el mismo objetivo pero en diferente rubro.	Este año se realizara la compra de los materiales necesarios para la culminacion de la obra
2-1-2-4-IV-2-2	Se envio a solicitud de contratacion a proveduria el dia 13 de Junio del año anterior mediante el oficio MA-SOIP-314-2012 y a la fecha no se a obtenido respuesta del mismo desconocemos si se encuentra en proceso licitatorio	

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA SERVICIOS AMBIENTALES PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
	La meta se cumple en un 100% de forma física. En cuanto al cumplimiento financiero se ejecuta un 82% del presupuesto, correspondiendo el 18% de restante al pago que debe realizarse por prestación del servicio durante el mes de diciembre 2012 (6%), así como a las remuneraciones presupuestadas por el proceso de RRHH (12%).	Los datos aportados por Control presupuestario comprenden el periodo de Enero a Noviembre 2012.
	Se cumple fisicamente un 92% de la meta establecida, siendo el 8% restande aducible a la estimación que se realiza del peso (Tm) de residuos generadas por los Alajuelenses. Sobre el cumplimiento financiero se logra un 76% al mes noviembre 2012, debiendo cancelarse alrededor de ¢167 millones en diciembre, de igual forma no se realiza el pago de los reajustes pendientes a las empresas coprestatarias.	Desde diciembre de 2011 se propuso un procedimiento a la Alcaldía Municipal para el pago de reajustes, mismo que fue revisado y discutido por diversos profesionales. No obstante, no ha sido oficialmente comunicado a las partes por lo que se continuan previendo recursos y trasladando de un año a otro para el pago de los reajustes pendientes. Como medida se propone insistir nuevamente ante la Alcaldía sobre la imperativa necesidad de este procedimiento y por tanto del pago periódico de los reajustes.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA PROCE SO DE DESARROLLO SOCIAL. PLA N OPERATIVO ANUAL 2012 INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JU STIFICACIÓN	y.	MEDIDAS CORRECTIVAS
N° Meta: 1-6-2-3-III-6-1 Cámara s de vigilancia	No se recibieror i ofertas para la compra de	No	hay medidas correctivas por parte de la parte
en el distrito de Sabanilla	este equipo		∷utante debido a que el e τor s e dio por parte de
		qui	enes dieron las especificacion es de las cámaras que
		en •	este caso fue la Asociación de Seguridad de
		Sat	anilla.
Nº Meta:1-6-2-3-IV-6-13 Instrum ientos musicales para la Escuela Enriq lue Pinto, Escuela Julia Fernández y Cole gio de San Rafael.	No se recibieror i ofertas para la compra de los intrumentos.		

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012 MARIA ALEXANDRA OVIEDO MORERA

META Jan 1 A Company	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
1-20-2-3-II-10-5	Este año se cambiaron los equipos en todos los Centros Virtuales y se dio el mantenimiento respectivo. Todo se hizo con recursos 2011. Los recursos 2012 pasan completos a nuevas contrataciones del 2013.***	Ya se hicieron documentos para contrataciones 2013, y estarán en Proveeduría el lunes 21 de enero 2013.
1-14-3-3-II-10-11	Este Proyecto fue realizado y trabajado por la Oficina Municipal de la Mujer	

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA ACTIVIDAD RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Residuos que permita la generación paulatina de una mejo cultura, el aumento en las oportunidades laborales para los securidades.	Como se justifico en el I semestre los fondos fueron trasladados a la partida sugerida, se procedió con el cartel para la contratación de un profecional para que elabore los diseños y planos del Centro de recuperación Meza, pero el Sub Prcoeso de Proveeduría lo declaro infructuoso.	
a diciembre 2012 y el restante durante el I semestre 2013, 80 sistemas alternativos para la recolección selectiva de residuo valorizables instalados en centros educativos, instalacione comunales y otros. Quince de ellos a diciembre 2012 sesenta y cinco al tercer trimestre de 201, 400 basurero colocados en diversas cabeceras del cantón Alajuel mediante la suscripción de catorce convenios de uso mantenimiento con asociaciones comunales. Esto durante e año 2013, Incremento del 20% del peso total del materia valorizado en los CRRV municipales a diciembre 2013 reducción del 8% del peso total de los residuos generados el la Municipalidad mediante la adopción de cinco estrategia de P+L al iniciar el II semestre 2013, Una feria en GIRS a terminar el 2013, 20 actores forman parte de una APP para la	Contratación de servicios integrados de consultoría para el desarrollo de una campaña de concientización y educación no formal en Gestión Integral de Residuos para los hombres y las mujeres del cantón Alajuela, esta contratación fue adjudicada a la empresa CEGESTI. Contratación de servicios integrados de consultoría para el desarrollo de una campaña de publicidad y propaganda del accionar municipal en Gestión Integral de Residuos, dirigida principalmente a los hombres y las mujeres habitantes del cantón, esta contratación fue enviada al Sub Proceso de proveeduría. Contratación de una persona física o jurídica que construya los sistemas alternativos para la recolección eselectiva de material valorizable a ceder a los centros educativos. Esta contratación fue adjudicada, pero fue apelada y esta por resolverse. Respecto a los CRRV se encuentran los recursos separados para este fin, pero esta es necesaria la contratación del profesional que elabore los planos y diseños. La contratación de los basureros ya fue adjudicada.	Existe el compromiso de concluir este proyecto para el este año.

H H H H H H H MUH 'ALH DEH JUEH ... H H H H H H H H

NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN "	MEDIDAS CORRECTIVAS
2-6-8-1-II-30-1	Existen montos no definidos por el	Mejorar la asignación de recursos. Sin embargo, en muchas
200111001	coordinador del departamento, entre ellos	ocasiones, se debe preveer la designación de recursos ante
	las planillas y similares, en los cuales no se	eventualidades para tener disposición de los mismos.
	tiene conocimiento de la forma en que se	eventualidades para tener disposición de los mismos.
	proyectan los gastos y por tanto no se tiene	
	el control en el gasto del mismo.	
2-6-1-1-111-5-2	El análisis técnico de la contratación se	Se deben mejorar los plazos para realizar las contrataciones,
201111102	realizó y trasladó a Proveeduría Municipal	lya que los actuales exceden por mucho los tiempos
*	desde el día 31 de octubre de 2012 y aún	lestablecidos por ley.
5.6	se espera a que se nos remita la orden de	Además, se deben de mejorar los tiempos para la
	compra o contrato del proyecto.	asignación de recursos en los presupuestos, ya que
	Projecto.	generalemente se asigna una gran cantidad de recursos
		para ejecutarse en periodos muy cortos.
2-6-1-1-111-5-5	El análisis técnico de la contratación se	Se deben mejorar los plazos para realizar las contrataciones,
	realizó y trasladó a Proveeduría Municipal	ya que los actuales exceden por mucho los tiempos
	desde el día 07 de noviembre de 2012 y	establecidos por ley.
	aún se espera a que se nos remita la orden	Además, se deben de mejorar los tiempos para la
	de compra o contrato del proyecto.	asignación de recursos en los presupuestos, ya que
		generalemente se asigna una gran cantidad de recursos
		para ejecutarse en periodos muy cortos.
2-6-1-1-III-5-21	El análisis técnico de la contratación se	Se deben mejorar los plazos para realizar las contrataciones,
	realizó y trasladó a Proveeduría Municipal	ya que los actuales exceden por mucho los tiempos
	desde el día 21 de septiembre de 2012 y	establecidos por ley.
	aún se espera a que se nos remita la orden	
	de compra o contrato del proyecto.	asignación de recursos en los presupuestos, ya que
		generalemente se asigna una gran cantidad de recursos
		para ejecutarse en periodos muy cortos.
2-6-1-1-111-5-22	El análisis técnico de la contratación se	Se deben mejorar los plazos para realizar las contrataciones,
	realizó y trasladó a Proveeduría Municipal	ya que los actuales exceden por mucho los tiempos
	desde el día 20 de noviembre 2012 y aún	establecidos por ley.
	se espera a que se nos remita la orden de	Además, se deben de mejorar los tiempos para la
	compra o contrato del proyecto.	asignación de recursos en los presupuestos, ya que
		generalemente se asigna una gran cantidad de recursos
		para ejecutarse en periodos muy cortos.
		Este proyecto debe ser aprobado por el Concejo Municipal,
		por lo cual los tiempos de contratación son más extensos.
2-6-1-1- -5-23	Como se acotó en el informe anterior, este	Se debe mejorar la incorporación de datos a los cuadros y
Z-0- I- I-III-0-Z3	proyecto está mal señalado ya que no	verificar la asignación de los profesionales a cargo de los
	l' • ·	,
	corresponde a este servidor	proyectos.



MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 DEBERES DE LOS MÚNICIPES

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2012 MATRIZ JUSTIFICACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE METAS NO CUMPLIDAS

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Garantizar el adecuado sistema de	Retraso en la ejecución de los procesos de contratación debido al incremento en el volumen de trabajo que tiene el departamento (atención de 14 distritos en manos de cinco personas) y el recargo de tareas adicionales derivadas de nuevos procedimientos.	Solicitud de una reunión de carácter <u>urgente</u> con la Administración a través de las jefaturas de Servicios Ambientales y Hábitat (aún en espera), para así tomar medidas correctivas ante el colapso inminente de una dependencia cuyas funciones han sido desestimadas y sobregiradas. Definición de prioridades de ejecución de labores ordinarias (atención de denuncias, elaboración de notificaciones, reinspecciones de inmuebles, confección de informes y otras tareas administrativas) – no sin antes hacer evidente la afectación de las gestiones tanto internas como externas y salvaguardando las responsabilidades del caso
monitoreo y control en la aplicación del Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas por el incumplimiento de deberes de los munícipes de la Municipalidad de Alajuela, con la corrección de anomalías detectadas por la omisión de los propietarios previamente	Tarifas por concepto de obra ejecutada que evidencia una diferencia significativa respecto a los precios del mercado – recursos administrativos planteados por todos los propietarios de los inmuebles intervenidos	Solicitud de revisión de la base tarifaria calculada por el Ing. Roy Delgado — Proceso de Planeamiento y Control de Infraestructura a través del oficio Nº MA-SSA-0214-2011 por parte del Ing. Giovanni Sandoval debido a diferencias considerables con los costos establecidos en el oficio Nº MA-PPCI-1125-2009 (véase proceso de contratación Nº 2008CD-000754-01) respecto a las ofertas recibidas por la Administración en diferentes procesos de licitación.
apercibidos, a través de la contratación o ejecución institucional de las obras o labores requeridas	Personal y recursos no proporcionales a la tarea encomendada y al volumen de trabajo asignado	Solicitud de personal adicional al Proceso de Recursos Humanos bajo el oficio Nº MA-SSA-0128-2012 y de una reunión de carácter urgente con la Administración
durante el año 2012	Equipo de trabajo obsoleto o en mal estado (cómputo, vehículos, otros) y hacinamiento, en detrimento de la calidad en la prestación del servicio Sistemas de información para la ubicación de propietarios no disponibles durante varios meses (DATUM)	Establecimiento de un horario de atención al público para la maximización de los escasos recursos disponibles, del espacio y de la distribución de tareas propias de oficina. Compra de una nueva cámara fotográfica para el respaldo de las visitas efectuadas (adquisición aún pendiente en el Subproceso de Proveeduría pese a su adjudicación desde el día 20/03/2012 -

FAX: 2441-6235

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA Planeamiento y Construcción de Infraestructura PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Mejoras en la Infraestructura del Centro Cívico Municipal de Alajuela	Este proyecto no se va a realizar, debido a que el edificio municipal fue demolido,	El Departamento Legal de la Municipalidad se encuentra atendiendo el reclamo del adjudicatario, Dr. Miguel Cruz Azofeifa. Se debe analizar desde el punto de vista legal si es procedente liberar los recursos asignados a este proyecto, dado que el producto final del mismo ya se entregó a satisfacción de la Municipalidad.
Cortes Pluviales del Este	El proyecto está adjudicado por el Concejo Municipal y se encuentra en la etapa de apelaciones, las cuales debe resolver la Contraloría General de la República	Atender y estar al tanto del proceso de apelaciones de la Contraloría General de la República, hasta su refrendo y proceder con la respectiva Orden de Inicio una vez que sea posible.
Actividad Ordinaria de Dirección Técnica y Estudio	c10.193.150.13, lo que representa un 0% de ejecución. Equipo y Mobiliario de Oficina PPCI: se ejecutarion c13.357.326,82 de c27.336.372,54 lo que representa un 48,86% de ejecución, además existen compromisos por c6.750.000,00. Administración del Plantel: no se ejecutó ningún monto de c4.350.000,00 ya que no existe la figura de Administración del Plantel, nombrada como tal por la	La ejecución depende de la capacidad del departamento de Proveeduría de ejecutar las compras de la actividad ordinaria de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, Control Constructivo, Diseño y Gestión de Proyectos, Obras Civiles y Administración del Plantel que se le solicitaron. Este departamento tiene un desbalance de recursos por lo que se ve reflejado en la ejecución de toda la Institución. La figura del Administración del Plantel no está nombrada como tal por la Administración, por lo cual no se pudieron ejecutar los recursos, la Administración superior debe corregir esta situación. Control Constructivo no ejecutó sus recursos y se le llamará la atención verbalmente sobre este particular, para que no se repita esta situación en el periodo presupuestario 2013.
Revisión y Actualización del Reglamento Plan Regulador Urbano		Se debe continuar con el análisis técnico y las reuniones de la Comisión Especial del Plan Regulador, de manera continua para finalizar con el proceso de revisión y aprobación en el menor tiempo posible. Actualmente la Comisión Especial del Plan Regulador se reúne los lunes de por medio.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
№ Meta: 2,10,1,3,II.10,13	Se realizó una modificación presupuestaria por un monto de 2 000 000 colones para la compra de equipo de cómputo y la conformación de un minilaboratorio para la ejecución de la plataforma electrónica www.buscoempleocr.com pero el día 6 de diciembre del 2012 la unidad de Proveeduría informó que no pudo realizar la compra a pesar de los oficios MA-ACE-035-2012, MA-101-2012, MA-100-2012 y MA-ACE-161-2012, este último con visto bueno de la Alcaldía para que se tramitara la compra.	La situación se informó oportunamente a la Alcaldía y la Vice-Alcaldía. Y se entregó el oficio MA-ACE- 002-2013 para revalidar el presupuesto para efectuar la compra y presupuesto comprometido durante este año 2013.
Nº Meta: 1,10,1,4,II,10,14	Cabe aclarar que el presupuesto revalidado del 2011 por un monto de 1 255 700 no fue registrado en el proyecto Capacitación para el desarrollo de la Empleabilidad sino en Actividad Ordinaria código 2,10,03 como se puede revisar el detalle presupuestario adjunto solicitado el día de hoy a la unidad de Presupuesto. Dicho adicional no fue informado a la oficina y por tanto no se contaba con este adicional hasta en el registro presupuestario que se solicitó en la fecha el 17 de octubre del 2012 fecha en la cual ya no se podía ejecutar debido a las indicaciones de Proveeduría explícitas en la circular N°33 de de Proveeduría y Circular N°85 de la Alcaldía Municipal.	Se tramitó revalidación de presupuesto para ser ejecutado el presente año.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA PROCESO: AUDITORÍA INTERNA PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 INFORME DE EVALUACIÓN PERIODO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Meta Nº 28: Estudio sobre suplencias e incapacidades.	El estudio se encuentra con un avance del 90%, ampliado	Continuar com la culminación del estudio hasta
Evaluar la razonabilidad en el cálculo y registro de las	a raíz de nuevos hallazgos encontrados, lo que retrasó su	completar el 100% del mismo
partidas por concepto de suplencias e incapacidades	finalización	
del personal Municipal durante el año 2011		
	1	

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA PROCESO DE HABITAT PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
	todo por causa de Inundaciones, sin embargo no se han requerido los recursos económicos destinados para la Atención de Emergencias, tanto lo correspondiente al Presupuesto Ordinario 2012, así como a la suma revalidada del presupuesto 2011, en razón de que las acciones se han realizado, en Coordinación, con el Comité Local de Emergencias y con el Mopt para el uso de Maquinaria y Equipo y con personal municipal.	Al Subproceso de Obras de Inversión Pública, al cual pertenece la funcionaria que coordina el Comité Local de Emergencias, se le ha encomendado la construcción de un Muro de Contención en la Urbanización Silvia Eugenia, obra que aunque se ha indicado en varias evaluaciones anteriores, no se había podido desarrollar por su alto costo económico, por lo cual en el segundo trimestre del 2012 se le asignaron recursos; sin embargo para tal proyecto se requiere que previamente se realicen unos trabajos para alistar el terreno, para lo cual se utilizarían los recursos de Atención de Emergencias, sin embargo estas acciones no se han podido ejecutar, en razón de que está pendiente de resolución el Proceso legal de Desalojo de los habitantes de las viviendas en riesgo, desalojo que se requiere para iniciar las acciones para alistar el terreno, para la construcción del muro.

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 1-19-6-2-III-6-5.		
Nº Meta: 1-19-6-2-III-6-13.	relacionado a la tramitación del mismo pero no se ejecuta debido a que se debe realizar un trabajo de diagnostico de reubicacion de los arboles por condiciones desfavorables en algunas ubicaciones previstas.	
Nº Meta: 1-6-1-3-III-1-23		
Nº Meta: 1-6-1-3-III-1-24	Este proyecto esta a cargo del Departamento de Diseños y Proyectos especificamente en la mano del Arquitecto Jose Manuel Salazar. Por ende no esta a cargo del Departamento de Parques, Obras y Ornato.	
Nº Meta:		

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 ACTIVIDAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO

INFORME DE EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 2012 MATRIZ JUSTIFICACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE METAS NO CUMPLIDAS

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Nº Meta: 3-13-3-3-II-13-1	La ejecución física final fue de un 100%, ya que se prestó el servicio con normalidad a lo largo del año. Por su parte, la ejecución económica fue del 82%, por lo que la desviación con respecto a la ejecución física fue del 18%. Como se ha mencionado en otras ocasiones, el presupuesto del Alcantarillado Sanitario se calcula con una holgura de entre el 10 y 15%, que correponde a dineros distinados a atender situaciones de naturaleza variable, como la cantidad de averías, suplencias de personal por incapacidad, contrataciones infructuosas, entre lo más importante, por lo que la ejecución presupuestaria al final del año se proyecta para que se ubique en el rango de entre 85 y 90%. De acuerdo con lo anterior, la ejecución del 82% fue un 3% inferior a lo esperado, lo cual se explica en que para este año se tenía programada la entrada en funcionamiento de las plantas de tratamiento La Trinidad y La Maravilla, algo que no se dió por retrasos del contratista que aún no las ha entregado. Debido a que no entraron en funcionamiento dichos sistemas, se dejaron de gastar aproximadamente ¢ 25 millones por concepto de electricidad y canon de vertidos, con lo cual la ejecución presupuestaria hubiese llegado al 86%. Por lo tanto, se considera que la ejecución final se vio afectada levemente por un aspecto imprevisto sobre el que no se tiene control.	No Hay
Nº Meta: 3-13-1-1-III-5-4	Los recursos presupuestados para esta meta están destinados a la construcción del nuevo plantel de operaciones del Alcantarillado Sanitario. Tanto la ejecución física como económica se encuentran en 0% debido a que la especificaciones técnicas fueron remitidas a Proveeduría a finales del 2012, y el proceso de contratación aún está en proceso. El retraso en la remisión de las especificaciones fue causado porque el diseño de la edificación estaba a cargo de la Unidad de Diseño y Gestión de Proyectos, la cual tuvo retrasos a raíz de la gran cantidad de proyectos en los que trabajaron este año.	No hay. El proceso de contratación a cargo de Proveeduría seguirá con normalidad durante el año 2013, y tan ptonto estén adjudicadas las obras se procederá con la orden de incio.

Nº Meta: 3-13-1-1-III-5-19		
Nº Meta: 3-13-1-1-III-5-44	millones, quedando pendiente de pago un monto igual. El avance físico es	Se presentó una nota al ICE el 21 de diciembre del 2012 solicitando información sobre el avance del trámite para la instalación de la acometida. Se está a la espera de respuesta.
Nº Meta: 3-13-1-1-III-5-37	Esta contratación se encuentra finalizada y los recursos ejecutados en su totalidad.	No Hay

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 SUBPROCESO DE DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 2012 MATRIZ JUSTIFICACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE METAS NO CUMPLIDAS

META	JUSTIFICACIÓN .	MEDIDAS CORRECTIVAS
1-6-1-3-III-1-3	Este proyecto sufrió un atraso debido a una	resolver efectivamente la situación de invasión de
	situación de invasión de terreno que al día	terreno a partir del esfuerzo y la intervención de la
	de hoy no ha sido resuelta, no obstante el	Alcaldía y Servicios Jurídicos.
	proyecto ya fue presentado a la	
	Proveeduría Municipal, la cual finalizó todos	
*	los procedimientos necesarios y se espera	
	que sea ejecutado siempre y cuando	
	Servicios Jurídicos resuelva efectivamente.	
1-6-1-3-111-1-4	A pesar de contar con las especificaciones	Que el área social municipal determine el terreno en el
	técnicas y el diseño, este proyecto no ha	cual construir el proyecto.
	podido ser ejecutado debido a que el área	
	social no contó hasta finales de año con la	
	determinación del terreno. Actualmente el	
	proyecto se encuentra en proceso de	
	contratación.	
1-6-1-3-111-1-7	este proyecto ya fue presentado a la	que la alcaldía tome las decisiones necesarias para
	proveeduría desde el año 2010, no obstante	concluir satisfactoriamente el proyecto.
	el proceso de contratación no ha sido	
·	resuleto debido a decisiones pendientes de	
1-6-1-3-IV-1-30	la Alcaldía. el monto de este proyecto disminuyó al	
1-0-1-3-10-1-30	punto de que la meta no puede ser	ajustar la meta del proyecto tomando en consideración las necesidades de la comunidad.
	realizada, por lo que la comunidad está	las necesidades de la comunidad.
	decidiendo a qué obra se le dará prioridad	
1-6-1-3-IV-1-31	designation a que obra se le dara pristidad	que se apruebe la modificación presupuestaria para
	debido a la disminución que sufrió la meta,	continuar el proceso.
	se planteó a Presupuesto una modificación	
	presupuestaria para compra de materiales	
1-6-1-3-111-1-8		finalizar el proceso de contratación
	la proveeduría la decisión inicial para iniciar	
<u></u>	el proceso de contratación	
1-6-1-3-III-6-18		que la alcaldía Municipal y el Concejo asignen proyectos
		que sean posibles de realizar en el año
	presupuesto ordinario del año 2012, cuando	
	no era posible proceder con la contratación,	
	por lo que lo fondos serán revalidados	

SUBPROCESO DE DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS

INFORME DE EVALUACIÓN MATRIZ JUSTIFICACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE METAS NO CUMPLIDAS

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
Construcción Salón Multiusos de Dulce Nombre		
	La meta se cumplió al 100%	
Para mejoras en el CENCINAl Pavas, Distrito Carrizal		
	Ya se adjudicó y esta pendiente la entrega de materiales en el CENCINAI	
Mejoras Salón Comunal Urbanización La Torre	Se encuentra en proceso de Licitacion por medio de la ADI	-
Mejoras Escuela Juan Santamaría de las Vueltas de la Guacima	En proceso de Licitacion en proveeduría	
Mejoras Salón Comunal El Cerro de Sabanilla	Se fue a revalidación ya que la única enpresa que participó sobrepasó el presupuesto.	
Para mejoras en el Salón Comunal de La Garita, Distrito Garita	Se realizó una modificación presupuestaria y el Arq Fabian me indica que ocurrio un problema, por lo tanto no se a ejecutado	
Mejoras en el área de juego de la Escuela La California, Distrito Río Segundo	Este proyeto no fue asignado a mi persona	
Mejoras Salón Comunal de Tuetal Sur	Este proyeto no fue asignado a mi persona	
Mejoras plaza de Deportes de Ciruelas	El proyecto pertenece al Arq Fabian Gonzalez y me indica que por problemas en el proceso ya no se ejecutará	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS OCARIO OCARI

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2012 MATRIZ JUSTIFICACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE METAS NO CUMPLIDAS

N°	META STATE OF THE	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
1-22-1-1-III-1-12	Mejoras Centro Alajuelense de la Cultura	ESTE PROYECTO YA SE EJCUTO. QUEDA UN SALDO QQUE PAGARÁ LA FACTURA FINAL DEL TRABAJO EN CUANTO SE HAGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO	
2-5-1-3-III-1-13	Remodelación del Mercado Municipal		Ya se coordinó con la empresa contratista y la inspección del proyecto para que en el momento se cuente con todo el material entregado en bodega municipal, se inicien los trabajos en los siguientes días hábiles.
1-6-1-3-III-6-26	Remozamiento Parque Cristo Rey	ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL. LA REVISIÓN FORMAL DE OFERTAS SE ENTREGO MEDIANTE OFICIO N° MA- DGP-571-2012 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012	
1-6-1-3-IV-1-1	Mejoras en las instalaciones del Salón Comunal de Cinchona	Arq. Fabián González, quién estuvo a	Que la Unidad de Planificación haga la corrección en la base de datos del Profesional Responsable, quien como se indicó anteriormente es el Arq. Fabián González.
	Mejoras infraestructura de los salones comunales de Cariblanco y Ujarrás		
	Construcción de Aula en la Escuela de Cinco Esquinas de Carrizal, Distrito de Carrizal	la Arq. Gabriela Bonilla, quién ha estado	Que la Unidad de Planificación haga la corrección en la base de datos del Profesional Responsable, quien como se indicó anteriormente es la Arq. Gabriela Bonilla.
	Para mejoras en el Salón Comunal del Corazón de Jesús, Distrito San Miguel	ESTE PROYECTO YA SE EJECUTÓ, LA PARTIDA MOSTRADA ES UN SALDO.	
		ESTE PROYECTO YA SE EJECUTÓ, LA PARTIDA MOSTRADA ES UN SALDO.	
1-6-1-3-IV-6-1		Este proyecto tiene como responsable a la Arq. Bersay Quesada, quién ha estado	Que la Unidad de Planificación haga la corrección en la base de datos del Profesional Responsable, quien como se indicó anteriormente es la Arq. Bersay Quesada.
1-6-1-3-IV-6-2	Construcción de Parque de Niños de Guadalupe	ESTE PROYECTO YA SE EJECUTÓ, LA PARTIDA MOSTRADA ES UN SALDO.	

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA NOMBRE PROCESO, PLANIFICACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 INFORME DE EVALUACIÓN AÑO 2012

META	JUSTIFICACIÓN	MEDIDAS CORRECTIVAS
capacitación y asistencia técnica de la Unión	Union Cantonal de Asociaciones de	Que la Union Cantonal asuma una actitud mas activa y presente una propuesta de cual va a ser el proyecto que desarrollaran con las Asociones de Desarrollo